

| CONTROLE DE OBRA DA EDUCAÇÃO                              |                                               |                    |              |           |        |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|--------|---------|
| OBJETO                                                    | EMPRESA                                       | CNPJ               | SITUAÇÃO     | EXECUTADO | INÍCIO | TERMINO |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO SIMPLICIO DO VALE | RAMOES CONSTRUÇÕES LTDA                       | 09.660.561/0001-50 | EM ANDAMENTO | 65,51%    | abr/24 | set/25  |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA DE JESUS CARVALHO ANOMIM       | TEC ENGENHARIA S.J. S. PEREIRA ENGENHARIA EPP | 29.020.209/0001-07 | EM ANDAMENTO | 71,11%    | abr/24 | set/25  |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M. MEIRE FERNANDES CARVALHO         | RF10 SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS E LOCACÕES LTDA    | 47.334.097/0001-32 | EM ANDAMENTO | 89,20%    | fev/24 | jun/25  |

### QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS CONTRATADOS

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO SIMPLICIO DO VALE**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO                                                     | PLANO DE DOCUMENTAÇÃO |             | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO E VALORES |             |          |  |
|------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|------------|--------------------------|-------------|----------|--|
|      |        |                                                               | PREÇO UNITÁRIO        | PREÇO TOTAL |       |            | PREÇO UNITÁRIO           | PREÇO TOTAL |          |  |
| 1    | 0000   | PREPARAÇÃO DE CIMENTOS PARA REVESTIMENTO E REPARAÇÃO DE OBRAS | 0000                  | 0000        |       |            |                          |             |          |  |
| 1.1  | 0001   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0001                  | 0001        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.2  | 0002   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0002                  | 0002        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.3  | 0003   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0003                  | 0003        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.4  | 0004   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0004                  | 0004        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.5  | 0005   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0005                  | 0005        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.6  | 0006   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0006                  | 0006        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.7  | 0007   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0007                  | 0007        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.8  | 0008   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0008                  | 0008        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.9  | 0009   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0009                  | 0009        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.10 | 0010   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0010                  | 0010        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.11 | 0011   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0011                  | 0011        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.12 | 0012   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0012                  | 0012        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.13 | 0013   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0013                  | 0013        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.14 | 0014   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0014                  | 0014        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.15 | 0015   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0015                  | 0015        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.16 | 0016   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0016                  | 0016        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.17 | 0017   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0017                  | 0017        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.18 | 0018   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0018                  | 0018        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.19 | 0019   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0019                  | 0019        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.20 | 0020   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0020                  | 0020        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.21 | 0021   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0021                  | 0021        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.22 | 0022   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0022                  | 0022        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.23 | 0023   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0023                  | 0023        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.24 | 0024   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0024                  | 0024        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.25 | 0025   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0025                  | 0025        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.26 | 0026   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0026                  | 0026        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.27 | 0027   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0027                  | 0027        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.28 | 0028   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0028                  | 0028        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.29 | 0029   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0029                  | 0029        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.30 | 0030   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0030                  | 0030        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.31 | 0031   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM, COM TRATADO DE            | 0031                  | 0031        | M2    | 6,36317    |                          | R\$ 0,12    | R\$ 0,12 |  |
| 1.32 | 0032   | DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 10 CM,                           |                       |             |       |            |                          |             |          |  |

[illegible]

[illegible]

|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8400 | 8500 | 8600 | 8700 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 | 9800 | 9900 | 10000 |
| 9.3.15 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |

[illegible]

[illegible]



|                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR ORÇAMENTO: R\$ 3.380.280,00 |
|                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR TOTAL: R\$ 3.380.280,00     |
| O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 4.337.386,05 (Quatro Milhões e Trinta e Sete Mil e Trinta e Nove Centavos e Seis Real e Oito e Cinco Centavos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA DE JESUS CARVALHO AMORIM

| ITEM  | Código | Banco | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                | UNID  | QUANTIDADE | Valor Unit | VALOR UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------------|------------|
| 1     |        |       | SERVICIOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                   |       |            |            |                | 72.598,80  |
| 1.1   | 103869 | SINAP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 05/007.00                                                                                   | mp    | 6,00       | 293,03     | 293,03         | 1.758,18   |
| 1.2   |        |       | ELABORAÇÃO DOS DESENHOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA                                                                                                                                          |       |            |            |                | 31.989,00  |
| 1.2.1 | 88597  | SINAP | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H     | 240,00     | 37,99      | 37,99          | 9.117,60   |
| 1.2.2 | 90772  | SINAP | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                       | H     | 240,00     | 17,58      | 17,58          | 4.219,20   |
| 1.2.3 | 90788  | SINAP | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | H     | 240,00     | 77,68      | 77,68          | 18.643,30  |
| 1.3   |        |       | ELABORAÇÃO DOS MEMÓRIAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                                                                                                                        |       |            |            |                | 2.771,60   |
| 1.3.1 | 100305 | SINAP | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H     | 28,00      | 106,60     | 106,60         | 2.771,60   |
| 1.4   |        |       | ELABORAÇÃO DE PLANTAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                                                                                                      |       |            |            |                | 2.771,60   |
| 1.4.1 | 100305 | SINAP | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H     | 28,00      | 106,60     | 106,60         | 2.771,60   |
| 1.5   |        |       | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS DE FUNDAMENTO                                                                                                                                        |       |            |            |                | 16.217,00  |
| 1.5.1 | 88597  | SINAP | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H     | 100,00     | 37,99      | 37,99          | 3.799,00   |
| 1.5.2 | 90772  | SINAP | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                       | H     | 100,00     | 17,58      | 17,58          | 1.758,00   |
| 1.5.3 | 100305 | SINAP | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H     | 100,00     | 106,60     | 106,60         | 10.660,00  |
| 1.6   |        |       | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS                                                                                                                             |       |            |            |                | 8.457,21   |
| 1.6.1 | 88597  | SINAP | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H     | 53,00      | 37,99      | 37,99          | 2.013,47   |
| 1.6.2 | 90772  | SINAP | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                       | H     | 53,00      | 17,58      | 17,58          | 931,74     |
| 1.6.3 | 91877  | SINAP | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                       | H     | 53,00      | 104,00     | 104,00         | 5.512,00   |
| 1.7   |        |       | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PNEUMÁTICAS                                                                                                                           |       |            |            |                | 8.995,61   |
| 1.7.1 | 88597  | SINAP | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H     | 53,00      | 37,99      | 37,99          | 2.013,47   |
| 1.7.2 | 90772  | SINAP | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                       | H     | 53,00      | 17,58      | 17,58          | 931,74     |
| 1.7.3 | 100305 | SINAP | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H     | 53,00      | 106,60     | 106,60         | 5.649,80   |
| 2     |        |       | CANTIERO DE OBRAS                                                                                                                                                                        |       |            |            |                | 75.316,31  |
| 2.1   | 9416   | ORSE  | Instalação provisória de energia elétrica, água, telefonia, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor                                                                      | un    | 1,00       | 1.485,11   | 1.485,11       | 1.485,11   |
| 2.2   | 6096   | ORSE  | Ligação Provisória de Água em Mureta de Concreto. Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material. Instalação Mureta e Hidrômetro. Rede DN 50mm - Rev.03_10/2022                  | UN    | 1,00       | 529,47     | 529,47         | 529,47     |
| 2.3   | 93214  | SINAP | EXECUÇÃO DE RESERVIATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTIERO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 02/038.0A                                                              | UN    | 1,00       | 4.087,81   | 4.087,81       | 4.087,81   |
| 2.4   | 93207  | SINAP | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/038                                                              | mp    | 6,00       | 992,88     | 992,88         | 5.957,28   |
| 2.5   | 93212  | SINAP | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 02/038                                                                  | mp    | 10,00      | 878,77     | 878,77         | 8.787,70   |
| 2.6   | 93210  | SINAP | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/038                                                              | mp    | 20,00      | 546,88     | 546,88         | 10.937,60  |
| 2.7   | 98459  | SINAP | TALHE COM TELHA METÁLICA. AF. 05/018                                                                                                                                                     | mp    | 538,48     | 80,83      | 80,83          | 43.526,34  |
| 3     |        |       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                      |       |            |            |                | 341.860,00 |
| 3.1   | 90777  | SINAP | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                              | H     | 500,00     | 105,44     | 105,44         | 52.720,00  |
| 3.2   | 90778  | SINAP | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            | H     | 1200,00    | 29,00      | 29,00          | 34.800,00  |
| 3.3   | 90767  | SINAP | APONTADOR OU ARREPIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H     | 1200,00    | 18,91      | 18,91          | 22.692,00  |
| 3.4   | 88595  | SINAP | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                               | H     | 1200,00    | 27,19      | 27,19          | 32.632,00  |
| 4     |        |       | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                       |       |            |            |                | 204.312,22 |
| 4.1   | 98625  | SINAP | UNIFORME MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 1,01 M), COM TRATOR DE ESTERNA AF. 05/018                                              | mp    | 5368,03    | 0,34       | 0,34           | 1.825,33   |
| 4.2   | 98625  | SINAP | UNIFORME MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 1,01 M), COM TRATOR DE ESTERNA AF. 05/018                                              | mp    | 997,59     | 0,34       | 0,34           | 339,18     |
| 4.3   | 101128 | SINAP | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERNA (LODRILHANA, 37940), AF. 07/001                                                           | mp    | 1095,18    | 12,36      | 12,36          | 24.660,42  |
| 4.4   | 99875  | SINAP | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (PARÂMETRO AF. 07/001)                                                                             | M3XKM | 9975,90    | 2,14       | 2,14           | 21.348,43  |
| 4.5   | 96286  | SINAP | EXECUÇÃO E CONTRAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PRECIPITAMENTE ARENOSO - EXCLUISE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/019                                                                | mp    | 9975,90    | 7,43       | 7,43           | 74.120,94  |
| 4.6   | 101134 | SINAP | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERNA (LODRILHANA, 37940) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DMT ATÉ 30 KM. AF. 07/001 | mp    | 155,68     | 13,42      | 13,42          | 2.089,23   |
| 4.7   | 99059  | SINAP | LOCAÇÃO COMERCIAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 2x10x3 (20x3) - 3,175 (20x3), AF. 10/018                                                                | M     | 240,60     | 45,95      | 45,95          | 11.055,57  |
| 4.8   | 98527  | SINAP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/017                                                                                   | mp    | 213,62     | 107,12     | 107,12         | 22.882,97  |
| 4.9   | 98527  | SINAP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/017                                                                                   | mp    | 330,50     | 107,12     | 107,12         | 33.260,76  |
| 4.10  | 101623 | SINAP | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BETA, LANCAMENTO MFC/2472070. AF. 06/019                                                                             | mp    | 4,27       | 370,95     | 370,95         | 1.583,96   |
| 4.11  | 101616 | SINAP | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 06/020                                                                                                | mp    | 207,00     | 5,26       | 5,26           | 1.088,82   |
| 4.12  | 93882  | SINAP | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 06/018                                                                                                                          | mp    | 418,14     | 26,81      | 26,81          | 12.046,61  |
| 5     |        |       | INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                                                                          |       |            |            |                | 272.895,82 |
| 5.1   | 98619  | SINAP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 06/017                                                                                      | mp    | 207,00     | 34,61      | 34,61          | 7.164,27   |
| 5.2   | 101467 | SINAP | CONCRETO CILINDRICO FCK = 18 MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO PARA FUNDAMENTO DE BETA                                                                          | mp    | 105,98     | 661,95     | 661,95         | 70.153,46  |
| 5.3   | 98543  | SINAP | ARMADA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/017                                                                                             | KG    | 1041,40    | 16,69      | 16,69          | 17.380,97  |
| 5.4   | 98545  | SINAP | ARMADA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF. 06/017                                                                                            | KG    | 2803,76    | 14,53      | 14,53          | 40.738,63  |
| 5.5   | 98655  | SINAP | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BETA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/017                                                     | mp    | 80,11      | 804,69     | 804,69         | 64.463,72  |
| 5.6   | 98636  | SINAP | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA - 30x10x10, 4x10x10, 4x10x10, AF. 06/017                                                                      | mp    | 240,33     | 59,07      | 59,07          | 14.196,29  |
| 5.7   | 101334 | SINAP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDOS NA HORIZONTAL DE 140x140x140 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETIPO) E ARGAMASSA DE ADENSAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 17/011           | mp    | 267,02     | 124,74     | 124,74         | 33.308,07  |
| 5.8   | 98527  | SINAP | INTERPRETABILIDADE DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ACQUA 1% 27 MPa/05 AF. 06/019                                                                                                               | mp    | 534,05     | 47,73      | 47,73          | 25.490,21  |
| 6     |        |       | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                           |       |            |            |                | 365.472,98 |
| 6.1   | 92718  | SINAP | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM ERFICAÇÃO COM BICO MÓDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M³ - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/015               | mp    | 45,64      | 711,10     | 711,10         | 32.454,80  |

|       |            |         |                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |          |          |                   |
|-------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------------------|
| 6.2   | 102977     | SINAP   | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 10X35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU REFORÇADAS COM ARMAS EM ELEVAÇÃO DE CARGO EM ERFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 18 ANCHES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                    | mp | 76,51   | 756,91   | 756,01   | 59.425,00         |
| 6.3   | 92762      | SINAP   | ARMADO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                  | KG | 6029,12 | 11,45    | 11,45    | 69.033,42         |
| 6.4   | 92759      | SINAP   | ARMADO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                  | KG | 2875,76 | 13,74    | 13,74    | 39.512,94         |
| 6.5   | 92761      | SINAP   | ARMADO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                   | KG | 2747,62 | 12,70    | 12,70    | 34.898,98         |
| 6.6   | 92435      | SINAP   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJES, RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA, COM REDE PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                     | mp | 547,68  | 52,66    | 52,66    | 28.840,83         |
| 6.7   | 92471      | SINAP   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM CARGO DE MADEIRA, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                                | mp | 942,12  | 91,61    | 91,61    | 86.307,61         |
| 7     |            |         | <b>PISOS</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |          | <b>365.940,26</b> |
| 7.1   | 95541      | SINAP   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2019                                                                                                                                        | mp | 1033,96 | 33,54    | 33,54    | 64.865,02         |
| 7.2   | 87620      | SINAP   | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACAO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 40 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJES, ADERIDO, ACABAMENTO NA REFORMAÇÃO. ESPESURA 2 CM. AF_07/2021                                                 | mp | 242,17  | 31,19    | 31,19    | 7.553,28          |
| 7.3   | 87251      | SINAP   | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADAS EM AMBENTES DE ÁREA MAIOR QUE 16 M2. AF_04/2014                                                                                              | mp | 242,17  | 53,87    | 53,87    | 13.045,70         |
| 7.4   | 12623      | ORSE    | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comunit, cor (cora, com juntas plásticas, sem polimento, exclusão de materiais de instalação, vedação)                                                                                         | mp | 1354,49 | 41,80    | 41,80    | 56.617,88         |
| 7.5   | 101744     | SINAP   | PISO TEXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 6 A 7 MM. AF_05/2020                                                                                                                                                                               | mp | 337,29  | 150,27   | 150,27   | 50.684,57         |
| 7.6   | 13.07 PAR. | FDE     | QE-34 QUADRA DE ESPORTE PISO FIBRA DE LINDEN (TAY CYBER FLOOR) 1000                                                                                                                                                                          | mp | 111,11  | 108,72   | 108,72   | 12.079,98         |
| 7.7   | 92396      | SINAP   | EXECUÇÃO DE PASSADO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 30 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022                                                                                                                         | mp | 1626,09 | 60,01    | 60,01    | 97.581,96         |
| 7.8   | 98624      | SINAP   | LASTRO COM MATERIA GRANULAR PEDRA BRITADA N.2, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE "10 CM". AF_06/2021                                                                                                                        | mp | 24,85   | 273,99   | 273,99   | 6.808,65          |
| 7.9   | 97087      | SINAP   | LASTRO COM MATERIA GRANULAR PEDRA BRITADA N.2, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE "10 CM". AF_06/2021                                                                                                                        | mp | 497,08  | 3,29     | 3,29     | 1.635,33          |
| 7.10  | 94922      | SINAP   | EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADO) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 10x10x10 CM. AF_06/2022                                                                                               | mp | 497,08  | 95,53    | 95,53    | 47.484,14         |
| 7.11  | 12135      | ORSE    | Gratis betates em obras, fornecimento e elasto                                                                                                                                                                                               | mp | 356,24  | 21,29    | 21,29    | 7.584,35          |
| 8     |            |         | <b>PAREDES E PAINES</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |         |          |          | <b>444.697,88</b> |
| 8.1   | 103332     | SINAP   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS (FUNÇÃO DE VEDAR) DE 14 CM DE LARGURA (ESPESURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ACIDENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_13/2021                                                                             | mp | 2618,58 | 101,80   | 101,80   | 266.571,44        |
| 8.2   | 89480      | SINAP   | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 40X20X20 CM (ESPESURA 14 CM, FIB = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022                                                                                                              | mp | 1167,09 | 132,66   | 132,66   | 154.828,16        |
| 8.3   | 102257     | SINAP   | ONDEIRO SANITÁRIA, TIPO CABINE EM PAINEL DE GRANULITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 10-E, EXCLUSIVE FORNO 40x40. AF_01/2021                                                                                                 | mp | 69,34   | 334,72   | 334,72   | 23.209,48         |
| 9     |            |         | <b>CONSTRUÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |         |          |          | <b>694.230,62</b> |
| 9.1   | 92539      | SINAP   | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                 | mp | 843,88  | 47,27    | 47,27    | 39.890,21         |
| 9.2   | 102234     | SINAP   | PINTURA MANOANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021                                                                                                                                                                                           | mp | 843,88  | 22,83    | 22,83    | 19.265,76         |
| 9.3   | 94201      | SINAP   | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CHANEL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                          | mp | 843,88  | 33,63    | 33,63    | 28.379,68         |
| 9.4   | 102580     | SINAP   | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                             | mp | 1293,57 | 53,81    | 53,81    | 69.607,00         |
| 9.5   | 94218      | SINAP   | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO CIMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                        | mp | 1293,57 | 218,07   | 218,07   | 282.088,81        |
| 9.6   | 16.03.50   | EMBASA  | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO ACIP 3-4MM, NGL, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, (FORNIMENTO E INSTALAÇÃO).                                                                                                                                | mp | 72,94   | 510,11   | 510,11   | 37.207,42         |
| 9.7   | 8937       | ORSE    | Chapas de alumínio 0,8mm                                                                                                                                                                                                                     | mp | 172,73  | 53,86    | 53,86    | 9.303,24          |
| 9.8   | 94231      | SINAP   | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 20 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                         | M  | 138,94  | 56,22    | 56,22    | 7.895,58          |
| 9.9   | 12386      | ORSE    | Trinca metalizada em perfil U-DECELTUS, Chapa diagonal raschada, 9" unidos em duas águas sem laterais, tipo 30,12 x 20,20, pintura 02 demão de após furado de 10 mm + 02 demão eventual após branco - 02 demão                               | mp | 149,58  | 411,83   | 411,83   | 61.601,53         |
| 9.10  | 12479      | SEINFRA | TOLEDO COM ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                | mp | 206,76  | 233,89   | 233,89   | 49.060,77         |
| 10    |            |         | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |         |          |          | <b>188.031,67</b> |
| 10.1  | 90843      | SINAP   | HT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, FIBRE INCLUIDO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO RUFO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00    | 871,97   | 871,97   | 1.743,94          |
| 10.2  | 90844      | SINAP   | HT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, FIBRE INCLUIDO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO RUFO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 25,00   | 947,87   | 947,87   | 23.696,75         |
| 10.3  | 91238      | SINAP   | HT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, FIBRE INCLUIDO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                       | UN | 20,00   | 700,13   | 700,13   | 14.002,60         |
| 10.4  | 102185     | SINAP   | PORTA DE ABIRIR COM MOLA HIDRÁULICA EM VORBO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021                                                                                                            | UN | 5,00    | 3.812,49 | 3.812,49 | 19.062,45         |
| 10.5  | 100702     | SINAP   | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VORBO, INCLUSIVE VORBO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALUMIN. AF_12/2019                                                                                                           | mp | 6,60    | 392,52   | 392,52   | 2.590,63          |
| 10.6  | 100874     | SINAP   | PUXADOR PARA PISO, FIXADO NA PORTA - (FORNIMENTO E INSTALAÇÃO). AF_01/2019                                                                                                                                                                   | UN | 12,00   | 303,21   | 303,21   | 3.638,52          |
| 10.7  | 94659      | SINAP   | JANELA DE AÇO TIPO INCLUIANTE PARA VORBO, COM BATENTE, FERRAGEM E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VORBO, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                             | mp | 7,80    | 624,48   | 624,48   | 4.870,94          |
| 10.8  | 101161     | SINAP   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORRIGAL) DE 10X20CM E ARGAMASSA DE ACIDENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                                                                                 | mp | 6,30    | 193,06   | 193,06   | 1.216,28          |
| 10.9  | 94660      | SINAP   | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXI-AR, COM VORBO, BATENTE E FERRAGEM, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                             | mp | 70,82   | 605,61   | 605,61   | 42.889,30         |
| 10.10 | 94570      | SINAP   | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VORBO, COM VORBO, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                              | mp | 10,50   | 313,50   | 313,50   | 3.291,75          |
| 10.11 | 9054       | ORSE    | Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 40x100 - de 0,8mm de espessura                                                                                                                                                  | mp | 186,25  | 183,14   | 183,14   | 34.109,83         |

[illegible]

|               |                   |              |                                                                                                                                                                                     |    |        |           |                   |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------------|
| <b>12.7</b>   | <b>NP - 00041</b> |              | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SUBESTAÇÃO 150 KVA</b>                                                                                                                                     |    |        |           | <b>51.272,48</b>  |
| 12.7.1        | NP - 00041        | Próprio      | DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO                                                                                                                                                      | UN | 1,00   | 319,67    | 319,67            |
| 12.7.2        | NP - 00044        | Próprio      | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=1M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCALADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                             | UN | 1,00   | 2.141,45  | 2.141,45          |
| 12.7.3        | NP - 00045        | Próprio      | MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MESA TENSÃO 12,5KV TIPO N-7 PARA PAROS DE MT E ATERRAMENTO                                                                                  | UN | 1,00   | 5.078,90  | 5.078,90          |
| 12.7.4        | NP - 00046        | Próprio      | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE - (COMPOSIÇÃO PARALELA)                                                                           | un | 1,00   | 780,66    | 780,66            |
| 12.7.5        | 102026            | SINAP        | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TIPOFASCO, 60 HZ, CLASSE 15 KVA, ABRIGO EM OLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUIDO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 137001 | UN | 1,00   | 34.556,37 | 34.556,37         |
| 12.7.6        | REE               | Próprio      | INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TIPOFASICA F1 TRAFÓ DE 150KVA                                                                                                                 | UN | 1,00   | 8.395,44  | 8.395,44          |
| <b>12.8</b>   |                   |              | <b>SPDA</b>                                                                                                                                                                         |    |        |           | <b>24.292,44</b>  |
| 12.8.1        | 12373             | ORSE         | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x40mm, para aterramento com Tampa, com 9 bornas, mt 70L 90L ou similar (SPDA)                                                            | un | 1,00   | 537,76    | 537,76            |
| 12.8.2        | 98111             | SINAP        | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF: 137001                                                                                  | UN | 4,00   | 32,69     | 130,76            |
| 12.8.3        | 96988             | SINAP        | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 137001                                                                                                         | UN | 12,00  | 117,29    | 1.407,48          |
| 12.8.4        | 96989             | SINAP        | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 137002                                                                                                              | UN | 1,00   | 141,61    | 141,61            |
| 12.8.5        | 12627             | ORSE         | Mastro simples em tubo ferro galvanizado, at (600)- 6m (2,80m x 2" x 2,20m x 1,54")                                                                                                 | un | 1,00   | 463,97    | 463,97            |
| 12.8.6        | 8316              | ORSE         | Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv. com fixação por meio de 1x1, 1/4" em aço inoxidável - Aço inoxidável                                                                       | un | 4,00   | 5,03      | 20,12             |
| 12.8.7        | 96973             | SINAP        | CORDELAHA DE COBRE Nº10 35 MM² - NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 132017                                                                                | M  | 144,00 | 56,19     | 8.091,36          |
| 12.8.8        | 96974             | SINAP        | CORDELAHA DE COBRE Nº10 35 MM² - NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 132017                                                                                | M  | 177,00 | 73,94     | 13.087,38         |
| 12.8.9        | 93358             | SINAP        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 132021                                                                                                       | m² | 20,00  | 70,65     | 1.413,00          |
| <b>12</b>     |                   |              | <b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>                                                                                                                                                  |    |        |           | <b>294.090,88</b> |
| <b>12.1</b>   |                   |              | <b>ALIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                  |    |        |           | <b>987,15</b>     |
| <b>12.1.1</b> |                   |              | <b>FERRIO MALLEÁVEL, CLASSE 10</b>                                                                                                                                                  |    |        |           | <b>42,33</b>      |
| 12.1.1.1      | 12688             | ORSE         | Cabo ferroado pvc, com trança, solda com resina, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligação predial de água                                                                      | un | 1,00   | 42,33     | 42,33             |
| <b>12.1.2</b> |                   |              | <b>METAS</b>                                                                                                                                                                        |    |        |           | <b>389,79</b>     |
| 12.1.2.1      | 12043             |              | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CÂMERA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082021                                                                                | UN | 1,00   | 25,68     | 25,68             |
| 12.1.2.2      | 089055            | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1,1/2"                                                                                                                                            | UN | 3,00   | 121,37    | 364,11            |
| <b>12.1.3</b> |                   |              | <b>PVC RÍGIDO ROSCÁVEL</b>                                                                                                                                                          |    |        |           | <b>53,37</b>      |
| 12.1.3.1      | 062512            | SBC          | CURVA 90 PVC RÍGIDO ROSCA 1,1/2"                                                                                                                                                    | UN | 1,00   | 53,37     | 53,37             |
| <b>12.1.4</b> |                   |              | <b>PVC RÍGIDO SOLDÁVEL</b>                                                                                                                                                          |    |        |           | <b>481,66</b>     |
| 12.1.4.1      | 89596             | SINAP        | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM x 1,1/2"                                                                                                    | UN | 7,00   | 8,69      | 60,83             |
| 12.1.4.2      | 89591             | SINAP        | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082021                                                                    | UN | 2,00   | 11,87     | 23,74             |
| 12.1.4.3      | 89449             | SINAP        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082021                                                                                  | M  | 24,30  | 15,63     | 379,25            |
| 12.1.4.4      | 89625             | SINAP        | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082021                                                                                    | UN | 1,00   | 18,84     | 18,84             |
| <b>12.2</b>   |                   |              | <b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                  |    |        |           | <b>7.863,39</b>   |
| <b>12.2.1</b> |                   |              | <b>DRENAGEM DE AR CONDICIONADO</b>                                                                                                                                                  |    |        |           | <b>1.858,89</b>   |
| 12.2.1.1      | 070349            | SBC          | CAIXA DE PASSAGEM FY SPLIT 50X15X1CM DRENO INTERIOR DE PLÁSTICO                                                                                                                     | UN | 43,00  | 43,23     | 1.858,89          |
| <b>12.2.2</b> |                   |              | <b>PVC RÍGIDO SOLDÁVEL</b>                                                                                                                                                          |    |        |           | <b>1.988,85</b>   |
| 12.2.2.1      | 1136              | ORSE         | Junta 90° de pvc rígido soldável, material: 60mm x 20mm                                                                                                                             | un | 43,00  | 9,25      | 397,75            |
| 12.2.2.2      | 89447             | SINAP        | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082021                                                                                  | M  | 172,57 | 9,22      | 1.591,10          |
| <b>12.2.3</b> |                   |              | <b>TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO</b>                                                                                                                                                 |    |        |           | <b>4.015,65</b>   |
| 12.2.3.1      | 91927             | SINAP        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 12 MM², ANTI-CHAMA 0,6/0,6 K.V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 132025                                                   | M  | 23,60  | 4,23      | 99,83             |
| 12.2.3.2      | 91929             | SINAP        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1 MM², ANTI-CHAMA 0,6/0,6 K.V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 137001                                                    | M  | 18,00  | 6,21      | 99,36             |
| 12.2.3.3      | 97327             | SINAP        | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122015           | M  | 5,30   | 23,65     | 125,35            |
| 12.2.3.4      | 97328             | SINAP        | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122015           | M  | 36,40  | 38,73     | 1.371,04          |
| 12.2.3.5      | 97330             | SINAP        | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122015           | M  | 38,20  | 60,93     | 2.305,67          |
| 12.2.3.6      | 97329             | SINAP        | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122015           | M  | 2,30   | 49,74     | 114,40            |
| <b>12.3</b>   |                   |              | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>                                                                                                                                                       |    |        |           | <b>40.395,73</b>  |
| <b>12.3.1</b> |                   |              | <b>CANAL DE PASSEIAGEM</b>                                                                                                                                                          |    |        |           | <b>6.593,34</b>   |
| 12.3.1.1      | 4883              | ORSE         | Caixa de inspeção: 0,60 x 0,60 x 0,60m                                                                                                                                              | un | 11,00  | 595,94    | 6.554,34          |
| <b>12.3.2</b> |                   |              | <b>ACESSÓRIOS DE PVC</b>                                                                                                                                                            |    |        |           | <b>3.221,67</b>   |
| 12.3.2.1      | 4282              | ORSE         | Caixa afonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa oval, buche interno, 20mm ou similar                                                                                             | un | 8,00   | 50,99     | 407,92            |
| 12.3.2.2      | 89709             | SINAP        | RAIO SFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 082022                                           | UN | 8,00   | 14,32     | 114,56            |
| 12.3.2.3      | 3673              | ORSE         | Sêco para lavatório em PVC, ASTRA SCS, 1,1/2" x 40 mm                                                                                                                               | un | 26,00  | 92,92     | 2.415,92          |
| 12.3.2.4      | 3674              | ORSE         | Acabamento cotovelo de parede em PVC, ASTRA SCS, 1,1/2" x 90 mm, acabamento cotovelo de parede                                                                                      | un | 1,00   | 46,79     | 46,79             |
| 12.3.2.5      | 89679             | SINAP        | VALVULA EM PLÁSTICO TP PARA RA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LACIÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082022                                                                      | UN | 27,00  | 8,84      | 238,68            |
| <b>12.3.3</b> |                   |              | <b>TUBOS E CONEJOS DE PVC</b>                                                                                                                                                       |    |        |           | <b>11.098,75</b>  |
| 12.3.3.1      | 1259              | ORSE         | Bucha de redução tripla, em pvc rígido soldável, para conexões variadas, 60mm x 40 x 40mm                                                                                           | un | 24,00  | 8,06      | 193,44            |
| 12.3.3.2      | 1110              | ORSE         | Cone 45° de pvc rígido soldável, material: 60mm x 40mm                                                                                                                              | un | 5,00   | 15,63     | 78,15             |
| 12.3.3.3      | 72543             | SINAP        | CURVA PVC CONCA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082022                                                                                                            | UN | 3,00   | 53,74     | 161,22            |
| 12.3.3.4      | 72546             | SINAP        | CURVA PVC CONCA 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 082022                                                                                                             | UN | 5,00   | 17,01     | 85,05             |
| 12.3.3.5      | 89748             | SINAP        | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 082022             | UN | 19,00  | 37,35     | 709,65            |
| 12.3.3.6      | 89728             | SINAP        | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 082022              | UN | 34,00  | 10,89     | 370,26            |
| 12.3.3.7      | 89735             | SINAP        | CURVA CONCA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 082022              | UN | 6,00   | 22,34     | 134,04            |
| 12.3.3.8      | 89744             | SINAP        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 082022                  | UN | 2,00   | 24,58     | 49,16             |
| 12.3.3.9      | 89731             | SINAP        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 082022                   | UN | 2,00   | 13,31     | 26,62             |

|            |        |              |                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |          |                  |
|------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|------------------|
| 12.3.3.10  | 1872   | ORSE         | Joelho de 90º com bolca para anel, em pvc rígido cf anexo, para encaixe laterais, diâmetro = 100 x 100mm.                                                                                                      | un | 28,00  | 14,20    | 14,20    | 369,20           |
| 12.3.3.11  | 1262   | ORSE         | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto sanitário, diâmetro = 100 x 100mm.                                                                                                                          | un | 9,00   | 44,19    | 44,19    | 397,71           |
| 12.3.3.12  | 89797  | SINAPI       | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                        | UN | 18,00  | 45,41    | 45,41    | 726,56           |
| 12.3.3.13  | 1559   | ORSE         | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto sanitário, diâmetro = 90 x 90mm.                                                                                                                            | un | 4,00   | 21,12    | 21,12    | 84,48            |
| 12.3.3.14  | 89778  | SINAPI       | LUXA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                | UN | 6,00   | 14,67    | 14,67    | 88,02            |
| 12.3.3.15  | 1656   | ORSE         | Redução esferométrica em pvc rígido cf anexo, para esgoto sanitário, diâmetro = 100 x 90mm.                                                                                                                    | un | 4,00   | 18,65    | 18,65    | 74,60            |
| 12.3.3.16  | 85123  | SINAPI       | TUBO PVC PORTABOLCA C/ VÍRCULA DN=100MM PV ESGOTO JUNTA COM ANEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                   | M  | 1,50   | 37,81    | 37,81    | 56,72            |
| 12.3.3.17  | 1525   | ORSE         | Tubo pvc rígido soldável porta e bolca p/ esgoto predial, d = 90 mm.                                                                                                                                           | m  | 0,90   | 21,11    | 21,11    | 19,00            |
| 12.3.3.18  | 89714  | SINAPI       | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                         | M  | 155,80 | 31,21    | 31,21    | 4.862,52         |
| 12.3.3.19  | 91796  | SINAPI       | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR ÁGREGO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREÇOS). AF_10/2015 | M  | 1,50   | 61,82    | 61,82    | 92,73            |
| 12.3.3.20  | 89711  | SINAPI       | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                          | M  | 28,30  | 17,60    | 17,60    | 499,08           |
| 12.3.3.21  | 89712  | SINAPI       | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                          | M  | 52,00  | 22,41    | 22,41    | 1.165,32         |
| 12.3.3.22  | 082223 | AGETOP CIVIL | TE SANITÁRIO DIÂMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)                                                                                                                                                                     | un | 2,00   | 27,28    | 27,28    | 54,56            |
| 12.3.3.23  | 89794  | SINAPI       | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                      | UN | 12,00  | 21,53    | 21,53    | 258,36           |
| 12.3.3.24  | 1595   | ORSE         | Visão para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, com anel de vedação, diâmetro = 100mm.                                                                                                              | un | 10,00  | 18,90    | 18,90    | 189,00           |
| 12.3.3.25  | 89796  | SINAPI       | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                    | UN | 3,00   | 38,59    | 38,59    | 77,18            |
| 12.3.3.26  | 89730  | SINAPI       | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                         | UN | 2,00   | 12,50    | 12,50    | 25,00            |
| 12.3.4     |        |              | <b>TRATAMENTO DE ESGOTO</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |          |          | <b>17.835,95</b> |
| 12.3.4.1   | 98555  | SINAPI       | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL, 10000,8 L (PARA 69 CONTRIBUÍVEIS). AF_12/2019. RA                                           | UN | 1,00   | 5.651,36 | 5.651,36 | 5.651,36         |
| 12.3.4.2   | 89690  | SINAPI       | FILTRO ANARÉRO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL, 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUÍVEIS). AF_12/2019. PA                                            | UN | 1,00   | 5.377,98 | 5.377,98 | 5.377,98         |
| 12.3.4.3   | 98565  | SINAPI       | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,5 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO, 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUÍVEIS). AF_12/2019. PA                                           | UN | 1,00   | 6.896,61 | 6.896,61 | 6.896,61         |
| 12.3.5     |        |              | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                      |    |        |          |          | <b>1.763,84</b>  |
| 12.3.5.1   | 93558  | SINAPI       | EXCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 1,4 3,20 M. AF_05/2021                                                                                                                                  | m³ | 4,00   | 70,65    | 70,65    | 282,60           |
| 12.3.5.2   | 98995  | SINAPI       | REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                                                | m³ | 4,00   | 42,84    | 42,84    | 171,36           |
| 12.3.5.3   | 90403  | SINAPI       | RASCO EM ALVENARIA PARA RAMAS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES DO QUE 40 MM. AF_05/2015                                                                                                                      | M  | 57,30  | 11,17    | 11,17    | 640,04           |
| 12.3.5.4   | 90466  | SINAPI       | CHAMAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES DO QUE 40 MM. AF_05/2015                                                                                                          | M  | 57,30  | 11,69    | 11,69    | 669,84           |
| 12.4       |        |              | <b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |          |          | <b>58.136,45</b> |
| 12.4.1     |        |              | <b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>                                                                                                                                                                                      |    |        |          |          | <b>2.249,44</b>  |
| 12.4.1.1   | 081827 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE ÁREA DRENADORA (MEDIDAS INTERNAS) 1,00 X 0,75 X 0,30 M. AF_12/2019. PA                                                                                                                                | un | 6,00   | 374,94   | 374,94   | 2.249,64         |
| 12.4.2     |        |              | <b>CALHA</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |          |          | <b>33.364,52</b> |
| 12.4.2.1   | 94227  | SINAPI       | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF_01/2018                                                                                               | M  | 408,08 | 66,78    | 66,78    | 27.118,02        |
| 12.4.2.2   | 7854   | ORSE         | Bucl para caixa (placa) de PVC (170x100mm), inclusive montagem e instalação. diâmetro = 100mm.                                                                                                                 | un | 21,00  | 114,30   | 114,30   | 2.403,30         |
| 12.4.2.3   | 1612   | ORSE         | Cap de pvc rígido cf anexo p/ esgoto, diâmetro = 100mm.                                                                                                                                                        | un | 20,00  | 17,35    | 17,35    | 347,00           |
| 12.4.2.4   | 053878 | SBC          | GRILHEM FERRO FUNDIDO 30x30cm.                                                                                                                                                                                 | M  | 40,00  | 87,48    | 87,48    | 3.499,20         |
| 12.4.3     |        |              | <b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>                                                                                                                                                                                 |    |        |          |          | <b>22.532,29</b> |
| 12.4.3.1   | 89584  | SINAPI       | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022                                                            | UN | 65,00  | 38,47    | 38,47    | 2.500,55         |
| 12.4.3.2   | 89690  | SINAPI       | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022                                                       | UN | 13,00  | 77,19    | 77,19    | 1.003,47         |
| 12.4.3.3   | 89512  | SINAPI       | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE PVC. AF_08/2022                                                                                                                  | M  | 409,14 | 40,86    | 40,86    | 16.717,46        |
| 12.4.3.4   | 89585  | SINAPI       | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022                                                            | UN | 13,00  | 39,34    | 39,34    | 511,42           |
| 12.4.3.5   | 89693  | SINAPI       | TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022                                                                   | UN | 6,00   | 68,34    | 68,34    | 410,04           |
| 12.4.3.6   | 102722 | SINAPI       | UPRISO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEDRO CORRUGADO, FLEXÍVEL, PERFURADO, ENCRUSTADO COM BRTA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021                                         | M  | 19,70  | 69,51    | 69,51    | 1.369,35         |
| 12.5       |        |              | <b>VENTILAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |          |          | <b>4.817,86</b>  |
| 12.5.1     | 053314 | SBC          | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm                                                                                                                                                                                 | UN | 28,00  | 36,03    | 36,03    | 1.008,84         |
| 12.5.2     | 89601  | SINAPI       | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU UPRISO. AF_01                                                            | UN | 25,00  | 9,17     | 9,17     | 229,25           |
| 12.5.3     | 89604  | SINAPI       | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU UPRISO. AF_01                                                       | UN | 3,00   | 18,20    | 18,20    | 54,60            |
| 12.5.4     | 89614  | SINAPI       | LUXA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                    | UN | 13,00  | 15,66    | 15,66    | 203,58           |
| 12.5.5     | 1594   | ORSE         | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto sanitário, diâmetro = 100mm.                                                                                                                        | un | 25,00  | 11,67    | 11,67    | 291,75           |
| 12.5.6     | 89786  | SINAPI       | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                               | M  | 181,40 | 11,36    | 11,36    | 1.833,50         |
| 12.5.7     | 104352 | SINAPI       | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                          | UN | 6,00   | 35,19    | 35,19    | 211,52           |
| 12.5.8     | 89625  | SINAPI       | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                           | UN | 49,00  | 16,00    | 16,00    | 784,00           |
| 12.5.9     | 89603  | SINAPI       | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU UPRISO. AF_01                                                       | UN | 6,00   | 16,35    | 16,35    | 100,80           |
| 12.6       |        |              | <b>COMBATE INCÊNDIO</b>                                                                                                                                                                                        |    |        |          |          | <b>52.759,36</b> |
| 12.6.1     |        |              | <b>BOMBA HIDRÁULICA - INCÊNDIO</b>                                                                                                                                                                             |    |        |          |          | <b>30.759,36</b> |
| 12.6.1.1   | 077063 | SBC          | BOMBA INCÊNDIO THS-18R30CV 179MM TIR 220V/60Hz 7HEIE                                                                                                                                                           | UN | 1,00   | 7.208,41 | 7.208,41 | 7.208,41         |
| 12.6.1.2   |        |              | <b>FERRO MALHEVIL</b>                                                                                                                                                                                          |    |        |          |          | <b>26.299,24</b> |
| 12.6.1.2.1 | 052636 | SBC          | ADAPTADOR FERRO GALV. PICAXA DIAGONAL DE CONCRETO 7"x100mm                                                                                                                                                     | UN | 1,00   | 234,51   | 234,51   | 234,51           |

|                                               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        |                  |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|------------------|
| 12.6.1.2.2                                    | 94473     | SINAP        | COTONELO 90 GRAU, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRAMBROMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_062058                                               | UN | 17,00  | 82,08  | 82,08  | 1.395,36         |
| 12.6.1.2.3                                    | 5096      | ORSE         | Fornecimento e montagem de curva 90º ferro galvanizado medindo 10x 2 1/2"                                                                                                                                                                              | un | 1,00   | 228,74 | 228,74 | 228,74           |
| 12.6.1.2.4                                    | 72677     | SINAP        | NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                            | UN | 1,00   | 51,92  | 51,92  | 51,92            |
| 12.6.1.2.5                                    | 50.01.190 | CPOS/CDHJ    | Tambor de engate rápido em latão, DN= 2 1/2", com corrente                                                                                                                                                                                             | UN | 1,00   | 107,23 | 107,23 | 107,23           |
| 12.6.1.2.6                                    | 92336     | SINAP        | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHEIRADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_002000                                                                                                   | M  | 207,82 | 103,58 | 103,58 | 21.505,26        |
| 12.6.1.2.7                                    | 72735     | SINAP        | TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                               | UN | 9,00   | 118,12 | 118,12 | 1.063,08         |
| 12.6.1.2.8                                    | 92896     | SINAP        | UNÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_100030                                                                                                  | UN | 12,00  | 142,76 | 142,76 | 1.713,12         |
| <b>12.6.1.3</b>                               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        | <b>19.105,36</b> |
| <b>INCÊNDIO</b>                               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        |                  |
| 12.6.1.3.1                                    | 1521      | ORSE         | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio)                                                                                                                                                                    | un | 5,00   | 208,95 | 208,95 | 1.044,75         |
| 12.6.1.3.2                                    | 08.80.000 | FDE          | ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0,60X0,60X1,17M COM CESTO MEIA LUA TRIANGULAR                                                                                                                                                                               | UN | 4,00   | 568,37 | 568,37 | 2.273,48         |
| 12.6.1.3.3                                    | ED-50288  | SETOP        | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM                                                                                                                                                                                               | un | 4,00   | 14,72  | 14,72  | 58,88            |
| 12.6.1.3.4                                    | 50.01.220 | CPOS/CDHJ    | Engate todo com engate rápido, DN= 1 1/2", jato regulável                                                                                                                                                                                              | UN | 4,00   | 148,56 | 148,56 | 594,24           |
| 12.6.1.3.5                                    | 055501    | SBC          | MANGUEIRA PARA INCÊNDIO PREDIAL 1 1/2"x15m                                                                                                                                                                                                             | CJ | 4,00   | 798,78 | 798,78 | 3.195,12         |
| 12.6.1.3.6                                    | 085047    | AGETOP CIVIL | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                   | UN | 4,00   | 52,01  | 52,01  | 208,04           |
| 12.6.1.3.7                                    | 1517      | ORSE         | Fornecimento e instalação de redução fixa tipo storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incêndio)                                                                                                                                                   | un | 4,00   | 178,00 | 178,00 | 712,00           |
| 12.6.1.3.8                                    | 94499     | SINAP        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_082021                                                                                                                                                              | UN | 1,00   | 302,23 | 302,23 | 302,23           |
| 12.6.1.3.9                                    | 7843      | ORSE         | Registro globo angular 45º para hidrante, Ø=2 1/2", exclusivo tambo com corrente                                                                                                                                                                       | un | 4,00   | 203,16 | 203,16 | 812,64           |
| 12.6.1.3.10                                   | 085026    | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGO COM CORRENTE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                         | Un | 5,00   | 132,58 | 132,58 | 662,90           |
| 12.6.1.3.11                                   | 1616      | AGETOP CIVIL | TAMPA FERRO FUNDIDO (INCÊNDIO) 70 X 60 CM                                                                                                                                                                                                              | un | 1,00   | 241,08 | 241,08 | 241,08           |
| <b>12.6.1.4</b>                               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        | <b>2.048,57</b>  |
| <b>METAS</b>                                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        |                  |
| 12.6.1.4.1                                    | 085077    | AGETOP CIVIL | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                  | Un | 2,00   | 436,79 | 436,79 | 873,58           |
| 12.6.1.4.2                                    | ED-46267  | SETOP        | VALVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO, DIÂMETRO DE 2 1/2" 90º                                                                                                                                                                                                   | U  | 1,00   | 297,58 | 297,58 | 297,58           |
| 12.6.1.4.3                                    | 11551     | ORSE         | Valvula de esfera em bronze ø 2 1/2" - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                       | un | 3,00   | 292,47 | 292,47 | 877,41           |
| <b>12.6.1.5</b>                               |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        | <b>7.893,78</b>  |
| <b>PREVENTIVO</b>                             |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        |                  |
| 12.6.1.5.1                                    | C4042     | SEINFRA      | ALARME SONOROVISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 120 VAC - INSTALAÇÃO                                                                                                                                                             | UN | 3,00   | 210,76 | 210,76 | 632,28           |
| 12.6.1.5.2                                    | 101088    | SINAP        | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_100030, 96                                                                                                                                          | UN | 20,00  | 229,29 | 229,29 | 4.585,80         |
| 12.6.1.5.3                                    | 12808     | ORSE         | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pec., com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa ES                                                                                                                                               | un | 20,00  | 15,36  | 15,36  | 307,20           |
| 12.6.1.5.4                                    | 97599     | SINAP        | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 50 LÂMPADAS LED DE 3 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_002000                                                                                                                                                | UN | 32,00  | 25,68  | 25,68  | 821,76           |
| 12.6.1.5.5                                    | 12867     | ORSE         | Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x33 cm, em pec., com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio" - Placa E5                                                                                                                              | un | 3,00   | 22,06  | 22,06  | 66,18            |
| 12.6.1.5.6                                    | 055034    | SBC          | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 20m 20x20cm                                                                                                                                                                                               | UN | 20,00  | 18,51  | 18,51  | 370,20           |
| 12.6.1.5.7                                    | 12865     | ORSE         | Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pec., com logotipo "Aberto de mangueira e hidrante" - Placa E7                                                                                                                                    | un | 4,00   | 19,77  | 19,77  | 79,08            |
| 12.6.1.5.8                                    | 055026    | SBC          | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PVC 20m 20x20cm                                                                                                                                                                                             | UN | 12,00  | 15,93  | 15,93  | 191,16           |
| 12.6.1.5.9                                    | 12864     | ORSE         | Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x33 cm, em pec., com seta indicativa de sentido (depende do sentido de saída de emergência) - Placa E2                                                                                                       | un | 2,00   | 22,06  | 22,06  | 44,12            |
| <b>12.7</b>                                   |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        | <b>73.174,30</b> |
| <b>12.7.1</b>                                 |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        | <b>18.449,78</b> |
| <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUAS FRIAS</b> |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        |                  |
| <b>APARELHOS</b>                              |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        |                  |
| 12.7.1.1                                      | 2022      | ORSE         | Chaveiro simples de plástico (para até 1000 ou similar), c/ proteção de resina de PVC                                                                                                                                                                  | un | 8,00   | 60,15  | 60,15  | 481,20           |
| 12.7.1.2                                      | 8211      | ORSE         | Chave ligante com registro, linha superior, ref. 1084 CBF da DECA ou similar                                                                                                                                                                           | un | 19,00  | 383,92 | 383,92 | 7.294,48         |
| 12.7.1.3                                      | 88811     | SINAP        | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARADE, 1/2"OU 3/4" PARA RAIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_002000                                                                                                                            | UN | 1,00   | 80,02  | 80,02  | 80,02            |
| 12.7.1.4                                      | 88913     | SINAP        | TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_002000                                                                                                                                                        | UN | 26,00  | 49,97  | 49,97  | 1.299,22         |
| 12.7.1.5                                      | 88931     | SINAP        | VALVO 1/2"PARA TUBO 1/2"COM CARGA CROMADA LOUCA BRANCA, INCLUIDO BRIGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_012020                                                                                              | UN | 13,00  | 444,92 | 444,92 | 5.783,96         |
| 12.7.1.6                                      | 2070      | ORSE         | Valv. sanitária convencional, linha superior, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HEDRA ou similar, assento ASTRA TP ou similar, 100% de fluído DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação 1/2" - fornecimento e instalação | un | 6,00   | 585,15 | 585,15 | 3.510,90         |
| <b>12.7.2</b>                                 |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        | <b>2.891,44</b>  |
| <b>METAS</b>                                  |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        |                  |
| 12.7.2.1                                      | 94497     | SINAP        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_082021                                                                                                                                                              | UN | 6,00   | 108,90 | 108,90 | 653,94           |
| 12.7.2.2                                      | 7437600-1 | SINAP        | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CÂNPOLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                | UN | 5,00   | 112,98 | 112,98 | 564,90           |
| 12.7.2.3                                      | 080946    | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE PRESSÃO C/CÂNPOLA CROMADA DIAM.3/4"                                                                                                                                                                                                        | Un | 8,00   | 90,65  | 90,65  | 725,20           |
| 12.7.2.4                                      | 94499     | SINAP        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_082021                                                                                                                                                              | UN | 3,00   | 302,23 | 302,23 | 906,69           |
| 12.7.2.5                                      | 89553     | SINAP        | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_082021                                                                                                                                                                | UN | 1,00   | 40,71  | 40,71  | 40,71            |
| <b>12.7.3</b>                                 |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        | <b>719,90</b>    |
| <b>PVC ACESSESÓRIOS</b>                       |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        |                  |
| 12.7.3.1                                      | 89886     | SINAP        | BRIGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_010030                                                                                                                                                                          | UN | 13,00  | 39,14  | 39,14  | 508,62           |
| 12.7.3.2                                      | 89885     | SINAP        | BRIGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_012020                                                                                                                                                                | UN | 26,00  | 11,18  | 11,18  | 290,68           |
| <b>12.7.4</b>                                 |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        | <b>87,52</b>     |
| 12.7.4.1                                      | 1210      | ORSE         | PVC MUITO SOLDAVEL, Linha de PVC soldável e rígida, manom d = 25mmx194"                                                                                                                                                                                | un | 8,00   | 8,44   | 8,44   | 67,52            |
| <b>12.7.5</b>                                 |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        | <b>11.398,37</b> |
| <b>PVC RÍGIDO SOLDAVEL</b>                    |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        |                  |
| 12.7.5.1                                      | 89883     | SINAP        | ADAPTADOR CURTO COM ROSCA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL, C/UB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_002000                                                                                         | UN | 20,00  | 5,41   | 5,41   | 108,20           |
| 12.7.5.2                                      | 89596     | SINAP        | ADAPTADOR CURTO COM ROSCA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_082022                                                                                                  | UN | 18,00  | 8,69   | 8,69   | 156,42           |
| 12.7.5.3                                      | 1083      | ORSE         | Bucha de ligação longa de pvc rígido soldável, manom, Ø=16 x 20mm                                                                                                                                                                                      | un | 5,00   | 15,34  | 15,34  | 76,70            |
| 12.7.5.4                                      | 1089      | ORSE         | Bucha de ligação longa de pvc rígido soldável, manom, Ø=16 x 25mm                                                                                                                                                                                      | un | 1,00   | 32,99  | 32,99  | 32,99            |
| 12.7.5.5                                      | 89408     | SINAP        | JOELHO 90 GRAU, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_082022                                                                                                                             | UN | 52,00  | 7,05   | 7,05   | 366,60           |

|           |        |              |                                                                                                                                                                                          |    |        |           |           |                  |
|-----------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|------------------|
| 12.7.5.8  | 103894 | SNAP         | JORLEO 90 GRAUS, PVC SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562022                                                                | UN | 25,00  | 16,03     | 18,03     | 464,87           |
| 12.7.5.7  | 89523  | SNAP         | JORLEO 90 GRAUS, PVC SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562022                                                                             | UN | 7,00   | 87,24     | 87,24     | 630,88           |
| 12.7.5.8  | 89556  | SNAP         | TUBO, PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562022                                                                             | M  | 119,20 | 19,23     | 19,23     | 2.292,22         |
| 12.7.5.8  | 103970 | SNAP         | TUBO, PVC SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562022                                                                           | M  | 123,30 | 25,04     | 25,04     | 3.077,41         |
| 12.7.5.10 | 89451  | SNAP         | TUBO, PVC SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562022                                                                                        | M  | 53,30  | 40,85     | 40,85     | 2.095,62         |
| 12.7.5.11 | 89445  | SNAP         | TE DE REDUÇÃO, PVC SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562022                                                           | UN | 29,00  | 9,78      | 9,78      | 283,82           |
| 12.7.5.12 | 104004 | SNAP         | TE, PVC SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562022                                                                             | UN | 8,00   | 24,40     | 24,40     | 195,20           |
| 12.7.5.13 | 89629  | SNAP         | TE, PVC SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562022                                                                                          | UN | 1,00   | 67,47     | 67,47     | 67,47            |
| 12.7.5.14 | 104006 | SNAP         | TE DE REDUÇÃO, PVC SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562022                                                           | UN | 7,00   | 20,78     | 20,78     | 145,11           |
| 12.7.5.15 | 895228 | SBC          | TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL, 75x50mm                                                                                                                                                         | UN | 2,00   | 72,34     | 72,34     | 144,68           |
| 12.7.5.16 | 94713  | SNAP         | ADAPTADOR COM FLANGES LUBRIL, PVC SOLDAVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ESPICADO OU POSIA RESERVATÓRIO DE FIBRA/RESERVATÓRIO FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562024 | UN | 6,00   | 207,18    | 207,18    | 1.243,08         |
| 12.7.5.17 | 895140 | ACETOP CIVIL | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL, DIAMETRO 50 MM                                                                                                                                                  | UN | 1,00   | 25,15     | 25,15     | 25,15            |
| 12.7.6    |        |              | <b>PVC SOLDAVEL COM BUCHALATO</b>                                                                                                                                                        |    |        |           |           | <b>895,89</b>    |
| 12.7.6.1  | 89396  | SNAP         | JORLEO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC SOLDAVEL, DN 75MM, 1/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562022                                         | UN | 8,00   | 13,61     | 13,61     | 108,88           |
| 12.7.6.2  | 90373  | SNAP         | JORLEO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC SOLDAVEL, DN 75MM, 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAAMAL DE ÁGUA - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562022                                         | UN | 33,00  | 10,82     | 10,82     | 357,06           |
| 12.7.6.3  | 4968   | ORSE         | TE 90º grau rigidized, LFR, instalado de topo na tuba optica, Ø 25 x 1/2"                                                                                                                | UN | 25,00  | 17,19     | 17,19     | 429,75           |
| 12.7.7    |        |              | <b>RESERVATÓRIO</b>                                                                                                                                                                      |    |        |           |           | <b>26.348,38</b> |
| 12.7.7.1  | 1433   | ORSE         | Caixa d'água em Bacia de vidro - Itaipua, com estrutura de suporte tipo, 15.000 litros Res. - 202022                                                                                     | un | 2,00   | 6.312,79  | 6.312,79  | 12.625,58        |
| 12.7.7.2  | 328    | Projeto      | BASE DE CONCRETO ARMADO PARA 50.000 LITROS PLÁSTICO E 140 DISCO COM 6 METROS DE ALTURA E FUNDAÇÃO                                                                                        | un | 2,00   | 11.270,40 | 11.270,40 | 22.540,80        |
| 12.7.8    |        |              | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                |    |        |           |           | <b>1.537,42</b>  |
| 12.7.8.1  | 83559  | SNAP         | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO QUE 4,150 M. AF. 202021                                                                                                               | m³ | 5,15   | 70,65     | 70,65     | 363,85           |
| 12.7.8.2  | 90995  | SNAP         | REATERIO MANUAL, APLICADO COM SICOETE. AF. 105077                                                                                                                                        | m³ | 5,15   | 42,84     | 42,84     | 220,63           |
| 12.7.8.3  | 100403 | SNAP         | RABOTE EM ALVENARIA PARA RAMOS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES DO QUE 4,40 M. AF. 562025                                                                                             | M  | 128,30 | 11,17     | 11,17     | 1.433,11         |
| 12.7.8.4  | 89468  | SNAP         | CHAMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMOS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES DO QUE 4,40 M. AF. 562025                                                                                 | M  | 128,30 | 11,69     | 11,69     | 1.499,83         |
| 12.8      |        |              | <b>LOUÇAS E BANCALIS</b>                                                                                                                                                                 |    |        |           |           | <b>29.346,86</b> |
| 12.8.1    | 10759  | ORSE         | Banheira em inerte tipo extra, 60x100                                                                                                                                                    | m² | 9,40   | 452,22    | 452,22    | 4.241,31         |
| 12.8.2    | 89601  | SNAP         | CLIMA DE EMBURRUTAR, EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562026                                                                                   | UN | 1,00   | 137,18    | 137,18    | 1.806,42         |
| 12.8.3    | 103952 | SNAP         | CLIMA DE EMBURRUTAR, EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 X 12 CM - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562026                                                                                             | UN | 1,00   | 199,69    | 199,69    | 2.599,19         |
| 12.8.4    | 89603  | SNAP         | LANTARNO LOUÇA BRANCA COM COLUNA Ø 6 X 5 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562026                                                                          | UN | 7,00   | 318,48    | 318,48    | 2.228,36         |
| 12.8.5    | 103986 | SNAP         | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 10CM, FUNDADA NA CORDOEA, FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 562026                                                                      | UN | 24,00  | 303,21    | 303,21    | 7.277,04         |
| 12.8.6    | 95546  | SNAP         | PAINEL DE PARADE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FRASCÃO. AF. 562026                                                                                                                | UN | 19,00  | 74,51     | 74,51     | 1.415,69         |
| 12.8.6    | 95547  | SNAP         | SACONETERIA DE PARADE EM METAL CROMADO, INCLUIDO FRASCÃO. AF. 562026                                                                                                                     | UN | 8,00   | 72,86     | 72,86     | 582,08           |
| 12.8.6    | 95548  | SNAP         | SACONETERIA PLÁSTICA TIPO QUINERNA PARA SACONETERIA LÍQUIDA COM RESERVATÓRIO 800 X 1500 MM. INCLUIDO                                                                                     |    |        |           |           |                  |

|      |       |        |                                                                                     |        |         |             |      |              |
|------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|------|--------------|
| 17.3 | 95875 | SINAPI | ACE 202 MP.<br>EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM<br>UNIDADE M3000M AF 672020 | M3000M | 1687.55 | 2.14        | 2.14 | 3.568.56     |
|      |       |        |                                                                                     |        |         | Total Geral |      | 3.789.696,41 |

OBJETO: REFORMA E AMPLIÇÃO E.M. MEIRE FERNANDES CARVALHO

| Item  | Código | Descrição                                                                                                | Unid | CONTRATO |            |       |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------|
|       |        |                                                                                                          |      | Quant    | Valor Unit | Total |
| 1     |        | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                 |      |          | 70,866.8   |       |
| 1.1   | 126868 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE BORDA COM CHAPA DE ALUMÍNIO E ESTRUTURAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020 | 4    | 276,41   | 2.282,76   |       |
| 1.2   | 126869 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 1,00     | 1,00       |       |
| 1.2.1 | 160772 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.2.2 | 160773 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.2.3 | 160774 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.3   | 126870 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE BORDA COM CHAPA DE ALUMÍNIO E ESTRUTURAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020 | 4    | 276,41   | 2.282,76   |       |
| 1.3.1 | 160775 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.3.2 | 160776 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.3.3 | 160777 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.4   | 126871 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE BORDA COM CHAPA DE ALUMÍNIO E ESTRUTURAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020 | 4    | 276,41   | 2.282,76   |       |
| 1.4.1 | 160778 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.4.2 | 160779 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.4.3 | 160780 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.5   | 126872 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE BORDA COM CHAPA DE ALUMÍNIO E ESTRUTURAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020 | 4    | 276,41   | 2.282,76   |       |
| 1.5.1 | 160781 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.5.2 | 160782 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.5.3 | 160783 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.6   | 126873 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE BORDA COM CHAPA DE ALUMÍNIO E ESTRUTURAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020 | 4    | 276,41   | 2.282,76   |       |
| 1.6.1 | 160784 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.6.2 | 160785 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.6.3 | 160786 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.7   | 126874 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE BORDA COM CHAPA DE ALUMÍNIO E ESTRUTURAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020 | 4    | 276,41   | 2.282,76   |       |
| 1.7.1 | 160787 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.7.2 | 160788 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 1.7.3 | 160789 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                             | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2     |        | 2. SERVIÇOS DE OBRAS JUAZ COM ENCARGO COMPLEMENTARES                                                     |      |          | 109,666.6  |       |
| 2.1   | 160790 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.1.1 | 160791 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.1.2 | 160792 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.1.3 | 160793 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.2   | 160794 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.2.1 | 160795 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.2.2 | 160796 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.2.3 | 160797 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.3   | 160798 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.3.1 | 160799 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.3.2 | 160800 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.3.3 | 160801 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.4   | 160802 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.4.1 | 160803 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.4.2 | 160804 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.4.3 | 160805 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.5   | 160806 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.5.1 | 160807 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.5.2 | 160808 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF. 10/2020                                              | 1    | 180,00   | 180,00     |       |
| 2.5.3 | 160809 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE MADEIRA. AF.                                                      |      |          |            |       |

|       |        |                                                                                                                                                                                    |    |          |          |                   |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------|
| 8     | 9867   | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1"UZ EM ALUMINIO                                                                                                                              | M  | 23,90    | 101,05   | 2.221,64          |
| 9     |        | <b>PLACAS DE MADEIRA COMPOSTA POR BRANCA, CARIÓTIPO E TÉCNICAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CIMENTO OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO</b> |    |          |          | <b>281.482,79</b> |
| 9.1   | 93259  | PLACA DE MADEIRA COMPOSTA PARA MADEIRA DE 1"3/4" DE ESPESURA                                                                                                                       | m² | 1268,56  | 47,57    | 60.345,30         |
| 9.2   | 93260  | PLACA DE MADEIRA COMPOSTA PARA MADEIRA DE 1"3/4" DE ESPESURA                                                                                                                       | m² | 1268,56  | 47,57    | 60.345,30         |
| 9.3   | 94002  | TELHAMENTO COM TELHA CERMÂMICA CAPA CANAL, TIPO COLADAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO                                                                        | m² | 1268,56  | 47,57    | 54.948,11         |
| 9.4   | 93500  | APARELHO E INSTALAÇÃO DE BARRAS TENSILAS, MADEIRA DO ARRAIAL-MACIA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERMÂMICA DE 1"3/4" DE ESPESURA                                                     | 13 | 2.047,64 |          | 26.633,52         |
| 9.5   | 93256  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E 30 MM. DE ESPESURA, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO                                                                                | m² | 519,19   | 68,90    | 35.772,19         |
| 9.6   | 94238  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E 30 MM. DE ESPESURA, INCLUSIVE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO                                                                                | m² | 519,19   | 180,17   | 93.542,46         |
| 9.7   | 93255  | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM, E-CHAM, INCL. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | m² | 78,99    | 396,28   | 30.779,35         |
| 9.8   | 93255  | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM, E-CHAM, INCL. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    | m² | 57,4     | 633,69   | 36.336,15         |
| 9.9   | 94235  | RUPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                   | m  | 142,34   | 16,88    | 8.506,56          |
| 10    |        | <b>REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>                                                                    |    |          |          | <b>129.973,92</b> |
| 10.1  | 12729  | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 6,41     | 474,94   | 3.189,69          |
| 10.2  | 10730  | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 6,3      | 440,08   | 2.770,50          |
| 10.3  | 107010 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 2        | 92,006   | 186,01            |
| 10.4  | 8374   | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 1        | 2.156,27 | 2.156,27          |
| 10.5  | 9082   | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UN | 4        | 508,85   | 2.035,40          |
| 10.6  | 91344  | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 2,52     | 738,54   | 1.869,68          |
| 10.7  | 91333  | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 23       | 874,8    | 20.120,8          |
| 10.8  | 94599  | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 68,7     | 800,17   | 54.973,67         |
| 10.9  | 94599  | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 10,39    | 800,17   | 15.553,29         |
| 10.10 | 92088  | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 10,39    | 400,82   | 7.771,89          |
| 10.11 | 94599  | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 0,5      | 775,94   | 3.874,04          |
| 10.12 | 100874 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UN | 4        | 388,51   | 1.551,43          |
| 11    |        | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                       |    |          |          | <b>263.973,18</b> |
| 11.1  | 1241   | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 1        | 12,41    | 12,41             |
| 11.2  | 1385   | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 1        | 1,93     | 1,93              |
| 11.3  | 13000  | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | UN | 1        | 31,21    | 31,21             |
| 11.4  | 8374   | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 1        | 13,62    | 13,62             |
| 11.5  | 8374   | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                           | m  | 1        | 13,62    | 13,62             |
| 11.6  |        | <b>CABELO LACADO EM COCINA</b>                                                                                                                                                     |    |          |          | <b>6.400,21</b>   |
| 11.7  | 1222   | CABELO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1 MM, ANTI-CHAMA, 450/570 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | m  | 29       | 26,87    | 606,62            |
| 11.8  | 19208  | CABELO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1 MM, ANTI-CHAMA, 450/570 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | m  | 5947     | 4,77     | 28.307,10         |
| 11.9  | 93996  | CABELO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1 MM, ANTI-CHAMA, 50/63 V, PARA DESENVOLVIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | m  | 84       | 31,35    | 1.905,55          |
| 11.10 | 103583 | CABELO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1 MM, 50/63 V, PARA DESENVOLVIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAKA TENDÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                               | m  | 83       | 40,46    | 3.340,48          |
| 11.11 | 93996  | CABELO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1 MM, ANTI-CHAMA, 450/570 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | m  | 1133     | 7,40     | 8.381,50          |
| 11.12 | 93996  | CABELO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1 MM, ANTI-CHAMA, 50/63 V, PARA DESENVOLVIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                  | m  | 82       | 62,78    | 5.130,52          |
| 11.13 | 93996  | CABELO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1 MM, ANTI-CHAMA, 450/570 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | m  | 1708     | 10,36    | 17.668,68         |
| 11.14 | 102595 | CABELO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 1 MM,                                                                                                                                           |    |          |          |                   |

|           |            |                                                                                                                                                                                    |    |       |           |                  |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------------|
| 11.6.5    | 98111      | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 40x10x10x10, PNEUMÁTICO INTERNO 1/2" M.M. 8F. 100000                                                                              | UN | 1     | 41,88     | 41,88            |
| 11.6.6    | 98988      | POSTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 1/2021 T                                                                                                       | UN | 1     | 150,29    | 150,29           |
| 11.6.7    | 101880     | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBITUL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 10/2020          | UN | 3     | 966,00    | 2.898,00         |
| 11.7      |            | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SUBSTÂNCIA DE 100 KVA</b>                                                                                                                                 |    |       |           | <b>65.730,96</b> |
| 11.7.1    | NP - 00043 | DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO                                                                                                                                                     | UN | 1     | 409,63    | 409,63           |
| 11.7.2    | NP - 00044 | POSTE DE CONCRETO DUPLA T 1+1-M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | UN | 1     | 2.744,08  | 2.744,08         |
| 11.7.3    | NP - 00045 | MONTAGEM ELÉTRICOMONTAGEM DE ESTRUTURA DE MEIA TENSÃO 15 KV TIPO DE T. PARA BANCOS DE MT E ATERRAMENTO                                                                             | UN | 1     | 6.508,15  | 6.508,15         |
| 11.7.4    | NP - 00046 | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALUMINUM COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRANDE - (COMPOSIÇÃO ALUMINUM)                                                                          | un | 1     | 1.000,21  | 1.000,21         |
| 11.7.5    | 100106     | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, INTERIO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUI SUporte) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 10/2019 | UN | 1     | 44.280,83 | 44.280,83        |
| 11.7.6    | 88E        | INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA PY TRAFÓ DE 100KVA                                                                                                                 | UN | 1     | 10.758,08 | 10.758,08        |
| 11.8      |            | <b>ATERRAMENTO</b>                                                                                                                                                                 |    |       |           | <b>2.689,98</b>  |
| 11.8.1    | 11073      | CAIXA DE REGISTRO/CAIXA DE 40x20x20cm, para enterrar com placa de alumínio, 4F. 10/2019                                                                                            | un | 1     | 689,08    | 689,08           |
| 11.8.2    | 98111      | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 40x10x10x10, PNEUMÁTICO INTERNO 1/2" M.M. 8F. 100000                                                                              | UN | 4     | 41,88     | 167,52           |
| 11.8.3    | 98988      | POSTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 1/2021 T                                                                                                       | UN | 1     | 150,29    | 150,48           |
| 11.9      |            | <b>CAPTADOR</b>                                                                                                                                                                    |    |       |           | <b>69,56</b>     |
| 11.9.1    | 98988      | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F.                                                                                                                    | UN | 1     | 181,46    | 181,46           |
| 11.9.2    | 12627      | Maneio simples em tubo ferro galvanizado, 40 (Ø) x 2" x 2,20m x 1,00m                                                                                                              | un | 1     | 594,56    | 594,56           |
| 11.9.3    | 8795       | Terminal aberto em aço galvanizado 3/8" x 150cm, com flange horizontal                                                                                                             | un | 4     | 32,38     | 129,44           |
| 11.10     |            | <b>CONDIÇÕES DE PROTEÇÃO</b>                                                                                                                                                       |    |       |           | <b>1.938,85</b>  |
| 11.10.1   | 98973      | CORREÇÃO DE COBRE NO 15 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR (COMPRIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 10/2011)                                                                                    | M  | 189   | 71,95     | 7174,60          |
| 11.10.2   | 98977      | CORREÇÃO DE COBRE NO 15 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 10/2011                                                                                       | M  | 194   | 68,15     | 7.089,78         |
| 11.10.3   | 10058      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 1,10 M, 4F. 10/2011                                                                                                       | m² | 15    | 90,95     | 1.317,15         |
| 12        |            | <b>INSTALAÇÃO DE CONDUTORES</b>                                                                                                                                                    |    |       |           | <b>24.628,32</b> |
| 12.1      |            | <b>INSTALAÇÃO DE CONDUTORES</b>                                                                                                                                                    |    |       |           | <b>12.489,39</b> |
| 12.1.1    | 870340     | CAIXA DE PASSAGEM PY 30x15x10CM DRENO INFERIOR DE PLAST                                                                                                                            | UN | 30    | 55,38     | 1.661,30         |
| 12.1.2    | 1128       | PVC RIGIDO SOLDAVEL                                                                                                                                                                | un | 10    | 13,81     | 138,10           |
| 12.1.2.1  | 88447      | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 10MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 10/2019                                                                               | M  | 208,8 | 11,70     | 2.443,20         |
| 12.1.2.2  | 1188       | TE 50P de PVC rígido soldável, externo, 40mm x 10mm                                                                                                                                | un | 3     | 14,18     | 42,54            |
| 12.1.3    |            | <b>INSTALAÇÃO DE CONDUTORES</b>                                                                                                                                                    |    |       |           | <b>7.140,99</b>  |
| 12.1.3.1  | 91027      | CAIXA DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/0,6 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 08/2007                                                 | M  | 40    | 5,37      | 214,80           |
| 12.1.3.2  | 91029      | CAIXA DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/0,6 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 08/2007                                                   | M  | 35    | 7,93      | 277,55           |
| 12.1.3.3  | 97327      | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 10/2019         | M  | 41    | 30,25     | 1241,8           |
| 12.1.3.4  | 97328      | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 10/2019         | M  | 51,9  | 49,56     | 2.572,72         |
| 12.1.3.5  | 97330      | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 10/2019         | M  | 52,9  | 78,05     | 4.128,84         |
| 12.2      |            | <b>INSTALAÇÃO DE CONDUTORES</b>                                                                                                                                                    |    |       |           | <b>64.936,87</b> |
| 12.2.1    | 4853       | CAIXA DE PASSAGEM PY 30x15x10CM DRENO INFERIOR DE PLAST                                                                                                                            | un | 10    | 765,56    | 7.655,60         |
| 12.2.2    |            | <b>CONDUTORES DE PVC</b>                                                                                                                                                           |    |       |           | <b>4.479,38</b>  |
| 12.2.2.1  | 4782       | CAIXA DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/0,6 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 08/2007                                                 | un | 20    | 65,35     | 653,30           |
| 12.2.2.2  | 88709      | CAIXA DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/0,6 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 08/2007                                                   | UN | 5     | 18,30     | 91,50            |
| 12.2.2.3  | 9873       | Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SCS, 1 1/2" x 40 mm, acabamento simples                                                                                                         | un | 22    | 119,08    | 2.619,32         |
| 12.2.2.4  | 9874       | Sifão para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm                                                                                                                       | un | 5     | 59,94     | 299,70           |
| 12.2.2.5  | 88879      | VALVULA EM PLASTICO 1/2" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM ALAVANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 4F. 10/2019                                                                | UN | 27    | 11,30     | 305,10           |
| 12.2.2.6  | 98913      | SIFÃO METALICO 1 1/2" x 2" 1/2" 1/2" 1/2"                                                                                                                                          | un | 2     | 255,22    | 510,44           |
| 12.2.3    |            | <b>CONDUTORES DE PVC</b>                                                                                                                                                           |    |       |           | <b>1.638,99</b>  |
| 12.2.3.1  | 1058       | Bucha de redução simples, em PVC rígido soldável, para esgoto secundário, 40mm x 30mm                                                                                              | un | 7     | 10,71     | 74,97            |
| 12.2.3.2  | 1110       | Coude 45° de PVC rígido soldável, externo, 40mm x 40mm                                                                                                                             | un | 3     | 19,95     | 59,85            |
| 12.2.3.3  | 72543      | CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                       | UN | 3     | 68,86     | 206,58           |
| 12.2.3.4  | 72546      | CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                       | UN | 2     | 21,78     | 43,56            |
| 12.2.3.5  | 91312      | CURVA 45 PVC ESGOTO 40mm                                                                                                                                                           | UN | 4     | 40,50     | 162,00           |
| 12.2.3.6  | 89748      | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002           | UN | 12    | 47,82     | 573,84           |
| 12.2.3.7  | 89728      | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002            | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.8  | 89750      | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002           | UN | 1     | 85,91     | 85,91            |
| 12.2.3.9  | 89735      | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002            | UN | 1     | 28,60     | 28,60            |
| 12.2.3.10 | 89732      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 2     | 17,83     | 35,66            |
| 12.2.3.11 | 89744      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 2     | 31,47     | 62,94            |
| 12.2.3.12 | 89734      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                 | UN | 2     | 10,74     | 21,48            |
| 12.2.3.13 | 89733      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                 | UN | 30    | 17,04     | 511,20           |
| 12.2.3.14 | 89731      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                 | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.15 | 89730      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                 | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.16 | 89729      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 30 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                 | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.17 | 89728      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 30 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                 | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.18 | 89727      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 20 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                 | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.19 | 89726      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 20 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                 | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.20 | 89725      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 15 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                 | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.21 | 89724      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 15 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                 | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.22 | 89723      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 10 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                 | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.23 | 89722      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 10 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                 | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.24 | 89721      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 8 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                  | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.25 | 89720      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 8 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                  | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.26 | 89719      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 6 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                  | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.27 | 89718      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 6 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                  | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.28 | 89717      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                  | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.29 | 89716      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                  | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.30 | 89715      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                  | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.31 | 89714      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                  | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.32 | 89713      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 3 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                  | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.33 | 89712      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 3 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                  | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.34 | 89711      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 2 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                  | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.35 | 89710      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 2 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                  | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.36 | 89709      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1,5 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.37 | 89708      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1,5 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.38 | 89707      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1,2 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.39 | 89706      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1,2 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.40 | 89705      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1,0 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.41 | 89704      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1,0 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.42 | 89703      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,8 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.43 | 89702      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,8 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.44 | 89701      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,6 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.45 | 89700      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,6 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.46 | 89699      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,5 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.47 | 89698      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,5 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.48 | 89697      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,4 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.49 | 89696      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,4 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.50 | 89695      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,3 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.51 | 89694      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,3 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.52 | 89693      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,2 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.53 | 89692      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,2 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.54 | 89691      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,1 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.55 | 89690      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,1 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002                | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.56 | 89689      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,05 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002               | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.57 | 89688      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,05 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002               | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.58 | 89687      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 0,02 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, 4F. 08/2002               | UN | 20    | 13,92     | 408,68           |
| 12.2.3.59 | 89686      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL                                                                                                                                                 |    |       |           |                  |

|           |       |                                                                                                                                                                  |    |  |      |          |          |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------|----------|----------|
| 23.2.2.25 | 89122 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO                                                   | M  |  | 37,4 | 22,52    | 842,24   |
| 23.2.2.26 | 89123 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO                                                   | M  |  | 6,8  | 28,70    | 189,86   |
| 23.2.2.27 | 89223 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO                                                   | M  |  | 6,8  | 28,70    | 189,86   |
| 23.2.2.28 | 89794 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)                                                                                                                       | UN |  | 2    | 34,93    | 69,86    |
| 23.2.2.29 | 1055  | TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIM, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SUSTENTAVEL, NF 360502         | UN |  | 1    | 27,57    | 27,57    |
| 23.2.2.30 | 1055  | Para teste de vazio sanitário em pec. rígido isolado, para engate rápido                                                                                         | un |  | 12   | 24,15    | 289,80   |
| 23.2.3    |       | <b>TRATAMENTO DE EFLUENTE</b>                                                                                                                                    |    |  |      |          |          |
| 23.2.3.1  | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 7.241,66 | 7.241,66 |
| 23.2.3.2  | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.891,33 | 6.891,33 |
| 23.2.3.3  | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.4  | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.5  | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.6  | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.7  | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.8  | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.9  | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.10 | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.11 | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.12 | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.13 | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.14 | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.15 | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.16 | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.17 | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.18 | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.19 | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.20 | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.21 | 89850 | TRATAMENTO DE EFLUENTE EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,30 M, ALTIMETRIA INTERNA = 1,2500 M, VOLUME INTERNO = 2,30 M X 1,2500 M X 3,1416 = 22,06 M³ | UN |  | 1    | 6.722,00 | 6.722,00 |
| 23.2.3.22 | 89    |                                                                                                                                                                  |    |  |      |          |          |

|            |          |                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |           |                  |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------------|
| 12.4.1.3.0 | 7043     | Região gôto angular 45º para hidrante, Ø=2 1/2", exclusive tambo com corrimão                                                                                                                                                              | un | 4     | 260,20    | 1.041,16         |
| 12.4.1.3.1 | 985035   | TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                            | un | 5     | 169,88    | 849,40           |
| 12.4.1.3.1 | 7016     | TAMPA FERRO FUNDIDO (INCENIO) 70 X 60 CM                                                                                                                                                                                                   | un | 1     | 308,93    | 308,93           |
| 12.4.1.4   |          | <b>NETAS</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           | <b>2.659,30</b>  |
| 12.4.1.4.1 | 065077   | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2"                                                                                                                                                                                                      | un | 2     | 569,69    | 1.139,38         |
| 12.4.1.4.2 | ED-48287 | VALVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO, DIAMETRO DE 2 1/2" NPT                                                                                                                                                                                       | un | 1     | 378,04    | 378,04           |
| 12.4.1.4.3 | 94469    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022                                                                                                                                                  | un | 3     | 387,28    | 1.161,84         |
| 12.4.1.5   |          | <b>PREVENTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |       |           | <b>16.838,30</b> |
| 12.4.1.5.1 | C0402    | ALARME SONORO VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO                                                                                                                                                 | un | 6     | 270,06    | 1.620,36         |
| 12.4.1.5.2 | 103998   | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2020, PE                                                                                                                             | un | 27    | 293,81    | 7.932,87         |
| 12.4.1.5.3 | 12888    | Placa de sinalização, fotoluminescente, em pec., com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa ES                                                                                                                                   | un | 27    | 19,66     | 530,82           |
| 12.4.1.5.4 | 87599    | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020                                                                                                                                    | un | 26    | 32,80     | 852,80           |
| 12.4.1.5.5 | 12887    | Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x43 cm, em pec., com logotipo "Contador manual de alarme de incêndio" - Placa ES                                                                                                                 | un | 6     | 28,25     | 169,50           |
| 12.4.1.5.6 | 055504   | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENIO PVC 2mm 29x29cm                                                                                                                                                                                    | un | 27    | 23,70     | 639,90           |
| 12.4.1.5.7 | 12885    | Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pec., com logotipo "Atenção ao resgate e hidrante" - Placa ES                                                                                                                         | un | 4     | 25,32     | 101,28           |
| 12.4.1.5.8 | 055505   | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PVC 2mm 10x13cm                                                                                                                                                                                 | un | 9     | 20,30     | 182,70           |
| 12.4.1.5.9 | 12884    | Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x43 cm, em pec., com uma indicativa de sentido (segunda ou terceira de saída de emergência) - Placa ES                                                                                           | un | 26    | 28,25     | 730,25           |
| 12.5       |          | <b>INSTALAÇÕES VERBAIS PLACAS DE ÁGUA FRIA</b>                                                                                                                                                                                             |    |       |           | <b>14.492,01</b> |
| 12.5.1     |          | <b>VERBAIS</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |       |           | <b>460,40</b>    |
| 12.5.1.1   | 2022     | Chave: Analise de plástico (pec. ref. 180) ou similar, c/ registro de pressão                                                                                                                                                              | un | 6     | 77,37     | 464,22           |
| 12.5.1.2   | 8221     | Ducha higiênica com registro, linha aquec. ref. 1584 CDS da DECA ou similar                                                                                                                                                                | un | 11    | 401,95    | 5.421,45         |
| 12.5.1.3   | 103998   | MICETORIO SIFONADO LOUCA BRANCA, ANDRÉO MÊDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                                                      | un | 2     | 861,43    | 1.722,84         |
| 12.5.1.4   | 88811    | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO SIFONADO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                                         | un | 9     | 102,53    | 922,77           |
| 12.5.1.5   | 88813    | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO SIFONADO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                                         | un | 23    | 64,01     | 1.472,23         |
| 12.5.1.6   | 88831    | CAIXA SIFONADO SIFONADO COM LAMA ACÚPLICA LOUCA BRANCA, INCLUIDO ENLATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, LIG. X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                   | un | 7     | 570,12    | 3.990,84         |
| 12.5.1.7   | 2070     | Valv. sanitária convencional, beta ramina PE, DECA ou similar, incl. válvula de fechamento manual, 150 mm, com registro 150 mm, com registro de pressão DECA SP13 ou similar, uni. de vedação, tubo de ligação acab. branco, 1/2" x 150 mm | un | 4     | 749,85    | 2.999,40         |
| 12.5.2     |          | <b>NETAS</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           | <b>2.786,90</b>  |
| 12.5.2.1   | 94467    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                                                  | un | 4     | 139,64    | 558,56           |
| 12.5.2.2   | 7417600  | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CAPOLA ACABAMENTO CROMADO SEMPLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                     | un | 9     | 144,74    | 1.302,66         |
| 12.5.2.3   | 007046   | REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA CROMADA DIAM 3/4"                                                                                                                                                                                              | un | 8     | 116,18    | 929,36           |
| 12.5.3     |          | <b>PVC</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |           | <b>899,46</b>    |
| 12.5.3.1   | 88896    | ENLATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                                                               | un | 7     | 59,12     | 413,84           |
| 12.5.3.2   | 88905    | ENLATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                                                    | un | 22    | 14,30     | 314,60           |
| 12.5.4     |          | <b>PVC BRUTO SOLDAVEL</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |       |           | <b>86,30</b>     |
| 12.5.4.1   | 1741     | 1/2" x 30 cm PVC BRUTO e conex. (materiais e 25mmx3/4"                                                                                                                                                                                     | un | 8     | 10,38     | 83,04            |
| 12.5.5     |          | <b>ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020</b>                                                                    |    |       |           | <b>179,14</b>    |
| 12.5.5.1   | 89593    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                           | un | 26    | 6,80      | 176,40           |
| 12.5.5.2   | 89596    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                           | un | 12    | 11,00     | 132,00           |
| 12.5.5.3   | 1383     | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, manrom, diam = 50 x 25mm                                                                                                                                                                    | un | 13    | 19,61     | 254,93           |
| 12.5.5.4   | 1389     | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, manrom, diam = 75 x 50mm                                                                                                                                                                    | un | 9     | 42,31     | 379,89           |
| 12.5.5.5   | 081302   | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM                                                                                                                                                                                                             | un | 3     | 10,31     | 30,93            |
| 12.5.5.6   | 081307   | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 MM                                                                                                                                                                                                             | un | 1     | 10,39     | 10,39            |
| 12.5.5.7   | 89408    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                | un | 36    | 9,00      | 324,00           |
| 12.5.5.8   | 103994   | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                | un | 22    | 20,51     | 451,22           |
| 12.5.5.9   | 89513    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                | un | 8     | 111,75    | 894,00           |
| 12.5.5.10  | 89596    | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                             | m  | 75,8  | 24,83     | 1.886,95         |
| 12.5.5.11  | 103970   | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                           | m  | 52,5  | 32,06     | 1.683,15         |
| 12.5.5.12  | 89461    | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                           | m  | 128,8 | 52,32     | 6.738,81         |
| 12.5.5.13  | 89440    | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                             | un | 26    | 12,40     | 324,74           |
| 12.5.5.14  | 104054   | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                             | un | 4     | 31,23     | 124,92           |
| 12.5.5.15  | 89639    | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                                             | un | 8     | 86,30     | 690,42           |
| 12.5.5.16  | 104068   | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                           | un | 4     | 26,60     | 106,40           |
| 12.5.5.17  | 002238   | TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 75x50mm                                                                                                                                                                                                         | un | 2     | 92,69     | 185,38           |
| 12.5.6     |          | <b>PVC BRUTO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL</b>                                                                                                                                                                                                    |    |       |           | <b>899,46</b>    |
| 12.5.6.1   | 89596    | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                        | un | 30    | 17,40     | 522,00           |
| 12.5.6.2   | 90373    | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                        | un | 33    | 13,82     | 456,06           |
| 12.5.6.3   | 89581    | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-GRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2020                                                                                                             | un | 30    | 21,90     | 657,00           |
| 12.5.7     |          | <b>PRESENVACÃO</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |       |           | <b>14.400,00</b> |
| 12.5.7.1   | 1434     | Caixa d'água em bloco de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 20.000 litros - 1000mm                                                                                                                                           | un | 1     | 10.116,00 | 10.116,00        |
| 12.5.7.2   | C706     | BASE DE CONCRETO ARMADO PARA 20.000 LITROS PILARES E UM TUBO 100MM DIAMETRO DE 100MM X 100MM                                                                                                                                               | un | 1     | 14.400,00 | 14.400,00        |
| 12.5.8     |          | <b>FORNECIMENTO DE TUBO</b>                                                                                                                                                                                                                |    |       |           | <b>5.599,54</b>  |
| 12.5.8.1   | 10399    | FORNECIMENTO DE TUBO DE ALUMINUM MENOR OU IGUAL A 1/2" X 10 M, AF_02/2021                                                                                                                                                                  | m  | 5,40  | 90,60     | 489,24           |
| 12.5.8.2   | 10399    | FORNECIMENTO DE TUBO DE ALUMINUM MENOR OU IGUAL A 1/2" X 10 M, AF_02/2021                                                                                                                                                                  | m  | 5,40  | 54,90     | 296,73           |
| 12.5.8.3   | 80443    | RABO EM ALUMINUM PARA RAMOS DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015                                                                                                                                               | m  | 128,3 | 14,20     | 1.831,80         |
| 12.5.8.4   | 80446    | CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALUMINUM PARA RAMOS DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015                                                                                                                                | m  | 128,3 | 14,95     | 1.918,08         |
| 12.6       |          | <b>LOUCAS E BANCADA</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |       |           | <b>27.493,30</b> |
| 12.6.1     | 10779    | Bancada em granito ou similar, 100x100, 10x20                                                                                                                                                                                              | m  | 8,8   | 179,44    | 1.569,07         |
| 12.6.2     | 89001    | CAIXA DE TRANSFERÊNCIA EM LOUCA BRANCA, 30 X 30CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020                                                                                                                                   | un | 34    | 175,75    | 5.961,50         |
| 12.6.3     | 109852   | CAIXA DE TRANSFERÊNCIA EM LOUCA BRANCA, 30 X 30CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020                                                                                                                                   | un | 4     | 255,88    | 1.023,44         |
| 12.6.4     | 88603    | LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 60 X 60CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÊDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020                                                                                                                           | un | 6     | 408,08    | 2.448,48         |
| 12.6.5     | 103998   | BARRA DE APOIO BETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020                                                                                                                        | un | 26    | 388,51    | 7.770,26         |

|         |        |                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |         |           |                     |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---------|-----------|---------------------|
| 12.6.6  | 95644  | PANELA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO ENCAIXE, AF. 05/2020                                                                                                                                                                | UN    |  | 11      | 95,47     | 1.090,17            |
| 12.6.7  | 95644  | PANELA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO ENCAIXE, AF. 05/2020                                                                                                                                                                | UN    |  | 6       | 95,47     | 572,82              |
| 12.6.8  | 95645  | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF. 05/2020                                                                                                                                                                     | UN    |  | 6       | 93,35     | 560,10              |
| 12.6.9  | 95647  | SABONETEIRA PLÁSTICA, TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO ISO A 500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO, AF. 07/2020                                                                                                                   | UN    |  | 12      | 63,94     | 767,52              |
| 12.6.10 | 86006  | ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM AQUECIMENTO                                                                                                                                                                  | un    |  | 8       | 612,02    | 4.896,16            |
| 12.6.11 | 95642  | PORTA TOALHA RÓSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLO, INCLUIDO ENCAIXE, AF. 05/2020                                                                                                                                                           | UN    |  | 6       | 75,51     | 453,42              |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |         |           | <b>206.774,96</b>   |
| 13.1    | 87878  | CONCRETO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014                                                                                            | un    |  | 4034,11 | 5,72      | 25.035,10           |
| 13.2    | 87547  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AÉREA, APLICADA MANUAISMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014                                                  | un    |  | 4034,11 | 22,07     | 100.007,80          |
| 13.3    | 10618  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Elipse, lítica carga alta para uso interior, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntamento, assentado em base de concreto                                              | un    |  | 233,39  | 72,34     | 16.715,63           |
| 13.4    | 11021  | Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 x 5 cm, piso 3, lítica arg. revest, rejuntamento, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntamento, assentado em base de concreto                                                     | un    |  | 992,7   | 63,50     | 63.038,45           |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |         |           | <b>36.429,86</b>    |
| 14.1    | 89489  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, PAVIMENTAÇÃO, AF. 06/2014                                                                                                                                                | un    |  | 3309,94 | 11,93     | 39.421,02           |
| 14.2    | 89485  | APLICAÇÃO DE FUNDO DE ADOBO ACRÍLICO EM PAREDES, UMA CAMADA, AF. 06/2014                                                                                                                                                                  | un    |  | 3309,94 | 4,09      | 13.537,53           |
| 14.3    | 100753 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PLÁSTICA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 UNIDADES), AF. 05/2020                                                                                                | un    |  | 30,87   | 23,72     | 732,23              |
| 14.4    | 100223 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, 2 UNIDADES, AF. 05/2020                                                                                                                     | un    |  | 85,03   | 18,10     | 1.538,88            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |         |           | <b>56.677,57</b>    |
| 15.1    | 12024  | Forn. acessórios em placas de fibra mineral 1250x625x55mm, absorção sonora NRC = 0,55, esp. 12,5 x 0,08, marca Armstrong, ref. Genetex ou similar, resine, fuge classe A, instalado sobre perfil metálico                                 | un    |  | 250,8   | 66,19     | 16.606,45           |
| 15.2    | 96109  | FIXAÇÃO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF. 06/2014                                                                                                                                                                       | un    |  | 1217,04 | 32,33     | 40.077,12           |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |         |           | <b>149.098,98</b>   |
| 16.1    | 10208  | Banco simples com assento em madeira, dim 1500x300x37mm, ref. NCL008 de 01/04 de 2016                                                                                                                                                     | un    |  | 6       | 664,03    | 3.984,18            |
| 16.2    | 9483   | Arquibanda - Garganta em madeira esculpida 0-20cm, com pintura esmalte sintético, acabamento especial, altura máxima 10cm                                                                                                                 | un    |  | 2       | 1.529,44  | 3.059,88            |
| 16.3    | 7185   | Recomposição em madeira 02,00m de altura (garganta ou similar)                                                                                                                                                                            | un    |  | 1       | 2.066,63  | 2.066,63            |
| 16.4    | 1404   | Bancos 3 bancas em aço industrial ou madeira, Secareact ou similar                                                                                                                                                                        | un    |  | 1       | 3.405,90  | 3.405,90            |
| 16.5    | 12942  | Montagem de flut. de madeira - inclua 01 computador NUC 101 16 Rpt. 0000, HD 32GB, VGA HDMI 03 cab. vídeo PRO ou similar, 08 câmeras HD 1080P 30FPS, 03, no perfil 01, resina e 01 barra de software                                      | un    |  | 1       | 13.402,43 | 13.402,43           |
| 16.6    | 12187  | Cadeira rotativa, assento e encosto revestidos em polipropileno, sem encosto, 04eja no piso, dimensão: assento = 42x46,7, esp. 4mm/encosto = 42x45 esp. 4mm, modelo P1004 07 0400 0000, Marca Tempo ou similar, revestido sintético a 1mm | un    |  | 184     | 541,57    | 99.648,88           |
| 16.7    | 12628  | Módulo tipo em sala form galvanizada, af. 04/16 dim 1,80m x 2'7" x 2,20m x 1,20m, incluindo base de concreto, 02 unidades                                                                                                                 | un    |  | 2       | 3.450,95  | 6.901,90            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |         |           | <b>14.896,80</b>    |
| 17.1    | 99803  | LIMPEZA FINAL DE OBRA                                                                                                                                                                                                                     | un    |  | 2058,5  | 2,21      | 4.551,49            |
| 17.2    | 100602 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTALHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 3,08 MP, 151 HP) E DESCARGA LIVRE (GRADUAE 140), AF. 05/2016                                                             | un    |  | 333,51  | 9,88      | 3.295,07            |
| 17.3    | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020                                                                                                                       | M3XKM |  | 1687,05 | 2,73      | 4.592,41            |
| 17.4    | 11617  | Placa de impermeabilização de obra em alvenaria 0,60 x 0,80 m                                                                                                                                                                             | un    |  | 1       | 2.297,89  | 2.297,89            |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |         |           | <b>2.688.534,90</b> |

## QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇOS PAGOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO SIMPLICIO DO VALE

| OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO SIMPLICIO DO VALE                                    |              |                                                                                                                                                                                                  |       |           |                | DÉCIMO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO |                        |                         |           | VALORES (R\$)         |               |                             |                |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------------|----------------|-------|-----------|
| LOCAL: LOCALIDADE DE LAGOA DOS MACACOS                                                             |              |                                                                                                                                                                                                  |       |           |                | PERÍODO:                           |                        | 23/04/2025 A 28/05/2025 |           | CONTRATO:             |               |                             |                |       |           |
| EMPRESA: RAMILHOS CONTRUÇÕES EIRELI                                                                |              |                                                                                                                                                                                                  |       |           |                | CNPJ/IME: 09.860.561/0001-50       |                        | DATA: 22/04/2025        |           | ADITIVO:              |               |                             |                |       |           |
| CONTRATO N.º 027/2024                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                  |       |           |                | DATA: 13/04/2024                   |                        | CONTRATO:               |           | CONTRATO N.º 027/2024 |               | TOTAL (CONTRATO + ADITIVO): |                |       |           |
| FONTE: FONTE: SINAPI - 12/2022 - Piauí SBC - 12/2022 - Piauí                                       |              |                                                                                                                                                                                                  |       |           |                | BDI: 29,20% LSO: 83,04%            |                        | TOMADA DE:              |           | MEDIÇÃO ACUMULADO:    |               |                             |                |       |           |
| ORSE - 11/2022 - Serpique - SEINFRA - 027 Ceará - CPOS - 06/2022 - São Paulo: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |              |                                                                                                                                                                                                  |       |           |                |                                    |                        |                         |           | SALDO:                |               |                             |                |       |           |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                  |       |           |                |                                    |                        |                         |           | VALOR DA MEDIÇÃO:     |               | R\$ 112.007,52              |                |       |           |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO                                                   |              |                                                                                                                                                                                                  |       |           |                |                                    |                        |                         |           |                       |               |                             |                |       |           |
| ITEM                                                                                               | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        | UNID  | QTD       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL COM BDI                | QUANTIDADES REALIZADAS |                         |           |                       | VALORES (R\$) |                             |                |       |           |
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                  |       |           |                |                                    | PERÍODO                | AC. ANTERIOR            | AC. ATUAL | SALDO                 | % EXECUTADO   | PERÍODO                     | AC. ANTERIOR   | SALDO | AC. ATUAL |
| 1                                                                                                  |              | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                            |       |           |                | R\$ 169.182,25                     |                        |                         |           |                       |               | R\$ -                       | R\$ 169.182,25 |       |           |
| 1.1                                                                                                | 98525        | LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF. 05/2018                                                    | M2    | 6.365,91  | R\$ 0,45       | R\$ 2.864,66                       | 6365,91                | 6365,91                 |           | 0,00                  | 100%          | R\$ -                       | R\$ 2.864,66   |       |           |
| 1.2                                                                                                | 74209-001    | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABULAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 10/2018                          | M2    | 6,48      | R\$ 519,65     | R\$ 3.367,33                       | 6,48                   | 6,48                    |           | 0,00                  | 100%          | R\$ -                       | R\$ 3.367,33   |       |           |
| 1.3                                                                                                | 90059        | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016                                                                     | M     | 429,40    | R\$ 57,14      | R\$ 24.535,92                      | 429,4                  | 429,40                  |           | 0,00                  | 100%          | R\$ -                       | R\$ 24.535,92  |       |           |
| 1.4                                                                                                | 93207        | SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS                                                                                                                                                   | M2    | 20,00     | R\$ 1.305,68   | R\$ 26.113,60                      | 20                     | 20,00                   |           | 0,00                  | 100%          | R\$ -                       | R\$ 26.113,60  |       |           |
| 1.5                                                                                                | C0143        | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM                                                                                                                                                                      | M     | 90,00     | R\$ 299,96     | R\$ 26.996,40                      | 90                     | 90,00                   |           | 0,00                  | 100%          | R\$ -                       | R\$ 26.996,40  |       |           |
| 1.6                                                                                                | C2937-000301 | PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICAÇÕES                                                                                                                                                              | UN    | 1,00      | R\$ 1.251,84   | R\$ 1.251,84                       | 1                      | 1,00                    |           | 0,00                  | 100%          | R\$ -                       | R\$ 1.251,84   |       |           |
| 1.7                                                                                                | 000301-280   | PROJETO DE INSTALAÇÕES GERAIS                                                                                                                                                                    | M2    | 2.625,00  | R\$ 19,26      | R\$ 50.557,50                      | 2625                   | 2625,00                 |           | 0,00                  | 100%          | R\$ -                       | R\$ 50.557,50  |       |           |
| 1.8                                                                                                | 000054       | PROJETO DE INSTALAÇÕES GERAIS                                                                                                                                                                    | M2    | 2.625,00  | R\$ 12,76      | R\$ 33.495,00                      | 2625                   | 2625,00                 |           | 0,00                  | 100%          | R\$ -                       | R\$ 33.495,00  |       |           |
| 2                                                                                                  |              | MOVIMENTOS DE TERRA                                                                                                                                                                              |       |           |                | R\$ 508.679,87                     |                        |                         |           |                       |               | R\$ -                       | R\$ 508.679,87 |       |           |
| 2.1                                                                                                | 93358        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021                                                                                                                   | M3    | 288,68    | R\$ 84,42      | R\$ 24.370,37                      | 288,68                 | 288,68                  |           | 0,00                  | 100%          | R\$ -                       | R\$ 24.370,37  |       |           |
| 2.2                                                                                                | 93382        | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2016                                                                                                                                 | M3    | 147,84    | R\$ 35,21      | R\$ 5.205,45                       | 147,84                 | 147,84                  |           | 0,00                  | 100%          | R\$ -                       | R\$ 5.205,45   |       |           |
| 2.3                                                                                                | 94319        | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 05/2016                                                                                                             | M3    | 3.732,00  | R\$ 97,95      | R\$ 365.549,40                     | 3732                   | 3732,00                 |           | 0,00                  | 100%          | R\$ -                       | R\$ 365.549,40 |       |           |
| 2.4                                                                                                | 100973       | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020 | M3    | 7.320,00  | R\$ 10,54      | R\$ 77.152,80                      | 7320                   | 7320,00                 |           | 0,00                  | 100%          | R\$ -                       | R\$ 77.152,80  |       |           |
| 2.5                                                                                                | 95875        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020                                                                               | M3XKM | 12.093,64 | R\$ 3,01       | R\$ 36.401,86                      | 12093,64               | 12093,64                |           | 0,00                  | 100%          | R\$ -                       | R\$ 36.401,86  |       |           |

| 3 FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                |          |          |          | R\$ 245.261,71 |       | R\$ -         |                | R\$ 245.261,70 |                | R\$ -          |                | R\$ 245.261,70 |                |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.1                        | 96535  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2017                                                                                                                                                                                | M2 | 163,20   | R\$ 149,04   | R\$ 24.323,33  | 163,20   | 163,20   | 0,00     | 100%           | R\$ - | R\$ -         | R\$ 24.323,33  | R\$ -          | R\$ 24.323,33  | R\$ -          | R\$ 24.323,33  | R\$ -          | R\$ 24.323,33  |
| 3.2                        | 92471  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM CARFO DE MADEIRA, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020                                                                                                                                    | M2 | 620,89   | R\$ 119,76   | R\$ 74.357,79  | 620,89   | 620,89   | 0,00     | 100%           | R\$ - | R\$ -         | R\$ 74.357,79  | R\$ -          | R\$ 74.357,79  | R\$ -          | R\$ 74.357,79  | R\$ -          | R\$ 74.357,79  |
| 3.3                        | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022                                                                                                                                                                  | KG | 2.515,72 | R\$ 16,19    | R\$ 40.729,51  | 2.515,72 | 2.515,72 | 0,00     | 100%           | R\$ - | R\$ -         | R\$ 40.729,51  | R\$ -          | R\$ 40.729,51  | R\$ -          | R\$ 40.729,51  | R\$ -          | R\$ 40.729,51  |
| 3.4                        | 94962  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021                                                                                                                                                 | M3 | 9,88     | R\$ 606,42   | R\$ 5.991,43   | 9,88     | 9,88     | 0,00     | 100%           | R\$ - | R\$ -         | R\$ 5.991,43   | R\$ -          | R\$ 5.991,43   | R\$ -          | R\$ 5.991,43   | R\$ -          | R\$ 5.991,43   |
| 3.5                        | 99439  | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, FCK 25 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVELY BOMBA LANÇA), AF. 10/2021                                                                                  | M3 | 125,79   | R\$ 793,86   | R\$ 99.859,65  | 125,79   | 125,79   | 0,00     | 100%           | R\$ - | R\$ -         | R\$ 99.859,65  | R\$ -          | R\$ 99.859,65  | R\$ -          | R\$ 99.859,65  | R\$ -          | R\$ 99.859,65  |
| 4 PAREDES E PAINÉIS        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                |          |          |          | R\$ 609.900,36 |       | R\$ -         |                | R\$ 571.092,43 |                | R\$ 38.815,94  |                | R\$ 571.092,43 |                |
| 4.1                        | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021                                                                                                                                 | M2 | 2.275,09 | R\$ 130,63   | R\$ 297.195,01 | 2.275,09 | 2.275,09 | 0,00     | 100%           | R\$ - | R\$ -         | R\$ 297.195,01 | R\$ -          | R\$ 297.195,01 | R\$ -          | R\$ 297.195,01 | R\$ -          | R\$ 297.195,01 |
| 4.2                        | C4070  | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 57,20    | R\$ 582,72   | R\$ 33.331,58  | 0        | 0,00     | 57,20    | 0%             | R\$ - | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 33.331,58  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 4.3                        | C4069  | BRANCA DE GRANITO CINZA E=2cm                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 10,43    | R\$ 423,46   | R\$ 4.416,69   | 0        | 0,00     | 10,43    | 0%             | R\$ - | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 4.416,69   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 4.4                        | C2905  | CONCRETO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 6,96     | R\$ 153,40   | R\$ 1.067,66   | 0        | 0,00     | 6,96     | 0%             | R\$ - | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 1.067,66   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 4.5                        | C1807  | MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA) REBOCADO, COM PINTURA                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 654,83   | R\$ 394,98   | R\$ 258.644,75 | 654,83   | 654,83   | 0,00     | 100%           | R\$ - | R\$ -         | R\$ 258.644,75 | R\$ -          | R\$ 258.644,75 | R\$ -          | R\$ 258.644,75 | R\$ -          | R\$ 258.644,75 |
| 4.6                        | C4730  | CERCA/GRADIL NYLOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVELY ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M  | 57,03    | R\$ 267,45   | R\$ 15.252,67  | 57,03    | 57,03    | 0,00     | 100%           | R\$ - | R\$ -         | R\$ 15.252,67  | R\$ -          | R\$ 15.252,67  | R\$ -          | R\$ 15.252,67  | R\$ -          | R\$ 15.252,67  |
| 5 ESQUADRIAS               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                |          |          |          | R\$ 228.692,94 |       | R\$ 11.601,10 |                | R\$ 86.424,99  |                | R\$ 130.666,85 |                | R\$ 98.026,09  |                |
| 5.1                        | 90843  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019                                               | UN | 34,00    | R\$ 1.211,95 | R\$ 41.206,30  | 21       | 21,00    | 13,00    | 62%            | R\$ - | R\$ -         | R\$ 25.450,95  | R\$ 15.755,35  | R\$ 25.450,95  | R\$ -          | R\$ 25.450,95  | R\$ -          | R\$ 25.450,95  |
| 5.2                        | 90841  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019                                               | UN | 28,00    | R\$ 1.140,61 | R\$ 31.937,08  | 12       | 12,00    | 16,00    | 43%            | R\$ - | R\$ -         | R\$ 13.687,32  | R\$ 18.249,76  | R\$ 13.687,32  | R\$ -          | R\$ 13.687,32  | R\$ -          | R\$ 13.687,32  |
| 5.3                        | 90844  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019                                               | UN | 28,00    | R\$ 1.337,19 | R\$ 37.441,32  | 0        | 0,00     | 28,00    | 0%             | R\$ - | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 37.441,32  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 5.4                        | S11718 | Portas em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferenhos e chumbadores em chapa de ferro 25mm                                                                                                                                                                                   | m2 | 2,52     | R\$ 709,89   | R\$ 1.788,92   | 0        | 0,00     | 2,52     | 0%             | R\$ - | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 1.788,92   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 5.5                        | S11532 | Portas em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens                                                                                                                                                                            | m2 | 3,14     | R\$ 811,41   | R\$ 2.547,83   | 0        | 0,00     | 3,14     | 0%             | R\$ - | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 2.547,83   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 5.6                        | C4556  | PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM TINTA EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM                                                                            | M2 | 12,00    | R\$ 630,88   | R\$ 7.570,56   | 0        | 0,00     | 12,00    | 0%             | R\$ - | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 7.570,56   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 5.7                        | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF. 01/2021                                                                                                                                                              | UN | 2,00     | R\$ 4.997,34 | R\$ 9.994,68   | 0        | 0,00     | 2,00     | 0%             | R\$ - | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 9.994,68   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 5.8                        | 94570  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019                                                                                           | M2 | 193,15   | R\$ 437,84   | R\$ 84.568,80  | 15,00    | 108      | 123,00   | 70,15          | 64%   | R\$ 6.567,60  | R\$ 47.286,72  | R\$ 30.714,48  | R\$ 53.854,32  | R\$ -          | R\$ 53.854,32  | R\$ -          | R\$ 53.854,32  |
| 5.9                        | 94559  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVELY VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019                                                                                                         | M2 | 11,56    | R\$ 1.006,70 | R\$ 11.637,45  | 5,00     | 0        | 5,00     | 6,56           | 43%   | R\$ 5.033,50  | R\$ -          | R\$ 6.603,95   | R\$ 5.033,50   | R\$ -          | R\$ 5.033,50   | R\$ -          | R\$ 5.033,50   |
| 6 COBERTURA                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                |          |          |          | R\$ 387.522,21 |       | R\$ 2.022,87  |                | R\$ 294.792,42 |                | R\$ 90.706,93  |                | R\$ 296.815,29 |                |
| 6.1                        | 92541  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019                                                                                                                                    | M2 | 2.262,12 | R\$ 65,77    | R\$ 148.779,63 | 2.262,12 | 2.262,12 | 0,00     | 100%           | R\$ - | R\$ -         | R\$ 148.779,63 | R\$ -          | R\$ 148.779,63 | R\$ -          | R\$ 148.779,63 | R\$ -          | R\$ 148.779,63 |
| 6.2                        | C2460  | TESOURA EM MASSARANDUBA C/ ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 243,60   | R\$ 153,38   | R\$ 37.363,37  | 243,6    | 243,60   | 0,00     | 100%           | R\$ - | R\$ -         | R\$ 37.363,37  | R\$ -          | R\$ 37.363,37  | R\$ -          | R\$ 37.363,37  | R\$ -          | R\$ 37.363,37  |
| 6.3                        | 94447  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 3 PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019                                                                                                                                                                               | M2 | 2.262,12 | R\$ 43,04    | R\$ 97.361,64  | 22,62    | 2239,499 | 2.262,12 | 0,00           | 100%  | R\$ 973,62    | R\$ 96.388,03  | R\$ -          | R\$ 97.361,64  | R\$ -          | R\$ 97.361,64  | R\$ -          | R\$ 97.361,64  |
| 6.4                        | C0388  | BERAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 301,70   | R\$ 35,76    | R\$ 10.788,79  | 301,7    | 301,70   | 0,00     | 100%           | R\$ - | R\$ -         | R\$ 10.788,79  | R\$ -          | R\$ 10.788,79  | R\$ -          | R\$ 10.788,79  | R\$ -          | R\$ 10.788,79  |
| 6.5                        | C0390  | BERAL E BICA EM TELHA C/ ONAL                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 301,70   | R\$ 35,76    | R\$ 10.788,79  | 64,49    | 90,51    | 155,00   | 146,70         | 51%   | R\$ 1.049,25  | R\$ 1.472,60   | R\$ 2.386,81   | R\$ 2.521,85   | R\$ -          | R\$ 2.521,85   | R\$ -          | R\$ 2.521,85   |
| 6.6                        | 96111  | FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017, PS                                                                                                                                                                                   | M2 | 1.135,22 | R\$ 77,80    | R\$ 88.320,12  | 0        | 0,00     | 1.135,22 | 0%             | R\$ - | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 88.320,12  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 7 REVESTIMENTOS            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                |          |          |          | R\$ 287.033,38 |       | R\$ 24.962,90 |                | R\$ 219.864,04 |                | R\$ 42.206,44  |                | R\$ 244.826,94 |                |

|                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                       |                |          |          |         |                                                                   |       |                |                |                |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------|----------------|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 7.1                                    | 87878  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022                                                                                                     | M2 | 4.550,18 | R\$ 5,61              | R\$ 25.526,51  | 4504,678 | 4504,68  | 45,50   | 99%                                                               | R\$ - | R\$ 25.271,24  | R\$ 255,27     | R\$ 25.271,24  |
| 7.2                                    | 87543  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MJH EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 | M2 | 767,53   | R\$ 28,60             | R\$ 21.951,36  | 759,8511 | 759,85   | 7,68    | 99%                                                               | R\$ - | R\$ 21.731,74  | R\$ 219,62     | R\$ 21.731,74  |
| 7.3                                    | 87792  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE Vãos), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022                                                        | M2 | 3.782,86 | R\$ 46,16             | R\$ 174.607,12 | 3744,824 | 3744,82  | 37,83   | 99%                                                               | R\$ - | R\$ 172.861,05 | R\$ 1.746,07   | R\$ 172.861,05 |
| 7.4                                    | 87273  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014                                                         | M2 | 767,53   | R\$ 84,82             | R\$ 64.948,39  | 295,00   | 0        | 295,00  | 472,53                                                            | 38%   | R\$ 24.962,90  | R\$ -          | R\$ 39.985,49  |
| <b>8 PISOS</b>                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | <b>R\$ 536.032,92</b> |                |          |          |         | <b>R\$ 33.448,71 R\$ 316.472,10 R\$ 186.112,12 R\$ 349.920,81</b> |       |                |                |                |
| 8.1                                    | 95241  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2018                                                                                                                                            | M2 | 1.637,81 | R\$ 43,32             | R\$ 70.949,93  | 11,32    | 1588,676 | 1600,00 | 37,81                                                             | 98%   | R\$ 490,57     | R\$ 68.821,43  | R\$ 1.637,93   |
| 8.2                                    | 87630  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2022                                                       | M2 | 135,36   | R\$ 52,09             | R\$ 7.050,90   | 11,71    | 108,288  | 120,00  | 15,36                                                             | 89%   | R\$ 610,08     | R\$ 5.640,72   | R\$ 800,10     |
| 8.3                                    | 87251  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014                                                                                                  | M2 | 135,36   | R\$ 80,88             | R\$ 10.947,92  | 68,00    | 0        | 68,00   | 67,36                                                             | 50%   | R\$ 5.499,84   | R\$ -          | R\$ 5.448,08   |
| 8.4                                    | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022               | M2 | 1.502,45 | R\$ 129,29            | R\$ 194.251,76 | 22,60    | 1472,401 | 1495,00 | 7,45                                                              | 100%  | R\$ 2.921,82   | R\$ 190.366,73 | R\$ 963,21     |
| 8.5                                    | 94991  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022                                                                                                          | M3 | 42,76    | R\$ 857,74            | R\$ 36.676,96  | 0,81     | 40,1944  | 41,00   | 1,76                                                              | 96%   | R\$ 691,00     | R\$ 34.476,34  | R\$ 1.509,62   |
| 8.6                                    | C2208  | SOLEIRA PRÉ-MOLDADA DE GRANILITE L = 15cm                                                                                                                                                                                                          | M  | 29,80    | R\$ 71,32             | R\$ 2.125,34   | 0        | 0,00     | 29,80   | 0%                                                                | R\$ - | R\$ -          | R\$ 2.125,34   | R\$ -          |
| 8.7                                    | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO. AF. 11/2020                                                                                                                       | M  | 193,35   | R\$ 151,25            | R\$ 29.244,19  | 30,00    | 113,5    | 143,50  | 49,85                                                             | 74%   | R\$ 4.537,50   | R\$ 17.166,88  | R\$ 7.539,81   |
| 8.8                                    | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF. 06/2016                              | M  | 166,60   | R\$ 54,68             | R\$ 9.109,69   | 65,00    | 0        | 65,00   | 101,60                                                            | 39%   | R\$ 3.554,20   | R\$ -          | R\$ 5.555,49   |
| 8.9                                    | 92396  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022                                                                                                                              | M2 | 2.262,12 | R\$ 77,66             | R\$ 175.676,24 | 195,00   | 0        | 195,00  | 2067,12                                                           | 9%    | R\$ 15.143,70  | R\$ -          | R\$ 160.532,54 |
| <b>9 INSTALAÇÕES</b>                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | <b>R\$ 404.513,62</b> |                |          |          |         | <b>R\$ 7.126,13 R\$ 194.161,88 R\$ 203.225,60 R\$ 201.288,01</b>  |       |                |                |                |
| <b>9.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | <b>R\$ 157.388,42</b> |                |          |          |         | <b>R\$ - R\$ 71.367,71 R\$ 86.219,70 R\$ 71.367,71</b>            |       |                |                |                |
| <b>9.1.1 TUBAGEM</b>                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | <b>R\$ 3.179,97</b>   |                |          |          |         | <b>R\$ - R\$ 3.179,96 R\$ - R\$ 3.179,96</b>                      |       |                |                |                |
| <b>9.1.1.1 FERRO MALEVEL CLASSE 10</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | <b>R\$ 52,56</b>      |                |          |          |         | <b>R\$ - R\$ 52,56 R\$ - R\$ 52,56</b>                            |       |                |                |                |
| 9.1.1.1.1                              | S12868 | Colar tomada pvc, com travas, saída com rosca, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligação predial de água                                                                                                                                       | un | 1,00     | R\$ 52,56             | R\$ 52,56      | 1        | 1,00     | 0,00    | 100%                                                              | R\$ - | R\$ 52,56      | R\$ -          | R\$ 52,56      |
| <b>9.1.1.2 METAIS</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | <b>R\$ 283,20</b>     |                |          |          |         | <b>R\$ - R\$ 283,20 R\$ - R\$ 283,20</b>                          |       |                |                |                |
| 9.1.1.2.1                              | 103039 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021                                                                                                                                                    | UN | 1,00     | R\$ 87,44             | R\$ 87,44      | 1        | 1,00     | 0,00    | 100%                                                              | R\$ - | R\$ 87,44      | R\$ -          | R\$ 87,44      |
| 9.1.1.2.2                              | 94497  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021                                                                                                                                                         | UN | 1,00     | R\$ 123,92            | R\$ 123,92     | 1        | 1,00     | 0,00    | 100%                                                              | R\$ - | R\$ 123,92     | R\$ -          | R\$ 123,92     |
| 9.1.1.2.3                              | 94495  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021                                                                                                                                                             | UN | 1,00     | R\$ 71,84             | R\$ 71,84      | 1        | 1,00     | 0,00    | 100%                                                              | R\$ - | R\$ 71,84      | R\$ -          | R\$ 71,84      |
| <b>9.1.1.3 PVC RÍGIDO ROSCÁVEL</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | <b>R\$ 41,90</b>      |                |          |          |         | <b>R\$ - R\$ 41,90 R\$ - R\$ 41,90</b>                            |       |                |                |                |
| 9.1.1.3.1                              | S01291 | Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" Rev. 01 - 10/2022                                                                                                                                                                                | un | 1,00     | R\$ 30,72             | R\$ 30,72      | 1        | 1,00     | 0,00    | 100%                                                              | R\$ - | R\$ 30,72      | R\$ -          | R\$ 30,72      |
| 9.1.1.3.2                              | S01213 | Tubo pvc rígido roscável d = 1"                                                                                                                                                                                                                    | m  | 0,28     | R\$ 39,92             | R\$ 11,18      | 0,28     | 0,28     | 0,00    | 100%                                                              | R\$ - | R\$ 11,18      | R\$ -          | R\$ 11,18      |
| <b>9.1.1.4 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          | <b>R\$ 2.802,31</b>   |                |          |          |         | <b>R\$ - R\$ 2.802,30 R\$ - R\$ 2.802,30</b>                      |       |                |                |                |
| 9.1.1.4.1                              | 89436  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                                   | UN | 2,00     | R\$ 8,62              | R\$ 17,24      | 2        | 2,00     | 0,00    | 100%                                                              | R\$ - | R\$ 17,24      | R\$ -          | R\$ 17,24      |
| 9.1.1.4.2                              | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,122, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                               | UN | 3,00     | R\$ 14,94             | R\$ 44,82      | 3        | 3,00     | 0,00    | 100%                                                              | R\$ - | R\$ 44,82      | R\$ -          | R\$ 44,82      |
| 9.1.1.4.3                              | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                                                         | UN | 1,00     | R\$ 13,61             | R\$ 13,61      | 1        | 1,00     | 0,00    | 100%                                                              | R\$ - | R\$ 13,61      | R\$ -          | R\$ 13,61      |
| 9.1.1.4.4                              | 103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                                                                       | UN | 2,00     | R\$ 24,00             | R\$ 48,00      | 2        | 2,00     | 0,00    | 100%                                                              | R\$ - | R\$ 48,00      | R\$ -          | R\$ 48,00      |
| 9.1.1.4.5                              | 89408  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                                                                       | UN | 1,00     | R\$ 8,82              | R\$ 8,82       | 1        | 1,00     | 0,00    | 100%                                                              | R\$ - | R\$ 8,82       | R\$ -          | R\$ 8,82       |
| 9.1.1.4.6                              | 89413  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                                                                       | UN | 4,00     | R\$ 12,72             | R\$ 50,88      | 4        | 4,00     | 0,00    | 100%                                                              | R\$ - | R\$ 50,88      | R\$ -          | R\$ 50,88      |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PI |                    |                                                                                                                                                                          |    |        |            |               |       |        |      |      |     |   |               |     |   |               |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|---------------|-------|--------|------|------|-----|---|---------------|-----|---|---------------|
| CNPJ: 06.504.810/0001-42               |                    |                                                                                                                                                                          |    |        |            |               |       |        |      |      |     |   |               |     |   |               |
| 9.1.14.7                               | 103985             | JELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                              | UN | 3,00   | R\$ 20,79  | R\$ 62,37     | 3     | 3,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 62,37     | R\$ | - | R\$ 62,37     |
| 9.1.14.6                               | 89402              | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                        | M  | 1,46   | R\$ 13,43  | R\$ 19,61     | 1,46  | 1,46   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 19,61     | R\$ | - | R\$ 19,61     |
| 9.1.14.9                               | 89401              | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                        | M  | 0,85   | R\$ 21,40  | R\$ 18,19     | 0,85  | 0,85   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 18,19     | R\$ | - | R\$ 18,19     |
| 9.1.14.10                              | 103979             | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                        | M  | 73,31  | R\$ 33,92  | R\$ 2.486,68  | 73,31 | 73,31  | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 2.486,68  | R\$ | - | R\$ 2.486,68  |
| 9.1.14.11                              | 104004             | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                          | UN | 1,00   | R\$ 32,09  | R\$ 32,09     | 1     | 1,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 32,09     | R\$ | - | R\$ 32,09     |
| 9.1.2                                  | ESGOTO             |                                                                                                                                                                          |    |        |            | R\$ 52.088,74 |       |        |      |      | R\$ | - | R\$ 32.795,92 | R\$ | - | R\$ 19.692,82 |
| 9.1.2.1                                | CAIXAS DE PASSAGEM |                                                                                                                                                                          |    |        |            | R\$ 5.257,99  |       |        |      |      | R\$ | - | R\$ 4.779,90  | R\$ | - | R\$ 477,99    |
| 9.1.2.1.1                              | 081827             | AGETO CAIXA DE AREIA 80X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA P CIVIL                                                                                                            | UN | 11,00  | R\$ 477,99 | R\$ 5.257,99  | 10    | 10,00  | 1,00 | 91%  | R\$ | - | R\$ 4.779,90  | R\$ | - | R\$ 477,99    |
| 9.1.2.2                                | PVC ACESSÓRIOS     |                                                                                                                                                                          |    |        |            | R\$ 2.998,91  |       |        |      |      | R\$ | - | R\$ 2.998,91  | R\$ | - | R\$ 2.998,91  |
| 9.1.2.2.1                              | 104323             | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022   | UN | 12,00  | R\$ 70,84  | R\$ 850,08    | 12    | 12,00  | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 850,08    | R\$ | - | R\$ 850,08    |
| 9.1.2.2.2                              | 104322             | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022                      | UN | 4,00   | R\$ 17,43  | R\$ 69,72     | 4     | 4,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 69,72     | R\$ | - | R\$ 69,72     |
| 9.1.2.2.3                              | 503672             | Cabo para trabalho em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento lizo, ou ser                                                                                            | UN | 22,00  | R\$ 46,09  | R\$ 1.013,98  | 22    | 22,00  | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 1.013,98  | R\$ | - | R\$ 1.013,98  |
| 9.1.2.2.4                              | 503671             | Cabo para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento corado, ou ser                                                                                   | UN | 1,00   | R\$ 60,65  | R\$ 60,65     | 1     | 1,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 60,65     | R\$ | - | R\$ 60,65     |
| 9.1.2.2.5                              | 503671             | Valvula em PVC para lavatorio, cabo ou mistido, acabamento corado, ASTRA VL-11" com tampa, ladre e curto completo) ou ser                                                | UN | 22,00  | R\$ 25,56  | R\$ 562,32    | 22    | 22,00  | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 562,32    | R\$ | - | R\$ 562,32    |
| 9.1.2.2.6                              | 503671             | Valvula em PVC para pia de cozinha, acabamento corado, ASTRA VL72, ou ser                                                                                                | UN | 1,00   | R\$ 42,16  | R\$ 42,16     | 1     | 1,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 42,16     | R\$ | - | R\$ 42,16     |
| 9.1.2.3                                | PVC ESGOTO         |                                                                                                                                                                          |    |        |            | R\$ 22.108,26 |       |        |      |      | R\$ | - | R\$ 22.108,26 | R\$ | - | R\$ 22.108,26 |
| 9.1.2.3.1                              | 89546              | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAINHAMENTO. AF. 09/2022                          | UN | 1,00   | R\$ 13,37  | R\$ 13,37     | 1     | 1,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 13,37     | R\$ | - | R\$ 13,37     |
| 9.1.2.3.2                              | 501537             | Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm, 10/2022                                                                                                            | UN | 2,00   | R\$ 48,34  | R\$ 96,68     | 2     | 2,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 96,68     | R\$ | - | R\$ 96,68     |
| 9.1.2.3.3                              | 501543             | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 10/2022                                                                                                        | UN | 1,00   | R\$ 17,52  | R\$ 17,52     | 1     | 1,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 17,52     | R\$ | - | R\$ 17,52     |
| 9.1.2.3.4                              | 081701             | AGETO CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM                                                                                                                                      | UN | 29,00  | R\$ 15,19  | R\$ 440,51    | 29    | 29,00  | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 440,51    | R\$ | - | R\$ 440,51    |
| 9.1.2.3.5                              | 89746              | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022 | UN | 23,00  | R\$ 50,29  | R\$ 1.156,67  | 23    | 23,00  | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 1.156,67  | R\$ | - | R\$ 1.156,67  |
| 9.1.2.3.6                              | 89728              | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022  | UN | 26,00  | R\$ 14,21  | R\$ 369,46    | 26    | 26,00  | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 369,46    | R\$ | - | R\$ 369,46    |
| 9.1.2.3.7                              | 89746              | JELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022       | UN | 3,00   | R\$ 33,27  | R\$ 99,81     | 3     | 3,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 99,81     | R\$ | - | R\$ 99,81     |
| 9.1.2.3.8                              | 89732              | JELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022        | UN | 2,00   | R\$ 18,11  | R\$ 36,22     | 2     | 2,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 36,22     | R\$ | - | R\$ 36,22     |
| 9.1.2.3.9                              | 89746              | JELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022       | UN | 2,00   | R\$ 32,27  | R\$ 64,54     | 2     | 2,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 64,54     | R\$ | - | R\$ 64,54     |
| 9.1.2.3.10                             | 89728              | JELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022        | UN | 2,00   | R\$ 10,71  | R\$ 21,42     | 2     | 2,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 21,42     | R\$ | - | R\$ 21,42     |
| 9.1.2.3.11                             | 89731              | JELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022        | UN | 4,00   | R\$ 17,24  | R\$ 68,96     | 4     | 4,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 68,96     | R\$ | - | R\$ 68,96     |
| 9.1.2.3.12                             | 501672             | balcão de 90° com bolso para anel, em pvc rígido d anel, para esgoto secundário, diâm = 40mm                                                                             | un | 22,00  | R\$ 17,92  | R\$ 394,24    | 22    | 22,00  | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 394,24    | R\$ | - | R\$ 394,24    |
| 9.1.2.3.13                             | 501569             | Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm                                                                                         | un | 6,00   | R\$ 54,65  | R\$ 327,90    | 6     | 6,00   | 0,05 | 100% | R\$ | - | R\$ 327,90    | R\$ | - | R\$ 327,90    |
| 9.1.2.3.14                             | 89895              | LJVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022                   | UN | 11,00  | R\$ 22,02  | R\$ 242,22    | 11    | 11,00  | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 242,22    | R\$ | - | R\$ 242,22    |
| 9.1.2.3.15                             | 501656             | Redução acrílica em pvc rígido d anel, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm                                                                                           | un | 4,00   | R\$ 25,29  | R\$ 101,16    | 4     | 4,00   | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 101,16    | R\$ | - | R\$ 101,16    |
| 9.1.2.3.16                             | 89714              | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                  | M  | 163,60 | R\$ 40,68  | R\$ 6.655,25  | 163,6 | 163,60 | 0,00 | 100% | R\$ | - | R\$ 6.655,25  | R\$ | - | R\$ 6.655,25  |

|                                     |                      |                                                                                                                                                                       |    |        |                      |              |       |        |       |      |              |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------------|-------|--------|-------|------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.2.31.7                            | 89712                | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022                                 | M  | 12,30  | R\$ 29,21            | R\$ 359,28   | 12,3  | 12,30  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 359,28           | R\$ -                | R\$ 359,28           |
| 1.2.31.8                            | 89849                | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022                                          | M  | 151,50 | R\$ 64,61            | R\$ 9.788,42 | 151,5 | 151,50 | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 9.788,42         | R\$ -                | R\$ 9.788,42         |
| 1.2.31.9                            | 89711                | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022                                 | M  | 40,89  | R\$ 22,62            | R\$ 924,93   | 40,89 | 40,89  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 924,93           | R\$ -                | R\$ 924,93           |
| 1.2.32.0                            | 89796                | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022           | UN | 16,00  | R\$ 51,12            | R\$ 817,92   | 16    | 16,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 817,92           | R\$ -                | R\$ 817,92           |
| 1.2.32.1                            | 082233 AGETO P CIVIL | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM                                                                                                                                     | UN | 1,00   | R\$ 55,30            | R\$ 55,30    | 1     | 1,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 55,30            | R\$ -                | R\$ 55,30            |
| 1.2.32.2                            | 89784                | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 08/2022             | UN | 2,00   | R\$ 28,24            | R\$ 56,48    | 2     | 2,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 56,48            | R\$ -                | R\$ 56,48            |
| <b>1.2.4 VENTILAÇÃO</b>             |                      |                                                                                                                                                                       |    |        | <b>R\$ 3.218,85</b>  |              |       |        |       |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 3.218,85</b>  | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 3.218,85</b>  |
| <b>1.2.4.1 PVC ESGOTO</b>           |                      |                                                                                                                                                                       |    |        | <b>R\$ 3.218,85</b>  |              |       |        |       |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 3.218,85</b>  | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 3.218,85</b>  |
| 1.2.4.1.1                           | SO1542               | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01 - 10/2022                                                                                                | un | 12,00  | R\$ 17,52            | R\$ 210,24   | 12    | 12,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 210,24           | R\$ -                | R\$ 210,24           |
| 1.2.4.1.2                           | SO1544               | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 75mm Rev 01 - 10/2022                                                                                                  | un | 4,00   | R\$ 37,75            | R\$ 151,00   | 4     | 4,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 151,00           | R\$ -                | R\$ 151,00           |
| 1.2.4.1.3                           | 89802                | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022          | UN | 4,00   | R\$ 13,04            | R\$ 52,16    | 4     | 4,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 52,16            | R\$ -                | R\$ 52,16            |
| 1.2.4.1.4                           | 89801                | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022          | UN | 10,00  | R\$ 12,17            | R\$ 121,70   | 10    | 10,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 121,70           | R\$ -                | R\$ 121,70           |
| 1.2.4.1.5                           | 89805                | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022          | UN | 4,00   | R\$ 24,58            | R\$ 98,32    | 4     | 4,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 98,32            | R\$ -                | R\$ 98,32            |
| 1.2.4.1.6                           | 89814                | LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022          | UN | 12,00  | R\$ 21,43            | R\$ 257,16   | 12    | 12,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 257,16           | R\$ -                | R\$ 257,16           |
| 1.2.4.1.7                           | 89819                | LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022          | UN | 4,00   | R\$ 29,18            | R\$ 116,72   | 4     | 4,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 116,72           | R\$ -                | R\$ 116,72           |
| 1.2.4.1.8                           | SO1594               | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável para esgoto sanitário, diâm = 50mm                                                                                      | un | 12,00  | R\$ 15,52            | R\$ 186,24   | 12    | 12,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 186,24           | R\$ -                | R\$ 186,24           |
| 1.2.4.1.9                           | SO1594               | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável para esgoto sanitário, diâm = 75mm                                                                                      | un | 4,00   | R\$ 25,74            | R\$ 102,96   | 4     | 4,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 102,96           | R\$ -                | R\$ 102,96           |
| 1.2.4.1.10                          | 89798                | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022                                      | M  | 62,38  | R\$ 15,69            | R\$ 978,74   | 62,38 | 62,38  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 978,74           | R\$ -                | R\$ 978,74           |
| 1.2.4.1.11                          | 89799                | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022                                      | M  | 21,93  | R\$ 25,34            | R\$ 555,71   | 21,93 | 21,93  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 555,71           | R\$ -                | R\$ 555,71           |
| 1.2.4.1.12                          | 89829                | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022                  | UN | 4,00   | R\$ 43,25            | R\$ 173,00   | 4     | 4,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 173,00           | R\$ -                | R\$ 173,00           |
| 1.2.4.1.13                          | 89825                | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022                  | UN | 10,00  | R\$ 21,49            | R\$ 214,90   | 10    | 10,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 214,90           | R\$ -                | R\$ 214,90           |
| <b>1.2.5 UNIDADES DE TRATAMENTO</b> |                      |                                                                                                                                                                       |    |        | <b>R\$ 19.124,83</b> |              |       |        |       |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 19.124,83</b> | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 19.124,83</b> |
| 1.2.5.1                             | 89054                | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL. 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES) AF. 12/2020, PA.   | UN | 1,00   | R\$ 5.493,17         | R\$ 5.493,17 | 0     | 0,00   | 1,00  | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 5.493,17         | R\$ -                |
| 1.2.5.2                             | 89060                | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTL. 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES) AF. 12/2020, PA. | UN | 1,00   | R\$ 7.134,48         | R\$ 7.134,48 | 0     | 0,00   | 1,00  | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 7.134,48         | R\$ -                |
| 1.2.5.3                             | 89064                | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES) AF. 12/2020, PA.   | UN | 1,00   | R\$ 6.497,18         | R\$ 6.497,18 | 0     | 0,00   | 1,00  | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 6.497,18         | R\$ -                |
| <b>1.2.6 ÁGUA FRIA</b>              |                      |                                                                                                                                                                       |    |        | <b>R\$ 62.344,77</b> |              |       |        |       |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 35.491,80</b> | <b>R\$ 26.852,95</b> | <b>R\$ 35.491,80</b> |
| <b>1.2.6.1 APARELHO</b>             |                      |                                                                                                                                                                       |    |        | <b>R\$ 28.390,90</b> |              |       |        |       |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 28.390,90</b> | <b>R\$ -</b>         |
| 1.2.6.1.1                           | SO2022               | Chuveiro simples de plástico (harc ref 1980 ou similar), cl. 1, resista de pressão de 200.                                                                            | un | 4,00   | R\$ 75,64            | R\$ 302,56   | 0     | 0,00   | 4,00  | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 302,56           | R\$ -                |
| 1.2.6.1.2                           | SO8211               | Boxe higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar.                                                                                           | un | 16,00  | R\$ 359,95           | R\$ 5.759,20 | 0     | 0,00   | 16,00 | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 5.759,20         | R\$ -                |
| 1.2.6.1.3                           | SO2092               | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar.                                                                                                          | un | 1,00   | R\$ 84,34            | R\$ 84,34    | 0     | 0,00   | 1,00  | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 84,34            | R\$ -                |
| 1.2.6.1.4                           | 89911                | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020                                          | UN | 1,00   | R\$ 103,29           | R\$ 103,29   | 0     | 0,00   | 1,00  | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 103,29           | R\$ -                |
| 1.2.6.1.5                           | 89906                | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020                                                        | UN | 22,00  | R\$ 88,28            | R\$ 1.942,16 | 0     | 0,00   | 22,00 | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 1.942,16         | R\$ -                |
| 1.2.6.1.6                           | 89031                | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020              | UN | 15,00  | R\$ 627,73           | R\$ 9.415,95 | 0     | 0,00   | 15,00 | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 9.415,95         | R\$ -                |

|            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               |                      |        |        |       |      |              |                      |                      |                      |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|----------------------|--------|--------|-------|------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9.1.3.1.7  | 502070                                  | Não sanitário convencional, linha rampa PB, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e 100909.000000 | un | 4,00   | R\$ 695,75    | R\$ 2.783,00         | 0      | 0,00   | 4,00  | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 2.783,00         | R\$ -                |
| 9.1.3.2    | <b>METAS</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               | <b>R\$ 5.266,97</b>  |        |        |       |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 5.266,97</b>  | <b>R\$ -</b>         |
| 9.1.3.2.1  | 94499                                   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                            | UN | 1,00   | R\$ 342,57    | R\$ 342,57           | 0      | 0,00   | 1,00  | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 342,57           | R\$ -                |
| 9.1.3.2.2  | 94497                                   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                            | UN | 2,00   | R\$ 123,92    | R\$ 247,84           | 0      | 0,00   | 2,00  | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 247,84           | R\$ -                |
| 9.1.3.2.3  | 89987                                   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                           | UN | 10,00  | R\$ 110,44    | R\$ 1.104,40         | 0      | 0,00   | 10,00 | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 1.104,40         | R\$ -                |
| 9.1.3.2.4  | 89985                                   | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                          | UN | 4,00   | R\$ 104,79    | R\$ 419,16           | 0      | 0,00   | 4,00  | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 419,16           | R\$ -                |
| 9.1.3.2.5  | S01472                                  | Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")                                                                                                                                                                                           | un | 6,00   | R\$ 525,50    | R\$ 3.153,00         | 0      | 0,00   | 6,00  | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 3.153,00         | R\$ -                |
| 9.1.3.3    | <b>PVC ACESSÓRIOS</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               | <b>R\$ 981,17</b>    |        |        |       |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 981,17</b>    | <b>R\$ -</b>         |
| 9.1.3.3.1  | S03696                                  | Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm ou similar                                                                                                                                                                                  | un | 15,00  | R\$ 50,96     | R\$ 764,25           | 0      | 0,00   | 15,00 | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 764,25           | R\$ -                |
| 9.1.3.3.2  | S03699                                  | Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar                                                                                                                                                                         | un | 22,00  | R\$ 9,86      | R\$ 216,92           | 0      | 0,00   | 22,00 | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 216,92           | R\$ -                |
| 9.1.3.4    | <b>PVC MISTO SOLDÁVEL</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               | <b>R\$ 224,31</b>    |        |        |       |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 224,31</b>    | <b>R\$ -</b>         |
| 9.1.3.4.1  | S01143                                  | Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro 25 x 20mm                                                                                                                                                                              | un | 15,00  | R\$ 12,17     | R\$ 182,55           | 0      | 0,00   | 15,00 | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 182,55           | R\$ -                |
| 9.1.3.4.2  | S01210                                  | Lua de pvc soldável e chosca, marrom d = 25mm/3/4"                                                                                                                                                                                                   | un | 4,00   | R\$ 10,44     | R\$ 41,76            | 0      | 0,00   | 4,00  | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 41,76            | R\$ -                |
| 9.1.3.5    | <b>PVC RÍGIDO SOLDÁVEL</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               | <b>R\$ 13.926,21</b> |        |        |       |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 13.926,21</b> | <b>R\$ -</b>         |
| 9.1.3.5.1  | 052139                                  | ADAPTADOR PVC CURTO SOLDÁVEL BOLSAROSCA 995 - 250mm/1"                                                                                                                                                                                               | UN | 24,00  | R\$ 26,82     | R\$ 643,68           | 24     | 24,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 643,68           | R\$ -                | R\$ 643,68           |
| 9.1.3.5.2  | 104001                                  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                 | UN | 10,00  | R\$ 14,94     | R\$ 149,40           | 10     | 10,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 149,40           | R\$ -                | R\$ 149,40           |
| 9.1.3.5.3  | 89613                                   | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2", INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                               | UN | 2,00   | R\$ 35,45     | R\$ 70,90            | 2      | 2,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 70,90            | R\$ -                | R\$ 70,90            |
| 9.1.3.5.4  | 103999                                  | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                            | UN | 8,00   | R\$ 13,61     | R\$ 108,88           | 8      | 8,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 108,88           | R\$ -                | R\$ 108,88           |
| 9.1.3.5.5  | 103972                                  | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                          | UN | 10,00  | R\$ 33,83     | R\$ 338,30           | 10     | 10,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 338,30           | R\$ -                | R\$ 338,30           |
| 9.1.3.5.6  | 89409                                   | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                          | UN | 4,00   | R\$ 9,82      | R\$ 39,28            | 4      | 4,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 39,28            | R\$ -                | R\$ 39,28            |
| 9.1.3.5.7  | 89408                                   | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                          | UN | 45,00  | R\$ 8,82      | R\$ 396,90           | 45     | 45,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 396,90           | R\$ -                | R\$ 396,90           |
| 9.1.3.5.8  | 103984                                  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                          | UN | 16,00  | R\$ 20,79     | R\$ 332,64           | 16     | 16,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 332,64           | R\$ -                | R\$ 332,64           |
| 9.1.3.5.9  | 89513                                   | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                        | UN | 2,00   | R\$ 124,52    | R\$ 249,04           | 2      | 2,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 249,04           | R\$ -                | R\$ 249,04           |
| 9.1.3.5.10 | 89402                                   | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                     | M  | 107,01 | R\$ 13,43     | R\$ 1.437,14         | 107,01 | 107,01 | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 1.437,14         | R\$ -                | R\$ 1.437,14         |
| 9.1.3.5.11 | 103979                                  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                     | M  | 40,33  | R\$ 33,92     | R\$ 1.367,99         | 40,33  | 40,33  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 1.367,99         | R\$ -                | R\$ 1.367,99         |
| 9.1.3.5.12 | 89451                                   | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                                   | M  | 122,39 | R\$ 58,98     | R\$ 7.218,56         | 122,39 | 122,39 | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 7.218,56         | R\$ -                | R\$ 7.218,56         |
| 9.1.3.5.13 | 89440                                   | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                       | UN | 33,00  | R\$ 12,31     | R\$ 406,23           | 33     | 33,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 406,23           | R\$ -                | R\$ 406,23           |
| 9.1.3.5.14 | 89629                                   | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                                     | UN | 9,00   | R\$ 94,78     | R\$ 853,02           | 9      | 9,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 853,02           | R\$ -                | R\$ 853,02           |
| 9.1.3.5.15 | S01186                                  | Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro 50 x 25mm                                                                                                                                                                                  | un | 5,00   | R\$ 29,58     | R\$ 147,90           | 5      | 5,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 147,90           | R\$ -                | R\$ 147,90           |
| 9.1.3.5.16 | S01183                                  | Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro 75 x 50mm                                                                                                                                                                                  | un | 2,00   | R\$ 83,17     | R\$ 166,34           | 2      | 2,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 166,34           | R\$ -                | R\$ 166,34           |
| 9.1.3.6    | <b>PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               | <b>R\$ 822,93</b>    |        |        |       |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 822,93</b>    | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 822,93</b>    |
| 9.1.3.6.1  | 89366                                   | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                   | UN | 5,00   | R\$ 18,33     | R\$ 91,65            | 5      | 5,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 91,65            | R\$ -                | R\$ 91,65            |
| 9.1.3.6.2  | 90373                                   | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                   | UN | 27,00  | R\$ 14,39     | R\$ 388,53           | 27     | 27,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 388,53           | R\$ -                | R\$ 388,53           |
| 9.1.3.6.3  | S04965                                  | Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, diâmetro 25 x 1/2"                                                                                                                                                               | un | 15,00  | R\$ 22,85     | R\$ 342,75           | 15     | 15,00  | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 342,75           | R\$ -                | R\$ 342,75           |
| 9.1.3.7    | <b>RESERVATÓRIO CILÍNDRICO</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               | <b>R\$ 20.733,07</b> |        |        |       |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 20.733,07</b> | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 20.733,07</b> |
| 9.1.3.7.1  | S01433                                  | Canis d'água em fibra de vidro - instalado, sem estrutura de suporte cap. 15.000 litros Rev.01 - 10/2022                                                                                                                                             | un | 1,00   | R\$ 8.613,07  | R\$ 8.613,07         | 1      | 1,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 8.613,07         | R\$ -                | R\$ 8.613,07         |
| 9.1.3.7.2  | CM32                                    | BASE EM CONCRETO ARMADO PARA 15.000 LTS (03 PLÁSTICOS E UM DISCO) COM 5,0 M DE ALTURA E FUNDACÕES                                                                                                                                                    | un | 1,00   | R\$ 12.119,62 | R\$ 12.119,62        | 1      | 1,00   | 0,00  | 100% | R\$ -        | R\$ 12.119,62        | R\$ -                | R\$ 12.119,62        |
| 9.1.4      | <b>LOUÇAS E BANCADAS</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |               | <b>R\$ 29.253,74</b> |        |        |       |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 29.253,74</b> | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 29.253,74</b> |
| 9.1.4.1    | 86901                                   | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                               | UN | 15,00  | R\$ 188,47    | R\$ 2.827,05         | 0      | 0,00   | 15,00 | 0%   | R\$ -        | R\$ -                | R\$ 2.827,05         | R\$ -                |

|                                                      |                      |                                                                                                                                                                                    |    |        |               |                       |     |        |        |      |                     |                       |                      |                       |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|-----------------------|-----|--------|--------|------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 9.1.4.2                                              | 100852               | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                              | UN | 1,00   | R\$ 257,52    | R\$ 257,52            | 0   | 0,00   | 1,00   | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 257,52           | R\$ -                 |
| 9.1.4.3                                              | 86903                | LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                 | UN | 7,00   | R\$ 443,69    | R\$ 3.105,83          | 0   | 0,00   | 7,00   | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 3.105,83         | R\$ -                 |
| 9.1.4.4                                              | 100866               | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                               | UN | 16,00  | R\$ 393,61    | R\$ 6.297,76          | 0   | 0,00   | 16,00  | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 6.297,76         | R\$ -                 |
| 9.1.4.5                                              | 95544                | PAPEL EIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                     | UN | 19,00  | R\$ 91,49     | R\$ 1.738,31          | 0   | 0,00   | 19,00  | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 1.738,31         | R\$ -                 |
| 9.1.4.6                                              | 95543                | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                     | UN | 3,00   | R\$ 117,45    | R\$ 352,35            | 0   | 0,00   | 3,00   | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 352,35           | R\$ -                 |
| 9.1.4.7                                              | 95545                | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                              | UN | 2,00   | R\$ 89,45     | R\$ 178,90            | 0   | 0,00   | 2,00   | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 178,90           | R\$ -                 |
| 9.1.4.8                                              | 85005                | ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA                                                                                                              | M2 | 13,68  | R\$ 641,18    | R\$ 8.771,34          | 0   | 0,00   | 13,68  | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 8.771,34         | R\$ -                 |
| 9.1.4.9                                              | 95547                | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020                                                            | UN | 10,00  | R\$ 61,50     | R\$ 615,00            | 0   | 0,00   | 10,00  | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 615,00           | R\$ -                 |
| 9.1.4.1                                              | 0                    | S10759 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm                                                                                                                                   | m2 | 8,00   | R\$ 566,32    | R\$ 4.530,56          | 0   | 0,00   | 8,00   | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 4.530,56         | R\$ -                 |
| 9.1.4.1                                              | 1                    | 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                              | UN | 8,00   | R\$ 72,39     | R\$ 579,12            | 0   | 0,00   | 8,00   | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 579,12           | R\$ -                 |
| <b>9.1.5. CLIMATIZAÇÃO</b>                           |                      |                                                                                                                                                                                    |    |        |               | <b>R\$ 10.497,20</b>  |     |        |        |      | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 10.497,19</b> | <b>R\$ -</b>          |
| <b>9.1.5.1. EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO</b>         |                      |                                                                                                                                                                                    |    |        |               | <b>R\$ 1.792,00</b>   |     |        |        |      | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 1.792,00</b>  | <b>R\$ -</b>          |
| 9.1.5.1.                                             | 070340               | CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO 1 - SRC, INFERIOR DE PLAST                                                                                                              | UN | 35,00  | R\$ 51,20     | R\$ 1.792,00          | 0   | 0,00   | 35,00  | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 1.792,00         | R\$ -                 |
| <b>9.1.5.2. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL</b>                  |                      |                                                                                                                                                                                    |    |        |               | <b>R\$ 4.042,85</b>   |     |        |        |      | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 4.042,85</b>  | <b>R\$ -</b>          |
| 9.1.5.2.                                             | 1                    | 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                 | UN | 105,00 | R\$ 12,72     | R\$ 1.335,60          | 0   | 0,00   | 105,00 | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 1.335,60         | R\$ -                 |
| 9.1.5.2.                                             | 2                    | 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                          | M  | 205,25 | R\$ 13,19     | R\$ 2.707,25          | 0   | 0,00   | 205,25 | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 2.707,25         | R\$ -                 |
| <b>9.1.5.3. SEGMENTO DE DUTO</b>                     |                      |                                                                                                                                                                                    |    |        |               | <b>R\$ 4.662,35</b>   |     |        |        |      | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 4.662,34</b>  | <b>R\$ -</b>          |
| 9.1.5.3.                                             | 1                    | 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                            | M  | 1,38   | R\$ 5,46      | R\$ 7,53              | 0   | 0,00   | 1,38   | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 7,53             | R\$ -                 |
| 9.1.5.3.                                             | 2                    | 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                              | M  | 26,90  | R\$ 8,05      | R\$ 216,55            | 0   | 0,00   | 26,90  | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 216,55           | R\$ -                 |
| 9.1.5.3.                                             | 3                    | 97329 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015   | M  | 1,38   | R\$ 78,75     | R\$ 108,68            | 0   | 0,00   | 1,38   | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 108,68           | R\$ -                 |
| 9.1.5.3.                                             | 4                    | 97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015     | M  | 1,38   | R\$ 35,89     | R\$ 49,53             | 0   | 0,00   | 1,38   | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 49,53            | R\$ -                 |
| 9.1.5.3.                                             | 5                    | 97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015   | M  | 26,90  | R\$ 62,95     | R\$ 1.693,36          | 0   | 0,00   | 26,90  | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 1.693,36         | R\$ -                 |
| 9.1.5.3.                                             | 6                    | 97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015   | M  | 26,90  | R\$ 96,16     | R\$ 2.586,70          | 0   | 0,00   | 26,90  | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 2.586,70         | R\$ -                 |
| <b>9.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA-SUBESTAÇÃO 112,5 KVA</b> |                      |                                                                                                                                                                                    |    |        |               | <b>R\$ 45.646,88</b>  |     |        |        |      | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ 10.229,08</b>  | <b>R\$ 38.419,80</b> | <b>R\$ 10.229,08</b>  |
| 9.2.1                                                | COM-2525             | DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO                                                                                                                                                     | UN | 1,00   | R\$ 447,75    | R\$ 447,75            | 1   | 1,00   | 0,00   | 100% | R\$ -               | R\$ 447,75            | R\$ -                | R\$ 447,75            |
| 9.2.2                                                | COM-2787             | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                          | UN | 1,00   | R\$ 2.593,51  | R\$ 2.593,51          | 1   | 1,00   | 0,00   | 100% | R\$ -               | R\$ 2.593,51          | R\$ -                | R\$ 2.593,51          |
| 9.2.3                                                | COM-7608             | INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MÊDIA TENSÃO 13,8KV TIPO N3 T, PARA-RAIOS DE MT E ATERRAMENTO                                                                            | un | 1,00   | R\$ 6.175,40  | R\$ 6.175,40          | 1   | 1,00   | 0,00   | 100% | R\$ -               | R\$ 6.175,40          | R\$ -                | R\$ 6.175,40          |
| 9.2.4                                                | COM-1340             | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE - (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)                                                                          | un | 1,00   | R\$ 1.012,42  | R\$ 1.012,42          | 1   | 1,00   | 0,00   | 100% | R\$ -               | R\$ 1.012,42          | R\$ -                | R\$ 1.012,42          |
| 9.2.5                                                | 102105               | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUI SUORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020 | UN | 1,00   | R\$ 28.660,48 | R\$ 28.660,48         | 0   | 0,00   | 1,00   | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 28.660,48        | R\$ -                 |
| 9.2.6                                                | COM-24526            | COM - INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA 1P, TRAFÓ DE 112,5KVA                                                                                                        | un | 1,00   | R\$ 9.759,32  | R\$ 9.759,32          | 0   | 0,00   | 1,00   | 0%   | R\$ -               | R\$ -                 | R\$ 9.759,32         | R\$ -                 |
| <b>9.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNAS</b>         |                      |                                                                                                                                                                                    |    |        |               | <b>R\$ 196.280,32</b> |     |        |        |      | <b>R\$ 7.126,13</b> | <b>R\$ 112.565,09</b> | <b>R\$ 78.599,10</b> | <b>R\$ 119.681,22</b> |
| <b>9.3.1. ACESSÓRIOS</b>                             |                      |                                                                                                                                                                                    |    |        |               | <b>R\$ 197,99</b>     |     |        |        |      | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ 197,99</b>     | <b>R\$ -</b>         | <b>R\$ 197,99</b>     |
| 9.3.1.1                                              | S12463               | Bucha com anel em liga especial zamak p/eletróduto 50mm, 4x2"                                                                                                                      | un | 1,00   | R\$ 12,37     | R\$ 12,37             | 1   | 1,00   | 0,00   | 100% | R\$ -               | R\$ 12,37             | R\$ -                | R\$ 12,37             |
| 9.3.1.2                                              | S01260               | Corda de 90º de pvc rígido rosca/del diâm = 2" - Rev 01_10/2022                                                                                                                    | un | 1,00   | R\$ 116,91    | R\$ 116,91            | 1   | 1,00   | 0,00   | 100% | R\$ -               | R\$ 116,91            | R\$ -                | R\$ 116,91            |
| 9.3.1.3                                              | 052604 SRC           | LUIVA PVC ROSCA DIAM 2"                                                                                                                                                            | un | 1,00   | R\$ 48,01     | R\$ 48,01             | 1   | 1,00   | 0,00   | 100% | R\$ -               | R\$ 48,01             | R\$ -                | R\$ 48,01             |
| 9.3.1.4                                              | S00704               | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl = 1,80 valem ou similar)                                                                                                  | un | 3,00   | R\$ 4,43      | R\$ 13,29             | 3   | 3,00   | 0,00   | 100% | R\$ -               | R\$ 13,29             | R\$ -                | R\$ 13,29             |
| 9.3.1.5                                              | 070392 AGETO P CIVIL | BUCHA DE NYLON S-8                                                                                                                                                                 | un | 6,00   | R\$ 0,84      | R\$ 5,04              | 6   | 6,00   | 0,00   | 100% | R\$ -               | R\$ 5,04              | R\$ -                | R\$ 5,04              |
| 9.3.1.6                                              | S00344               | Bucha com anel em liga especial zamak p/eletróduto 25mm, 4x1"                                                                                                                      | un | 1,00   | R\$ 1,97      | R\$ 1,97              | 1   | 1,00   | 0,00   | 100% | R\$ -               | R\$ 1,97              | R\$ -                | R\$ 1,97              |
| <b>9.3.2. CABO UNIPOLAR (COBRE)</b>                  |                      |                                                                                                                                                                                    |    |        |               | <b>R\$ 59.839,60</b>  |     |        |        |      | <b>R\$ 1.284,29</b> | <b>R\$ 53.787,40</b>  | <b>R\$ 13.967,33</b> | <b>R\$ 55.071,70</b>  |
| 9.3.2.1                                              | 91932                | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                    | M  | 214,00 | R\$ 18,90     | R\$ 4.044,60          | 175 | 175,00 | 39,00  | 82%  | R\$ -               | R\$ 3.307,50          | R\$ 737,10           | R\$ 3.307,50          |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOMADA EMBUTIR AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                             |                             |                                                                                                                                                                                         |    |        |                       |               |        |        |        |      |                   |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|---------------|--------|--------|--------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10.5                                        | 100742                      | PINTURA COM TINTA AQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFLU) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF: 01/2020 | M2 | 29,22  | R\$ 26,07             | R\$ 761,77    | 0      | 0,00   | 29,22  | 0%   | R\$ -             | R\$ -                 | R\$ 761,77            | R\$ -                 |
| <b>11 CONTRUÇÃO DE GINÁSIO POLESPORTIVO</b> |                             |                                                                                                                                                                                         |    |        | <b>R\$ 925.662,13</b> |               |        |        |        |      | <b>R\$ 718,31</b> | <b>R\$ 340.257,71</b> | <b>R\$ 584.686,13</b> | <b>R\$ 340.976,02</b> |
| 11.1                                        | <b>SERVÇOS PRELIMINARES</b> |                                                                                                                                                                                         |    |        | <b>R\$ 7.040,79</b>   |               |        |        |        |      | <b>R\$ -</b>      | <b>R\$ 7.040,79</b>   | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 7.040,79</b>   |
| 11.1.1                                      | 99059                       | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEADAS A CADA 2,00M - 3 UTILIZAÇÕES. AF: 10/2018                                                              | M  | 123,22 | R\$ 57,14             | R\$ 7.040,79  | 123,22 | 123,22 | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 7.040,79          | R\$ -                 | R\$ 7.040,79          |
| 11.2                                        | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>   |                                                                                                                                                                                         |    |        | <b>R\$ 10.169,30</b>  |               |        |        |        |      | <b>R\$ -</b>      | <b>R\$ 10.169,30</b>  | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 10.169,30</b>  |
| 11.2.1                                      | 93358                       | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021                                                                                                          | M3 | 0,44   | R\$ 84,42             | R\$ 37,14     | 0,44   | 0,44   | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 37,14             | R\$ -                 | R\$ 37,14             |
| 11.2.2                                      | 93358                       | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021                                                                                                          | M3 | 0,08   | R\$ 84,42             | R\$ 6,75      | 0,08   | 0,08   | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 6,75              | R\$ -                 | R\$ 6,75              |
| 11.2.3                                      | 93358                       | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021                                                                                                          | M3 | 22,08  | R\$ 84,42             | R\$ 1.863,99  | 22,08  | 22,08  | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 1.863,99          | R\$ -                 | R\$ 1.863,99          |
| 11.2.4                                      | 93358                       | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021                                                                                                          | M3 | 12,47  | R\$ 84,42             | R\$ 1.052,72  | 12,47  | 12,47  | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 1.052,72          | R\$ -                 | R\$ 1.052,72          |
| 11.2.5                                      | 93358                       | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021                                                                                                          | M3 | 23,41  | R\$ 84,42             | R\$ 1.976,27  | 23,41  | 23,41  | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 1.976,27          | R\$ -                 | R\$ 1.976,27          |
| 11.2.6                                      | 93358                       | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021                                                                                                          | M3 | 12,00  | R\$ 84,42             | R\$ 1.013,04  | 12     | 12,00  | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 1.013,04          | R\$ -                 | R\$ 1.013,04          |
| 11.2.7                                      | 101616                      | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF: 08/2020                                                                                              | M2 | 96,87  | R\$ 6,32              | R\$ 612,22    | 96,87  | 96,87  | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 612,22            | R\$ -                 | R\$ 612,22            |
| 11.2.8                                      | 96995                       | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF: 10/2017                                                                                                                                       | M3 | 70,48  | R\$ 51,18             | R\$ 3.607,17  | 70,48  | 70,48  | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 3.607,17          | R\$ -                 | R\$ 3.607,17          |
| 11.3                                        | <b>INFRAESTRUTURA</b>       |                                                                                                                                                                                         |    |        | <b>R\$ 58.672,09</b>  |               |        |        |        |      | <b>R\$ -</b>      | <b>R\$ 58.672,09</b>  | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 58.672,09</b>  |
| 11.3.1                                      | 102487                      | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF: 05/2021                                                                                      | M3 | 35,88  | R\$ 852,11            | R\$ 30.573,71 | 35,88  | 35,88  | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 30.573,71         | R\$ -                 | R\$ 30.573,71         |
| 11.3.2                                      | 102487                      | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF: 05/2021                                                                                      | M3 | 12,00  | R\$ 852,11            | R\$ 10.225,32 | 12     | 12,00  | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 10.225,32         | R\$ -                 | R\$ 10.225,32         |
| 11.3.3                                      | 102487                      | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF: 05/2021                                                                                      | M3 | 10,12  | R\$ 852,11            | R\$ 8.623,35  | 10,12  | 10,12  | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 8.623,35          | R\$ -                 | R\$ 8.623,35          |
| 11.3.4                                      | 102487                      | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF: 05/2021                                                                                      | M3 | 0,52   | R\$ 852,11            | R\$ 443,10    | 0,52   | 0,52   | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 443,10            | R\$ -                 | R\$ 443,10            |
| 11.3.5                                      | 95241                       | LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF: 07/2016                                                                                                                              | M2 | 30,58  | R\$ 43,32             | R\$ 1.324,73  | 30,58  | 30,58  | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 1.324,73          | R\$ -                 | R\$ 1.324,73          |
| 11.3.6                                      | 103334                      | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 12/2021        | M2 | 44,85  | R\$ 162,36            | R\$ 7.281,85  | 44,85  | 44,85  | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 7.281,85          | R\$ -                 | R\$ 7.281,85          |
| 11.4                                        | <b>SUPER-ESTRUTURA</b>      |                                                                                                                                                                                         |    |        | <b>R\$ 28.240,27</b>  |               |        |        |        |      | <b>R\$ 210,74</b> | <b>R\$ 28.037,53</b>  | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 28.240,27</b>  |
| 11.4.1                                      | 94970                       | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF: 05/2021                                                 | M3 | 2,02   | R\$ 733,56            | R\$ 1.481,79  | 2,02   | 2,02   | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 1.481,79          | R\$ -                 | R\$ 1.481,79          |
| 11.4.2                                      | 94970                       | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF: 05/2021                                                 | M3 | 0,33   | R\$ 733,56            | R\$ 242,07    | 0,33   | 0,33   | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 242,07            | R\$ -                 | R\$ 242,07            |
| 11.4.3                                      | 94971                       | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF: 05/2021                                               | M3 | 3,27   | R\$ 778,39            | R\$ 2.545,34  | 3,27   | 3,27   | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 2.545,34          | R\$ -                 | R\$ 2.545,34          |
| 11.4.4                                      | 103670                      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022                                                                                           | M3 | 2,02   | R\$ 294,10            | R\$ 594,08    | 2,02   | 2,02   | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 594,08            | R\$ -                 | R\$ 594,08            |
| 11.4.5                                      | 103670                      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022                                                                                           | M3 | 0,33   | R\$ 294,10            | R\$ 97,05     | 0,33   | 0,33   | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 97,05             | R\$ -                 | R\$ 97,05             |
| 11.4.6                                      | 103670                      | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022                                                                                           | M3 | 3,27   | R\$ 294,10            | R\$ 961,71    | 3,27   | 3,27   | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 961,71            | R\$ -                 | R\$ 961,71            |
| 11.4.7                                      | 92915                       | ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022                                   | KG | 343,00 | R\$ 21,53             | R\$ 7.384,79  | 343    | 343,00 | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 7.384,79          | R\$ -                 | R\$ 7.384,79          |
| 11.4.8                                      | 92778                       | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015                | KG | 372,00 | R\$ 17,62             | R\$ 6.554,64  | 372    | 372,00 | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 6.554,64          | R\$ -                 | R\$ 6.554,64          |
| 11.4.9                                      | 92435                       | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020            | M2 | 135,41 | R\$ 60,38             | R\$ 8.176,06  | 135,41 | 135,41 | 0,00   | 100% | R\$ -             | R\$ 8.176,06          | R\$ -                 | R\$ 8.176,06          |
| 11.4.10                                     | 93188                       | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM LATE, 1,6 M DE VARGA. AF: 09/2019                                                                                                     | M  | 2,40   | R\$ 87,81             | R\$ 210,74    | 2,40   | 0      | 2,40   | 0,00 | 100%              | R\$ 210,74            | R\$ -                 | R\$ 210,74            |
| 11.5                                        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>         |                                                                                                                                                                                         |    |        | <b>R\$ 125.996,34</b> |               |        |        |        |      | <b>R\$ -</b>      | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ 125.996,34</b> | <b>R\$ -</b>          |
| 11.5.1                                      | 74048/007                   | LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO SINAPI                                                                        | m2 | 920,66 | R\$ 34,09             | R\$ 31.385,30 | 0      | 0,00   | 920,66 | 0%   | R\$ -             | R\$ -                 | R\$ 31.385,30         | R\$ -                 |
| 11.5.2                                      | 87248                       | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014                                        | M2 | 23,10  | R\$ 79,44             | R\$ 1.835,06  | 0      | 0,00   | 23,10  | 0%   | R\$ -             | R\$ -                 | R\$ 1.835,06          | R\$ -                 |

|                               |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |              |                |          |          |        |      |                |                |                |                |               |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|----------------|----------|----------|--------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                               |        | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022 |                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 522,00 | R\$ 129,29   | R\$ 67.489,38  | 0        | 0,00     | 522,00 | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 67.489,38  | R\$ -          |               |
| 11.5.3                        | 104162 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |              |                |          |          |        |      |                |                |                |                |               |
| 11.5.4                        | S09418 |                                                                                                                                                                                                                                       | Piso látil direcional e/ou alésta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-4, rejuntado, exclusive regularização de base                                                        | m2 | 4,00   | R\$ 109,07   | R\$ 436,28     | 0        | 0,00     | 4,00   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 436,28     | R\$ -          |               |
| 11.5.5                        | S09418 |                                                                                                                                                                                                                                       | Piso látil direcional e/ou alésta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-4, rejuntado, exclusive regularização de base                                                        | m2 | 24,26  | R\$ 109,07   | R\$ 2.646,04   | 0        | 0,00     | 24,26  | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 2.646,04   | R\$ -          |               |
| 11.5.6                        | 94991  |                                                                                                                                                                                                                                       | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022                                                                                                                | M3 | 4,60   | R\$ 857,74   | R\$ 3.945,60   | 0        | 0,00     | 4,60   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 3.945,60   | R\$ -          |               |
| 11.5.7                        | 96880  |                                                                                                                                                                                                                                       | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020                                                                                                                                | M2 | 298,94 | R\$ 59,74    | R\$ 17.858,68  | 0        | 0,00     | 298,94 | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 17.858,68  | R\$ -          |               |
| 11.6 PAREDES E PAINES         |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |              |                |          |          |        |      | R\$ 907,96     | R\$ 24.312,14  | R\$ 37.425,38  | R\$ 24.819,70  |               |
| 11.6.1                        | 103332 |                                                                                                                                                                                                                                       | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021                                                                                           | M2 | 195,91 | R\$ 130,63   | R\$ 25.591,72  | 3,89     | 186,1145 | 190,00 | 5,91 | 97%            | R\$ 507,56     | R\$ 24.312,14  | R\$ 772,02     | R\$ 24.819,70 |
| 11.6.2                        | 102253 |                                                                                                                                                                                                                                       | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021                                                                                                         | M2 | 8,42   | R\$ 1.202,00 | R\$ 10.120,84  | 0        | 0,00     | 8,42   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 10.120,84  | R\$ -          |               |
| 11.6.3                        | 102362 |                                                                                                                                                                                                                                       | ALAMBRAÇO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWS E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021       | M2 | 123,43 | R\$ 214,96   | R\$ 26.532,51  | 0        | 0,00     | 123,43 | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 26.532,51  | R\$ -          |               |
| 11.7 ESQUADRIAS               |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |              |                |          |          |        |      | R\$ 6.571,88   | R\$ 6.571,88   | R\$ 6.571,88   | R\$ 6.571,88   |               |
| 11.7.1                        | 90823  |                                                                                                                                                                                                                                       | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019                                                                                                        | UN | 2,00   | R\$ 609,00   | R\$ 1.218,00   | 0        | 0,00     | 2,00   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 1.218,00   | R\$ -          |               |
| 11.7.2                        | 90823  |                                                                                                                                                                                                                                       | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019                                                                                                        | UN | 2,00   | R\$ 609,00   | R\$ 1.218,00   | 0        | 0,00     | 2,00   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 1.218,00   | R\$ -          |               |
| 11.7.3                        | 90820  |                                                                                                                                                                                                                                       | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-CCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019                                                                                                        | UN | 4,00   | R\$ 443,73   | R\$ 1.774,92   | 0        | 0,00     | 4,00   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 1.774,92   | R\$ -          |               |
| 11.7.4                        | 100701 |                                                                                                                                                                                                                                       | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019                                                                                                                                                                              | M2 | 3,60   | R\$ 535,57   | R\$ 1.928,05   | 0        | 0,00     | 3,60   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 1.928,05   | R\$ -          |               |
| 11.7.5                        | 101162 |                                                                                                                                                                                                                                       | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (CORRUGADO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020                                                                                                          | M2 | 2,40   | R\$ 180,38   | R\$ 432,91     | 0        | 0,00     | 2,40   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 432,91     | R\$ -          |               |
| 11.8 COBERTURA                |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |              |                |          |          |        |      | R\$ 420.720,85 | R\$ 141.191,06 | R\$ 270.529,79 | R\$ 141.191,06 |               |
| 11.8.1                        | S12400 |                                                                                                                                                                                                                                       | Estrutura Metálica Galpões em Portões - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, longas e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto fom. Telhas - Enchimento - R1 | m2 | 939,65 | R\$ 349,44   | R\$ 328.351,30 | 404,0495 | 404,05   | 535,60 | 43%  | R\$ -          | R\$ 141.191,06 | R\$ 187.160,24 | R\$ 141.191,06 |               |
| 11.8.2                        | 94213  |                                                                                                                                                                                                                                       | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/LUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019                                                                                                                                                           | M2 | 939,65 | R\$ 91,97    | R\$ 86.419,61  | 0        | 0,00     | 939,65 | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 86.419,61  | R\$ -          |               |
| 11.8.3                        | 101964 |                                                                                                                                                                                                                                       | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020                                                                                           | M2 | 26,34  | R\$ 225,89   | R\$ 5.949,94   | 0        | 0,00     | 26,34  | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 5.949,94   | R\$ -          |               |
| 11.9 INSTALAÇÕES              |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |              |                |          |          |        |      | R\$ 74.280,22  | R\$ 3.332,15   | R\$ 70.948,07  | R\$ 3.332,15   |               |
| 11.9.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |              |                |          |          |        |      | R\$ 21.985,54  | R\$ 2.339,03   | R\$ 19.646,51  | R\$ 2.339,03   |               |
| 11.9.1.1                      | 93358  |                                                                                                                                                                                                                                       | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021                                                                                                                                                                           | M3 | 0,32   | R\$ 84,42    | R\$ 27,01      | 0,32     | 0,32     | 0,00   | 100% | R\$ -          | R\$ 27,01      | R\$ -          | R\$ 27,01      |               |
| 11.9.1.2                      | 93382  |                                                                                                                                                                                                                                       | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016                                                                                                                                                                                         | M3 | 0,32   | R\$ 35,21    | R\$ 11,27      | 0,32     | 0,32     | 0,00   | 100% | R\$ -          | R\$ 11,27      | R\$ -          | R\$ 11,27      |               |
| 11.9.1.3                      | 90466  |                                                                                                                                                                                                                                       | CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015                                                                                                                                           | M  | 15,99  | R\$ 14,39    | R\$ 230,10     | 15,99    | 15,99    | 0,00   | 100% | R\$ -          | R\$ 230,10     | R\$ -          | R\$ 230,10     |               |
| 11.9.1.4                      | S02050 |                                                                                                                                                                                                                                       | Chuveiro plástico sem registro                                                                                                                                                                                                                           | un | 2,00   | R\$ 34,23    | R\$ 68,46      | 0        | 0,00     | 2,00   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 68,46      | R\$ -          |               |
| 11.9.1.5                      | 88904  |                                                                                                                                                                                                                                       | LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                     | UN | 4,00   | R\$ 186,20   | R\$ 744,80     | 0        | 0,00     | 4,00   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 744,80     | R\$ -          |               |
| 11.9.1.6                      | 88906  |                                                                                                                                                                                                                                       | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                          | UN | 4,00   | R\$ 88,28    | R\$ 353,12     | 0        | 0,00     | 4,00   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 353,12     | R\$ -          |               |
| 11.9.1.7                      | 88888  |                                                                                                                                                                                                                                       | VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                                          | UN | 4,00   | R\$ 613,21   | R\$ 2.452,84   | 0        | 0,00     | 4,00   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 2.452,84   | R\$ -          |               |
| 11.9.1.8                      | 100840 |                                                                                                                                                                                                                                       | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                                                                  | UN | 4,00   | R\$ 54,39    | R\$ 217,56     | 0        | 0,00     | 4,00   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 217,56     | R\$ -          |               |
| 11.9.1.9                      | 95673  |                                                                                                                                                                                                                                       | HIDRÔMETRO DN 20 (1/2"), 1,5 MPH 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016                                                                                                                                                                               | UN | 1,00   | R\$ 134,14   | R\$ 134,14     | 0        | 0,00     | 1,00   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 134,14     | R\$ -          |               |
| 11.9.1.10                     | 94489  |                                                                                                                                                                                                                                       | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021                                                                                                                                                        | UN | 1,00   | R\$ 38,54    | R\$ 38,54      | 0        | 0,00     | 1,00   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 38,54      | R\$ -          |               |
| 11.9.1.11                     | 94495  |                                                                                                                                                                                                                                       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021                                                                                                                                                                   | UN | 4,00   | R\$ 71,84    | R\$ 287,36     | 0        | 0,00     | 4,00   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 287,36     | R\$ -          |               |
| 11.9.1.12                     | 88985  |                                                                                                                                                                                                                                       | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021                                                                                                                             | UN | 2,00   | R\$ 104,79   | R\$ 209,58     | 0        | 0,00     | 2,00   | 0%   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 209,58     | R\$ -          |               |

| 13.    |       | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                      |    | UN    | 4,00      | R\$ 53,70    | R\$ 214,80 | 0     | 0,00  | 4,00 | 0%  | R\$ | R\$    | -   | R\$    | 214,80 | R\$    | - |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|-----|-----|--------|-----|--------|--------|--------|---|
| 11.9.1 | 8688  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                                                                         | UN | 5,00  | R\$ 12,61 | R\$ 63,05    | 0          | 0,00  | 5,00  | 0%   | R\$ | R\$ | -      | R\$ | 63,05  | R\$    | -      |   |
| 11.9.1 | 14    | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF. 06/2022                                                     | UN | 1,00  | R\$ 24,20 | R\$ 24,20    | 0          | 0,00  | 1,00  | 0%   | R\$ | R\$ | -      | R\$ | 24,20  | R\$    | -      |   |
| 11.9.1 | 15    | 000107 EXTREMIDADE TUBETE PARA HIDROMOTOR PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATÃO, 3/4"                                                                           | UN | 2,00  | R\$ 18,94 | R\$ 37,88    | 0          | 0,00  | 2,00  | 0%   | R\$ | R\$ | -      | R\$ | 37,88  | R\$    | -      |   |
| 11.9.1 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                        | UN | 1,00  | R\$ 9,62  | R\$ 9,62     | 1          | 1,00  | 0,00  | 100% | R\$ | R\$ | 9,62   | R\$ | -      | R\$    | 9,62   |   |
| 11.9.1 | 17    | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                   | UN | 4,00  | R\$ 15,79 | R\$ 63,16    | 4          | 4,00  | 0,00  | 100% | R\$ | R\$ | 63,16  | R\$ | -      | R\$    | 63,16  |   |
| 11.9.1 | 18    | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                       | UN | 4,00  | R\$ 15,65 | R\$ 30,60    | 4          | 4,00  | 0,00  | 100% | R\$ | R\$ | 30,60  | R\$ | -      | R\$    | 30,60  |   |
| 11.9.1 | 19    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 | UN | 3,00  | R\$ 6,85  | R\$ 20,55    | 3          | 3,00  | 0,00  | 100% | R\$ | R\$ | 20,55  | R\$ | -      | R\$    | 20,55  |   |
| 11.9.1 | 20    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022   | UN | 6,00  | R\$ 9,21  | R\$ 55,26    | 6          | 6,00  | 0,00  | 100% | R\$ | R\$ | 55,26  | R\$ | -      | R\$    | 55,26  |   |
| 11.9.1 | 21    | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 30MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2015                                | un | 7,00  | R\$ 8,41  | R\$ 58,87    | 4          | 4,00  | 3,00  | 57%  | R\$ | R\$ | 33,64  | R\$ | 25,23  | R\$    | 33,64  |   |
| 11.9.1 | 22    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                        | UN | 11,00 | R\$ 9,62  | R\$ 105,82   | 8          | 8,00  | 3,00  | 73%  | R\$ | R\$ | 76,96  | R\$ | 28,86  | R\$    | 76,96  |   |
| 11.9.1 | 23    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                     | UN | 9,00  | R\$ 12,72 | R\$ 114,48   | 5          | 5,00  | 4,00  | 56%  | R\$ | R\$ | 63,60  | R\$ | 50,88  | R\$    | 63,60  |   |
| 11.9.1 | 24    | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                   | UN | 2,00  | R\$ 21,68 | R\$ 43,36    | 2          | 2,00  | 0,00  | 100% | R\$ | R\$ | 43,36  | R\$ | -      | R\$    | 43,36  |   |
| 11.9.1 | 25    | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                   | UN | 1,00  | R\$ 7,26  | R\$ 7,26     | 1          | 1,00  | 0,00  | 100% | R\$ | R\$ | 7,26   | R\$ | -      | R\$    | 7,26   |   |
| 11.9.1 | 26    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                   | M  | 65,03 | R\$ 24,44 | R\$ 1.589,33 | 39,018     | 39,02 | 26,01 | 60%  | R\$ | R\$ | 953,60 | R\$ | 635,73 | R\$    | 953,60 |   |
| 11.9.1 | 27    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                   | M  | 25,34 | R\$ 34,51 | R\$ 874,48   | 15,204     | 15,20 | 10,14 | 60%  | R\$ | R\$ | 524,69 | R\$ | 349,79 | R\$    | 524,69 |   |
| 11.9.1 | 28    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 30MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                        | UN | 8,00  | R\$ 13,68 | R\$ 109,44   | 8          | 8,00  | 0,00  | 100% | R\$ | R\$ | 109,44 | R\$ | -      | R\$    | 109,44 |   |
| 11.9.1 | 29    | UNÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                   | UN | 1,00  | R\$ 24,86 | R\$ 24,86    | 1          | 1,00  | 0,00  | 100% | R\$ | R\$ | 24,86  | R\$ | -      | R\$    | 24,86  |   |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPRANTINA - PI |    |        |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |              |                      |        |       |        |     |            |              |                 |                  |                  |            |                 |
|-----------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|----------------------|--------|-------|--------|-----|------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------|-----------------|
| ANEXO 02                                |    |        |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |              |                      |        |       |        |     |            |              |                 |                  |                  |            |                 |
| 11.9.2                                  | 10 | 89726  | JOELHO 45 GRAUS, P.VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022                                                | UN  | 4,00   | R\$ 10,98    | R\$ 43,92            | 2      | 2,00  | 2,00   | 50% | R\$        | - R\$        | 21,96           | R\$              | 21,96            | R\$        | 21,96           |
| 11.9.2                                  | 11 | 89520  | JOELHO 90 GRAUS, P.VC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022                                                                             | UN  | 4,00   | R\$ 44,12    | R\$ 176,48           | 2      | 2,00  | 2,00   | 50% | R\$        | - R\$        | 88,24           | R\$              | 88,24            | R\$        | 88,24           |
| 11.9.2                                  | 12 | 89733  | JOELHO 90 GRAUS, P.VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022                                                | UN  | 2,00   | R\$ 17,24    | R\$ 34,48            | 1      | 1,00  | 1,00   | 50% | R\$        | - R\$        | 17,24           | R\$              | 17,24            | R\$        | 17,24           |
| 11.9.2                                  | 13 | 89725  | JOELHO 90 GRAUS, P.VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022                                                | UN  | 4,00   | R\$ 10,71    | R\$ 42,84            | 2      | 2,00  | 2,00   | 50% | R\$        | - R\$        | 21,42           | R\$              | 21,42            | R\$        | 21,42           |
| 11.9.2                                  | 14 | 89791  | JUNÇÃO SIMPLES, P.VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022                                          | UN  | 2,00   | R\$ 60,76    | R\$ 121,52           | 1      | 1,00  | 1,00   | 50% | R\$        | - R\$        | 60,76           | R\$              | 60,76            | R\$        | 60,76           |
| 11.9.2                                  | 15 | 89846  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLUTOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022                                                                                      | M   | 21,83  | R\$ 30,62    | R\$ 668,43           | 10,915 | 10,92 | 10,92  | 50% | R\$        | - R\$        | 334,22          | R\$              | 334,22           | R\$        | 334,22          |
| 11.9.2                                  | 16 | 89711  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022                                                                             | M   | 16,86  | R\$ 22,62    | R\$ 381,15           | 8,425  | 8,43  | 8,43   | 50% | R\$        | - R\$        | 190,57          | R\$              | 190,57           | R\$        | 190,57          |
| 11.9.2                                  | 17 | 89710  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022                                                                             | M   | 5,67   | R\$ 29,21    | R\$ 165,62           | 2,835  | 2,84  | 2,84   | 50% | R\$        | - R\$        | 82,81           | R\$              | 82,81            | R\$        | 82,81           |
| 11.9.2                                  | 18 | 89626  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                                                | UN  | 4,00   | R\$ 34,60    | R\$ 138,40           | 0      | 0,00  | 4,00   | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 138,40           | R\$        | -               |
| 11.9.2                                  | 19 | 89626  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022                                                                                                | UN  | 2,00   | R\$ 34,60    | R\$ 69,20            | 0      | 0,00  | 2,00   | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 69,20            | R\$        | -               |
| 11.9.2                                  | 20 | 501643 | Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, 300mm x 100 x 50mm                                                                                                                                  | un  | 1,00   | R\$ 54,38    | R\$ 54,38            | 0      | 0,00  | 1,00   | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 54,38            | R\$        | -               |
| 11.9.2                                  | 21 | 501636 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, 300mm x 100 x 50mm                                                                                                                                    | un  | 1,00   | R\$ 57,92    | R\$ 57,92            | 0      | 0,00  | 1,00   | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 57,92            | R\$        | -               |
| 11.9.2                                  | 22 | 89053  | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL. 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020, PA.                                               | UN  | 1,00   | R\$ 3.368,05 | R\$ 3.368,05         | 0      | 0,00  | 1,00   | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 3.368,05         | R\$        | -               |
| 11.9.2                                  | 23 | 89064  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020, PA.                                               | UN  | 1,00   | R\$ 6.497,19 | R\$ 6.497,19         | 0      | 0,00  | 1,00   | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 6.497,19         | R\$        | -               |
| 11.9.3                                  |    |        | <b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E PÂNICO</b>                                                                                                                                                     |     |        |              | <b>R\$ 1.810,42</b>  |        |       |        |     | <b>R\$</b> | <b>- R\$</b> | <b>-</b>        | <b>R\$</b>       | <b>1.810,42</b>  | <b>R\$</b> | <b>-</b>        |
| 11.9.3                                  | 1  | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020, PE.                                                                                                   | UN  | 2,00   | R\$ 789,62   | R\$ 1.579,24         | 0      | 0,00  | 2,00   | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 1.579,24         | R\$        | -               |
| 11.9.3                                  | 2  | 102495 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021                                                                                                            | M2  | 2,00   | R\$ 19,51    | R\$ 39,02            | 0      | 0,00  | 2,00   | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 39,02            | R\$        | -               |
| 11.9.3                                  | 3  | 509196 | Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no revestimento do piso                                                                                                                                     | m2  | 0,33   | R\$ 582,29   | R\$ 192,16           | 0      | 0,00  | 0,33   | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 192,16           | R\$        | -               |
| 11.9.4                                  |    |        | <b>SPDA</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |              | <b>R\$ 38.174,67</b> |        |       |        |     | <b>R\$</b> | <b>- R\$</b> | <b>- R\$</b>    | <b>38.174,67</b> | <b>R\$</b>       | <b>-</b>   | <b>-</b>        |
| 11.9.4                                  | 1  | 89977  | CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017                                                                                                                       | M   | 176,50 | R\$ 73,10    | R\$ 12.902,15        | 0      | 0,00  | 176,50 | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 12.902,15        | R\$        | -               |
| 11.9.4                                  | 2  | 89996  | REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 10/2017                                                                                                                                                                  | M3  | 50,33  | R\$ 51,19    | R\$ 2.575,89         | 0      | 0,00  | 50,33  | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 2.575,89         | R\$        | -               |
| 11.9.4                                  | 3  | 93336  | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021                                                                                                                                     | M3  | 83,02  | R\$ 84,42    | R\$ 7.008,55         | 0      | 0,00  | 83,02  | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 7.008,55         | R\$        | -               |
| 11.9.4                                  | 4  | 89698  | FAIXE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017                                                                                                                                       | UN  | 97,80  | R\$ 112,63   | R\$ 11.015,21        | 0      | 0,00  | 97,80  | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 11.015,21        | R\$        | -               |
| 11.9.4                                  | 5  | 076959 | SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16V                                                                                                                                                                                 | SRC | 18,00  | R\$ 67,58    | R\$ 1.216,44         | 0      | 0,00  | 18,00  | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 1.216,44         | R\$        | -               |
| 11.9.4                                  | 6  | 061302 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 50mm2                                                                                                                                                                             | un  | 11,00  | R\$ 36,60    | R\$ 402,60           | 0      | 0,00  | 11,00  | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 402,60           | R\$        | -               |
| 11.9.4                                  | 7  | 511273 | Caixa de equipotencialização em aço 20x20x20x90mm, para aterramento com Tampa, com 8 terminais, net 12, 901 ou similar (SPDA).                                                                                     | un  | 1,00   | R\$ 662,71   | R\$ 662,71           | 0      | 0,00  | 1,00   | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 662,71           | R\$        | -               |
| 11.9.4                                  | 8  | 91934  | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015                                                                                   | M   | 12,00  | R\$ 27,25    | R\$ 327,00           | 0      | 0,00  | 12,00  | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 327,00           | R\$        | -               |
| 11.9.4                                  | 9  | 003044 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRAT-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA.                                                                                                       | UN  | 12,00  | R\$ 124,93   | R\$ 1.499,16         | 0      | 0,00  | 12,00  | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 1.499,16         | R\$        | -               |
| 11.9.4                                  | 10 | 85259  | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO (FUNDO 300mm)                                                                                                                                                       | UN  | 12,00  | R\$ 47,08    | R\$ 564,96           | 0      | 0,00  | 12,00  | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 564,96           | R\$        | -               |
| 11.10                                   |    |        | <b>REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |              | <b>R\$ 32.046,56</b> |        |       |        |     | <b>R\$</b> | <b>- R\$</b> | <b>5.427,78</b> | <b>R\$</b>       | <b>26.618,63</b> | <b>R\$</b> | <b>5.427,78</b> |
| 11.10.1                                 |    | 87878  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022                                                                      | M2  | 44,85  | R\$ 5,61     | R\$ 251,61           | 0      | 0,00  | 44,85  | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 251,61           | R\$        | -               |
| 11.10.2                                 |    | 87529  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 | M2  | 44,85  | R\$ 43,32    | R\$ 1.942,90         | 0      | 0,00  | 44,85  | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 1.942,90         | R\$        | -               |
| 11.10.3                                 |    | 87878  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022                                                           | M2  | 396,62 | R\$ 5,16     | R\$ 2.046,56         | 0      | 0,00  | 396,62 | 0%  | R\$        | - R\$        | -               | R\$              | 2.046,56         | R\$        | -               |

|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |              |                  |        |        |        |      |              |               |                      |               |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| 11.10.4   | 87529                         | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014                                                                          | M2 | 396,62 | R\$ 43,32    | R\$ 17.181,58    | 99,155 | 99,16  | 297,47 | 25%  | R\$ -        | R\$ 4.295,39  | R\$ 12.886,18        | R\$ 4.295,39  |
| 11.10.5   | 87527                         | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014                                        | M2 | 79,92  | R\$ 47,23    | R\$ 3.774,62     | 23,976 | 23,98  | 55,94  | 30%  | R\$ -        | R\$ 1.132,39  | R\$ 2.642,24         | R\$ 1.132,39  |
| 11.10.6   | 87264                         | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014                                                                                                   | m2 | 79,92  | R\$ 85,70    | R\$ 6.849,14     | 0      | 0,00   | 79,92  | 0%   | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 6.849,14         | R\$ -         |
| 11.11     | <b>PINTURA</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | <b>R\$</b>   | <b>12.111,94</b> |        |        |        |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 12.111,93</b> | <b>R\$ -</b>  |
| 11.11.1   | 100734                        | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINDEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020                                                                                                                                          | M2 | 7,20   | R\$ 15,93    | R\$ 114,70       | 0      | 0,00   | 7,20   | 0%   | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 114,70           | R\$ -         |
| 11.11.2   | 102218                        | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021                                                                                                                                                                                           | M2 | 21,00  | R\$ 17,34    | R\$ 364,14       | 0      | 0,00   | 21,00  | 0%   | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 364,14           | R\$ -         |
| 11.11.3   | 88414                         | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 06/2014                                                                                                                                                               | M2 | 160,37 | R\$ 5,16     | R\$ 827,51       | 0      | 0,00   | 160,37 | 0%   | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 827,51           | R\$ -         |
| 11.11.4   | 88497                         | APLICAÇÃO E LUXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 160,37 | R\$ 18,08    | R\$ 2.899,49     | 0      | 0,00   | 160,37 | 0%   | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 2.899,49         | R\$ -         |
| 11.11.5   | 88489                         | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014                                                                                                                                                                                                    | M2 | 160,37 | R\$ 15,44    | R\$ 2.476,11     | 0      | 0,00   | 160,37 | 0%   | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 2.476,11         | R\$ -         |
| 11.11.6   | 88489                         | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014                                                                                                                                                                                                    | M2 | 129,33 | R\$ 15,44    | R\$ 1.996,86     | 0      | 0,00   | 129,33 | 0%   | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 1.996,86         | R\$ -         |
| 11.11.7   | 102504                        | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021                                                                                                                                                                                    | M  | 333,20 | R\$ 10,04    | R\$ 3.345,33     | 0      | 0,00   | 333,20 | 0%   | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 3.345,33         | R\$ -         |
| 11.11.8   | 102491                        | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021                                                                                                                                                                                      | M2 | 4,50   | R\$ 19,51    | R\$ 87,80        | 0      | 0,00   | 4,50   | 0%   | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 87,80            | R\$ -         |
| 11.12     | <b>SERVÇOS COMPLEMENTARES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | <b>R\$</b>   | <b>11.247,89</b> |        |        |        |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 11.247,89</b> | <b>R\$ -</b>  |
| 11.12.1   | C1349                         | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES                                                                                                                    | CJ | 1,00   | R\$ 4.473,37 | R\$ 4.473,37     | 0      | 0,00   | 1,00   | 0%   | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 4.473,37         | R\$ -         |
| 11.12.2   | C1351                         | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTER EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS.                                                                                                | CJ | 1,00   | R\$ 2.715,73 | R\$ 2.715,73     | 0      | 0,00   | 1,00   | 0%   | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 2.715,73         | R\$ -         |
| 11.12.3   | C1347                         | CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,65X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M | CJ | 1,00   | R\$ 4.058,79 | R\$ 4.058,79     | 0      | 0,00   | 1,00   | 0%   | R\$ -        | R\$ -         | R\$ 4.058,79         | R\$ -         |
| 11.12     | <b>ARQUIBANCADA</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | <b>R\$</b>   | <b>75.101,00</b> |        |        |        |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 75.101,00</b> | <b>R\$ -</b>  |
| 11.13.1   | <b>SERVÇOS PRELIMINARES</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | <b>R\$</b>   | <b>3.919,80</b>  |        |        |        |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 3.919,80</b>  | <b>R\$ -</b>  |
| 11.13.1.1 | 99059                         | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M, 3 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2019                                                                                                                                                                   | M  | 68,60  | R\$ 57,14    | R\$ 3.919,80     | 68,6   | 68,60  | 0,00   | 100% | R\$ -        | R\$ 3.919,80  | R\$ -                | R\$ 3.919,80  |
| 11.13.2   | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | <b>R\$</b>   | <b>2.922,52</b>  |        |        |        |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 2.922,52</b>  | <b>R\$ -</b>  |
| 11.13.2.1 | 93358                         | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021                                                                                                                                                                                                               | M3 | 17,50  | R\$ 84,42    | R\$ 1.477,35     | 17,5   | 17,50  | 0,00   | 100% | R\$ -        | R\$ 1.477,35  | R\$ -                | R\$ 1.477,35  |
| 11.13.2.2 | 93358                         | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021                                                                                                                                                                                                               | M3 | 3,60   | R\$ 84,42    | R\$ 303,91       | 3,6    | 3,60   | 0,00   | 100% | R\$ -        | R\$ 303,91    | R\$ -                | R\$ 303,91    |
| 11.13.2.3 | 101616                        | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020                                                                                                                                                                                                   | M2 | 35,17  | R\$ 6,32     | R\$ 222,27       | 35,17  | 35,17  | 0,00   | 100% | R\$ -        | R\$ 222,27    | R\$ -                | R\$ 222,27    |
| 11.13.2.4 | 93382                         | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 26,10  | R\$ 35,21    | R\$ 918,98       | 26,1   | 26,10  | 0,00   | 100% | R\$ -        | R\$ 918,98    | R\$ -                | R\$ 918,98    |
| 11.13.3   | <b>INFRA ESTRUTURA</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | <b>R\$</b>   | <b>50.689,72</b> |        |        |        |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 50.689,72</b> | <b>R\$ -</b>  |
| 11.13.3.1 | 95467                         | EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMAREIA 14                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 17,50  | R\$ 784,25   | R\$ 13.724,38    | 17,5   | 17,50  | 0,00   | 100% | R\$ -        | R\$ 13.724,38 | R\$ -                | R\$ 13.724,38 |
| 11.13.3.2 | 102487                        | CONCRETO CICLOPICO FOK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021                                                                                                                                                                                           | M3 | 3,60   | R\$ 852,11   | R\$ 3.067,60     | 3,6    | 3,60   | 0,00   | 100% | R\$ -        | R\$ 3.067,60  | R\$ -                | R\$ 3.067,60  |
| 11.13.3.3 | 96619                         | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017                                                                                                                                                                                         | M2 | 6,00   | R\$ 44,64    | R\$ 267,84       | 6      | 6,00   | 0,00   | 100% | R\$ -        | R\$ 267,84    | R\$ -                | R\$ 267,84    |
| 11.13.3.4 | 103334                        | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021                                                                                                                  | M2 | 140,64 | R\$ 162,36   | R\$ 22.834,31    | 140,64 | 140,64 | 0,00   | 100% | R\$ -        | R\$ 22.834,31 | R\$ -                | R\$ 22.834,31 |
| 11.13.3.5 | 95955                         | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA ISOLADA), FOK = 25 MPA, AF. 01/2017                                                                                                                            | M3 | 0,96   | R\$ 4.058,94 | R\$ 3.896,58     | 0,96   | 0,96   | 0,00   | 100% | R\$ -        | R\$ 3.896,58  | R\$ -                | R\$ 3.896,58  |
| 11.13.3.6 | 95955                         | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA ISOLADA), FOK = 25 MPA, AF. 01/2017                                                                                                                            | M3 | 1,68   | R\$ 4.058,94 | R\$ 6.819,02     | 1,68   | 1,68   | 0,00   | 100% | R\$ -        | R\$ 6.819,02  | R\$ -                | R\$ 6.819,02  |
| 11.13.4   | <b>ELEVACÃO</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | <b>R\$</b>   | <b>4.822,86</b>  |        |        |        |      | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 4.822,86</b>  | <b>R\$ -</b>  |

| QUADRO RESUMO DAS MEDICÖES |     |            |
|----------------------------|-----|------------|
| 1ª MEDICAÇÃO               | R\$ | 562.506,01 |
| 2ª MEDICAÇÃO               | R\$ | 277.443,84 |
| 3ª MEDICAÇÃO               | R\$ | 256.595,00 |
| 4ª MEDICAÇÃO               | R\$ | 269.724,93 |
| 5ª MEDICAÇÃO               | R\$ | 350.134,66 |
| 6ª MEDICAÇÃO               | R\$ | 250.112,06 |
| 7ª MEDICAÇÃO               | R\$ | 409.587,52 |
| 8ª MEDICAÇÃO               | R\$ | 251.789,25 |
| 9ª MEDICAÇÃO               | R\$ | 250.071,29 |
| 10ª MEDICAÇÃO              | R\$ | 280.333,98 |
| 11ª MEDICAÇÃO              | R\$ | 112.007,32 |

|       |        |        |                                                                                                                                                                        |    |        |          |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.5.1 | 88597  | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 100,00 | 37,99    | 37,99     | 3.799,00   | 100,00    | 3.799,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 1.5.2 | 90772  | SINAPI | AUXILAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 100,00 | 17,58    | 17,58     | 1.758,00   | 100,00    | 1.758,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 1.5.3 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | H  | 100,00 | 106,60   | 106,60    | 10.660,00  | 100,00    | 10.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 1.6   |        |        | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SDA                                                                                                                   |    |        |          | 8.457,21  |            | 8.457,21  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.6.1 | 88597  | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 53,00  | 37,99    | 37,99     | 2.013,47   | 53,00     | 2.013,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 1.6.2 | 90772  | SINAPI | AUXILAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 53,00  | 17,58    | 17,58     | 931,74     | 53,00     | 931,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 1.6.3 | 91677  | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | H  | 53,00  | 104,00   | 104,00    | 5.512,00   | 53,00     | 5.512,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 1.7   |        |        | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                              |    |        |          | 8.595,01  |            | 8.595,01  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.7.1 | 88597  | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 53,00  | 37,99    | 37,99     | 2.013,47   | 53,00     | 2.013,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 1.7.2 | 90772  | SINAPI | AUXILAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | H  | 53,00  | 17,58    | 17,58     | 931,74     | 53,00     | 931,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 1.7.3 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | H  | 53,00  | 106,60   | 106,60    | 5.649,80   | 53,00     | 5.649,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 2     |        |        | CANTIERO DE OBRAS                                                                                                                                                      |    |        |          | 75.310,31 |            | 75.310,31 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2.1   | 9416   | ORSE   | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do material                                                  | un | 1,00   | 1.485,11 | 1.485,11  | 1,00       | 1.485,11  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 2.2   | 6096   | ORSE   | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Manuseio e Hidrômetros, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1,00   | 529,47   | 529,47    | 529,47     | 1,00      | 529,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 2.3   | 93214  | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTIERO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_P.A                                            | UN | 1,00   | 4.087,81 | 4.087,81  | 4.087,81   | 1,00      | 4.087,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 2.4   | 93207  | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016                                         | m² | 6,00   | 992,88   | 992,88    | 5.957,28</ |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|        |        |        |                                                                                                                                                                                              |    |         |          |           |           |      |      |      |      |        |          |        |       |        |      |      |        |           |      |
|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------|----------|--------|-------|--------|------|------|--------|-----------|------|
| 11.2.1 | 91932  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                               | M  | 4785,00 | 14,56    | 14,56     | 69.669,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 0%   |
| 11.2.2 | 91934  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                               | M  | 76,00   | 21,01    | 21,01     | 1.596,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 76,00  | 1.596,76  | 100% |
| 11.2.3 | 92984  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                | M  | 134,00  | 24,35    | 24,35     | 3.262,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 3.262,90  | 100% |
| 11.2.4 | 92986  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                | M  | 193,00  | 33,71    | 33,71     | 6.506,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 6.506,03  | 100% |
| 11.2.5 | 91928  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                | M  | 5998,00 | 5,81     | 5,81      | 34.848,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | #####  | 20.335,00 | 58%  |
| 11.2.6 | 92988  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                | M  | 101,00  | 48,99    | 48,99     | 4.947,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 4.947,99  | 100% |
| 11.2.7 | 91930  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021                                                                | M  | 385,00  | 8,11     | 8,11      | 3.122,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 3.122,35  | 100% |
| 11.2.8 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020                              | M  | 16,00   | 65,26    | 65,26     | 1.044,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 16,00  | 1.044,16  | 100% |
| 11.3   |        |        | DISPOSITIVO ELÉTRICO                                                                                                                                                                         |    |         |          | 68.511,63 |           |      |      |      |      |        |          |        |       |        |      | 0,00 |        | 10.493,55 |      |
| 11.3.1 | 91955  | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                 | UN | 6,00    | 31,99    | 31,99     | 191,94    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0%        | 0%   |
| 11.3.2 | 91953  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                  | UN | 18,00   | 26,37    | 26,37     | 474,66    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0%        | 0%   |
| 11.3.3 | 3397   | ORSE   | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 w, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo, Ø 3/4", incluindo conjunto atóp/30a-220v, inclusive aterramento                         | pt | 45,00   | 233,19   | 233,19    | 10.493,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 45,00  | 10.493,55 | 100% |
| 11.3.4 | 92023  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                          | UN | 20,00   | 44,83    | 44,83     | 896,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0%        | 0%   |
| 11.3.5 | 91996  | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                             | UN | 106,00  | 30,86    | 30,86     | 3.271,16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0%        | 0%   |
| 11.3.6 | 8081   | ORSE   | Luminária para iluminação pública duas petalas, ref CW-50, Tecnelux ou similar, completa, fechada, incluso braço metálico, resistor, lâmpada vapor de mercúrio 250 w e poste aço galvanizado | un | 4,00    | 4.755,35 | 4.755,35  | 19.021,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0%        | 0%   |
| 11.3.7 | 12971  | ORSE   | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 600x, da G-light ou similar - Rev 01, 12/2021                                                                                                     | un | 548,00  | 62,34    | 62,34     | 34.162,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0%        | 0%   |
| 11.4   |        |        | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO                                                                                                                                                                      |    |         |          | 2.919,74  |           |      |      |      |      |        |          |        |       |        |      | 0,00 |        | 0,00      |      |
| 11.4.1 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                          | UN | 1,00    | 420,60   | 420,60    | 420,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0%        | 0%   |
| 11.4.2 | 93673  | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                 | UN | 1,00    | 94,07    | 94,07     | 94,07     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0%        | 0%   |
| 11.4.3 | 462    | ORSE   | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Euroseu - linha branca), curva C                                                                                                         | un | 2,00    | 107,87   | 107,87    | 215,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0%        | 0%   |
| 11.4.4 | 9004   | ORSE   | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Euroseu - linha branca), curva C, 36A                                                                                                    | un | 1,00    | 148,99   | 148,99    | 148,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0%        | 0%   |
| 11.4.5 | 93653  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                | UN | 21,00   | 11,64    | 11,64     | 244,44    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0%        | 0%   |
| 11.4.6 | 93654  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                | UN | 38,00   | 12,17    | 12,17     | 462,46    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0%        | 0%   |
| 11.4.7 | 9041   | ORSE   | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80A - 275V                                                                                                                                | un | 16,00   | 83,34    | 83,34     | 1.333,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0%        | 0%   |
| 11.5   |        |        | ELETRODUTO                                                                                                                                                                                   |    |         |          | 23.038,90 |           |      |      |      |      |        |          |        |       | #####  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      |      |
| 11.5.1 | 91837  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021                                            | M  | 111,00  | 15,15    | 15,15     | 1.681,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00  | 909,00   | 0,00   | 51,00 | 772,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 100% |
| 11.5.2 | 91835  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021                                          | M  | 1541,00 | 10,72    | 10,72     | 16.519,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 9.219,20 | 681,00 | ##### | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 100% |
| 11.5.3 | 97667  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                         | M  | 63,00   | 12,17    | 12,17     | 766,71    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 63,00 | 766,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 100% |
| 11.5.4 | 91840  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                 | M  | 46,00   | 16,05    | 16,05     | 738,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 46,00 | 738,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 100% |
| 11.5.5 | 97668  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                             | M  | 48,00   | 17,38    | 17,38     | 834,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 48,00 | 834,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 100% |
| 11.5.6 | 97669  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                             | M  | 64,00   | 25,13    | 25,13     | 1.608,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 64,00 | #####  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 100% |
| 11.5.7 | 97670  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                            | M  | 21,00   | 33,41    | 33,41     | 701,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 21,00 | 701,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 100% |
| 11.5.8 | 91864  | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                         | M  | 3,00    | 13,31    | 13,31     | 39,93     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 3,00  | 39,93  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 100% |
| 11.5.9 | 93009  | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                              | M  | 6,00    | 24,77    | 24,77     | 148,62    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 6,00  | 148,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 100% |
| 11.6   |        |        | ENTRADA DE SERVIÇO                                                                                                                                                                           |    |         |          | 3.530,73  |           |      |      |      |      |        |          |        |       | #####  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00      |      |

|        |            |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |           |  |           |           |      |      |      |       |       |        |          |       |      |       |        |  |      |      |          |        |      |      |      |
|--------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|--|-----------|-----------|------|------|------|-------|-------|--------|----------|-------|------|-------|--------|--|------|------|----------|--------|------|------|------|
| 11.6.1 | 93358      | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2021                                                                                                      | m²   | 10,00 | 70,65     |  | 70,65     | 706,50    |      | 0,00 |      |       | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 10,00 | 706,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 11.6.2 | 11819      | ORSE    | Abracadeira metálica tipo "D" de 2"                                                                                                                                                | un   |       | 7,01      |  | 7,01      | 7,01      |      | 0,00 |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 1,00  | 7,01   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 100% |      |
| 11.6.3 | 1334       | ORSE    | Fornecimento de alça pretomada para cabo multiplex 70 mm²                                                                                                                          | un   | 2,00  | 23,48     |  | 23,48     | 46,96     |      | 0,00 |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 2,00  | 46,96  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 100% |      |
| 11.6.4 | 98111      | SINAPI  | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                                 | UN   | 1,00  | 32,69     |  | 32,69     | 32,69     |      | 0,00 |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 1,00  | 32,69  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 100% |      |
| 11.6.5 | 96986      | SINAPI  | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                        | UN   | 1,00  | 117,29    |  | 117,29    | 117,29    |      | 0,00 |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 1,00  | 117,29 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 100% |      |
| 11.6.6 | 101879     | SINAPI  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020           | UN   | 4,00  | 655,07    |  | 655,07    | 2.620,28  |      | 0,00 |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 4,00  | *****  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 100% |      |
| 11.7   |            |         | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - SUBESTAÇÃO 150 KVA                                                                                                                                           |      |       |           |  |           | 51.272,49 |      |      |      | ***** | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | *****  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 11.7.1 | NP - 00043 | Próprio | DISTRIBUIÇÃO DE POSTE CONCRETO                                                                                                                                                     | UN   | 1,00  | 319,67    |  | 319,67    | 319,67    |      | 0,00 |      | 0,00  | 1,00  | 319,67 | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 100% |      |
| 11.7.2 | NP - 00044 | Próprio | POSTE DE CONCRETO DURLO T/H-1LM CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                          | UN   | 1,00  | 2.141,45  |  | 2.141,45  | 2.141,45  |      | 0,00 |      | 0,00  | 1,00  | *****  | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 100% |      |
| 11.7.3 | NP - 00045 | Próprio | MONTAGEM ELEITROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE MEDIA TENSÃO 13,8KV TIPO NBT, PARAFUSOS DE MT E ATERRAMENTO                                                                               | UN   | 1,00  | 5.078,90  |  | 5.078,90  | 5.078,90  |      | 0,00 |      | 0,00  | 1,00  | *****  | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 100% |      |
| 11.7.4 | NP - 00046 | Próprio | ABRIGO DO QUADRO DE DISTRIBUICAO EM ALVENARIA COBERTURA DE LAJE, PORTA TIPO GRADE - (COMPOSICAO AUXILIAR)                                                                          | un   | 1,00  | 780,66    |  | 780,66    | 780,66    |      | 0,00 |      | 0,00  | 1,00  | 780,66 | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 100% |      |
| 11.7.5 | 102106     | SINAPI  | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUIDO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN   | 1,00  | 34.556,37 |  | 34.556,37 | 34.556,37 |      | 0,00 |      | 0,00  | 1,00  | *****  | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 100% |      |
| 11.7.6 | REE        | Próprio | INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA PT, TRAFO DE 150KVA                                                                                                                | SPDA | 1,00  | 8.395,44  |  | 8.395,44  |           | 0,00 |      | 0,00 | 1,00  | ***** | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 100% |      |
| 11.8   |            |         | SPDA                                                                                                                                                                               |      |       |           |  |           | 25.293,44 |      |      |      | 0,00  | 0,00  | *****  | 7.105,38 | ***** | 0,00 | 0,00  | *****  |  | 0,00 | 0,00 | 2.701,70 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 11.8.1 | 11273      | ORSE    | Caixa de equipotencialização em aço 20x20x60mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref.TEL-904 ou similar (SPDA)                                                             | un   | 1,00  | 537,76    |  | 537,76    | 537,76    |      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00   |  | 0,00 | 0,00 | 1,00     | 537,76 | 0,00 | 100% |      |
| 11.8.2 | 98111      | SINAPI  | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                                 | UN   |       |           |  |           |           |      |      |      |       |       |        |          |       |      |       |        |  |      |      |          |        |      |      |      |

|          |       |        |                                                                                                                                                                          |   |      |       |       |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|-------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12.2.3.3 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5,30 | 23,65 | 23,65 | 125,35 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|-------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|            |        |              |                                                                                                                                                                          |    |        |          |          |           |      |      |      |      |      |       |        |        |      |      |          |          |      |      |
|------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|------|----------|----------|------|------|
| 12.3.3.2.1 | 89712  | SINAPI       | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 08/2022                                   | M  | 52,00  | 22,41    | 22,41    | 1.165,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 52,00    | 1.165,32 | 0,00 | 100% |
| 12.3.3.2.2 | 082233 | AGETOP CIVIL | TE. SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)                                                                                                                              | Un | 2,00   | 27,28    | 27,28    | 54,56     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 2,00     | 54,56    | 0,00 | 100% |
| 12.3.3.2.3 | 89784  | SINAPI       | TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 06/2022               | UN | 12,00  | 21,53    | 21,53    | 258,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 12,00    | 258,36   | 0,00 | 100% |
| 12.3.3.2.4 | 1595   | ORSE         | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm                                                                          | un | 19,00  | 18,90    | 18,90    | 359,10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 19,00    | 359,10   | 0,00 | 100% |
| 12.3.3.2.5 | 89796  | SINAPI       | TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 08/2022             | UN | 2,00   | 38,59    | 38,59    | 77,18     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 2,00     | 77,18    | 0,00 | 100% |
| 12.3.3.2.6 | 89730  | SINAPI       | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_ 08/2022  | UN | 2,00   | 12,50    | 12,50    | 25,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 2,00     | 25,00    | 0,00 | 100% |
| 12.3.4     |        |              | TRATAMENTO DE ESGOTO                                                                                                                                                     |    |        |          |          | 17.836,95 |      |      |      |      |      |       |        |        |      |      | 0,00     | 0,00     |      |      |
| 12.3.4.1   | 98055  | SINAPI       | TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 10099,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020, P.A.  | UN | 1,00   | 5.651,36 | 5.651,36 | 5.651,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00  | #####  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.3.4.2   | 98060  | SINAPI       | FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020, P.A. | UN | 1,00   | 5.377,98 | 5.377,98 | 5.377,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00  | #####  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.3.4.3   | 98065  | SINAPI       | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020, P.A.  | UN | 1,00   | 6.806,61 | 6.806,61 | 6.806,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00  | #####  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.3.5     |        |              | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                       |    |        |          |          | 1.763,84  |      |      |      |      |      |       |        |        |      |      | 0,00     | 0,00     |      |      |
| 12.3.5.1   | 93358  | SINAPI       | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALE COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021                                                                                           | m³ | 4,00   | 70,65    | 70,65    | 282,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00  | 282,60 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.3.5.2   | 96995  | SINAPI       | REATERRO MANUAL APOLEADO COM SOQUETE. AF_ 10/2017                                                                                                                        | m² | 4,00   | 42,84    | 42,84    | 171,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00  | 171,36 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.3.5.3   | 90443  | SINAPI       | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015                                                                         | M  | 57,30  | 11,17    | 11,17    | 640,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,30 | 640,04 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.3.5.4   | 90466  | SINAPI       | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 05/2015                                                             | M  | 57,30  | 11,69    | 11,69    | 669,84    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,30 | 669,84 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.4       |        |              | INSTALAÇÕES PLUVIAIS                                                                                                                                                     |    |        |          |          | 58.126,45 |      |      |      |      |      |       |        |        |      |      | 4.817,84 | 0,00     |      |      |
| 12.4.1     |        |              | CAIXAS DE PASSAGEM                                                                                                                                                       |    |        |          |          | 2.249,64  |      |      |      |      |      |       |        |        |      |      | 0,00     | 0,00     |      |      |
| 12.4.1.1   | 081827 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE AREA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA                                                                                                     | Un | 6,00   | 374,94   | 374,94   | 2.249,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 6,00   | #####  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.4.2     |        |              | CALHA                                                                                                                                                                    |    |        |          |          | 33.364,52 |      |      |      |      |      |       |        |        |      |      | 0,00     | 0,00     |      |      |
| 12.4.2.1   | 94227  | SINAPI       | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                                                        | M  | 406,08 | 66,78    | 66,78    | 27.118,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0%   |
| 12.4.2.2   | 7854   | ORSE         | Bocal para calha pluvial de PVC (170x100mm), inclusive acoplador p/conduitor, Amareco ou similar                                                                         | un | 21,00  | 114,30   | 114,30   | 2.400,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0%   |      |
| 12.4.2.3   | 1612   | ORSE         | Cap de pvc rígido c/ anéis pl esgoto, diâm. =100mm                                                                                                                       | un | 20,00  | 17,35    | 17,35    | 347,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0%   |      |
| 12.4.2.4   | 053878 | SBC          | GRELHA FERRO FUNDIDO 30x30cm                                                                                                                                             | M  | 40,00  | 87,48    | 87,48    | 3.499,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0%   |      |
| 12.4.3     |        |              | TUBOS E CONEXÕES EM PVC                                                                                                                                                  |    |        |          |          | 22.532,29 |      |      |      |      |      |       |        |        |      |      | 0,00     | 0,00     |      |      |
| 12.4.3.1   | 89584  | SINAPI       | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 96/2022                     | UN | 65,00  | 38,47    | 38,47    | 2.500,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 65,00  | #####  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.4.3.2   | 89690  | SINAPI       | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 96/2022                | UN | 13,00  | 77,19    | 77,19    | 1.003,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 13,00  | #####  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.4.3.3   | 89512  | SINAPI       | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 96/2022                                                                | M  | 409,14 | 40,86    | 40,86    | 16.717,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 409,14 | #####  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.4.3.4   | 89585  | SINAPI       | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 96/2022                     | UN | 13,00  | 39,34    | 39,34    | 511,42    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 13,00  | 511,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.4.3.5   | 89693  | SINAPI       | TE. PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 96/2022                            | UN | 6,00   | 68,34    | 68,34    | 410,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 6,00   | 410,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.4.3.6   | 102722 | SINAPI       | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PÉAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_ 07/2017     | M  | 19,70  | 69,51    | 69,51    | 1.369,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 19,70  | #####  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 100% |
| 12.5       |        |              | VENTILAÇÃO                                                                                                                                                               |    |        |          |          | 4.817,84  |      |      |      |      |      |       |        |        |      |      | 4.817,84 | 0,00     |      |      |
| 12.5.1     | 053314 | SBC          | CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm                                                                                                                                           | UN | 28,00  | 36,03    | 36,03    | 1.008,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 28,00    | 1.008,84 | 0,00 | 100% |
| 12.5.2     | 89601  | SINAPI       | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_ 96/2022            | UN | 25,00  | 9,17     | 9,17     | 229,25    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 25,00    | 229,25   | 0,00 | 100% |
| 12.5.3     | 89804  | SINAPI       | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_ 96/2022       | UN | 3,00   | 18,20    | 18,20    | 54,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 3,00     | 54,60    | 0,00 | 100% |
| 12.5.4     | 89814  | SINAPI       | LUA DE CORNER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_ 96/2022              | UN | 13,00  | 15,66    | 15,66    | 203,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 13,00    | 203,58   | 0,00 | 100% |
| 12.5.5     | 1594   | ORSE         | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm                                                                                         | un | 25,00  | 11,67    | 11,67    | 291,75    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 25,00    | 291,75   | 0,00 | 100% |
| 12.5.6     | 89796  | SINAPI       | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_ 96/2022                                        | M  | 161,40 | 11,36    | 11,36    | 1.833,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 161,40   | 1.833,50 | 0,00 | 100% |
| 12.5.7     | 104352 | SINAPI       | TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_ 96/2022                   | UN | 8,00   | 35,19    | 35,19    | 281,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 8,00     | 281,52   | 0,00 | 100% |

|          |          |              |                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |       |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |           |      |
|----------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----------|------|
| 12.5.8   | 89825    | SINAPI       | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_160197                                                            | UN | 49,00  | 16,00    | 16,00 | 784,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 784,00 | 0,00      | 100% |
| 12.5.9   | 89803    | SINAPI       | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_160197                                               | UN | 8,00   | 16,35    | 16,35 | 130,80    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00  | 130,80 | 0,00      | 100% |
| 12.6     |          |              | COMBATE INCÊNDIO                                                                                                                                                                                               |    |        |          |       | 52.759,36 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00  |        | 38.453,17 |      |
| 12.6.1   |          |              | BOMBA HIDRÁULICA - INCÊNDIO                                                                                                                                                                                    |    |        |          |       | 52.759,36 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00  |        | 0,00      |      |
| 12.6.1.1 | 077083   | SBC          | BOMBA INCENDIO THB-38(R)10CV 179MM TRF 220380440 THEBE                                                                                                                                                         | UN | 1,00   | 7.208,41 |       | 7.208,41  | 7.208,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0%        |      |
| 12.6.1.2 |          |              | FERRO MALEÁVEL                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |       | 26.299,24 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00  |        | 26.299,24 |      |
| 12.6.1.2 | 052936   | SBC          | ADAPTADOR FERRO GALV. P/CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 3"x209mm                                                                                                                                                      | UN | 1,00   | 234,51   |       | 234,51    | 234,51    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00   | 234,51    | 100% |
| 12.6.1.2 | 94473    | SINAPI       | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 17,00  | 82,08    |       | 82,08     | 1.395,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 17,00  | 1.395,36  | 100% |
| 12.6.1.2 | 5096     | ORSE         | Fornecimento e montagem de curva 90º ferro galvanizado machofemra DN 3"                                                                                                                                        | un | 1,00   | 228,74   |       | 228,74    | 228,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00   | 228,74    | 100% |
| 12.6.1.2 | 72677    | SINAPI       | NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                    | UN | 1,00   | 51,92    |       | 51,92     | 51,92     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00   | 51,92     | 100% |
| 12.6.1.2 | 50.01.1  | CPOS/CDHU    | Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2", com corrente                                                                                                                                                     | UN | 1,00   | 107,23   |       | 107,23    | 107,23    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00   | 107,23    | 100% |
| 12.6.1.2 | 92336    | SINAPI       | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RAMBURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                             | M  | 207,62 | 103,58   |       | 103,58    | 21.505,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 207,62 | 21.505,28 | 100% |
| 12.6.1.2 | 72715    | SINAPI       | TE DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                       | UN | 9,00   | 118,12   |       | 118,12    | 1.063,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 9,00   | 1.063,08  | 100% |
| 12.6.1.2 | 92996    | SINAPI       | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                         | UN | 12,00  | 142,76   |       | 142,76    | 1.713,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 12,00  | 1.713,12  | 100% |
| 12.6.1.3 |          |              | INCÊNDIO                                                                                                                                                                                                       |    |        |          |       | 10.105,36 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00  |        | 10.105,36 |      |
| 12.6.1.3 | 1521     | ORSE         | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio)                                                                                                                            | un | 5,00   | 208,95   |       | 208,95    | 1.044,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 5,00   | 1.044,75  | 100% |
| 12.6.1.3 | 98.80.0  | FDE          | ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 4.000.000.12M COM CESTO MESA LULA P/MANGUEIRA                                                                                                                                       | UN | 4,00   | 568,37   |       | 568,37    | 2.273,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 4,00   | 2.273,48  | 100% |
| 12.6.1.3 | ED-50388 | SETOP        | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM                                                                                                                                                       | un | 4,00   | 14,72    |       | 14,72     | 58,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 4,00   | 58,88     | 100% |
| 12.6.1.3 | 90.01.2  | CPOS/CDHU    | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2", jato regulável                                                                                                                                                   | UN | 4,00   | 148,56   |       | 148,56    | 594,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 4,00   | 594,24    | 100% |
| 12.6.1.3 | 055501   | SBC          | MANGUEIRA PARA INCENDIO PREDIAL 1 1/2"x15m                                                                                                                                                                     | CJ | 4,00   | 798,78   |       | 798,78    | 3.195,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 4,00   | 3.195,12  | 100% |
| 12.6.1.3 | 085047   | AGETOP CIVIL | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2 1/2"                                                                                                                                                                           | Un | 4,00   | 52,01    |       | 52,01     | 208,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 4,00   | 208,04    | 100% |
| 12.6.1.3 | 1517     | ORSE         | Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incêndio)                                                                                                           | un | 4,00   | 178,00   |       | 178,00    | 712,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 4,00   | 712,00    | 100% |
| 12.6.1.3 | 94499    | SINAPI       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_16/2021                                                                                                                      | UN | 1,00   | 302,23   |       | 302,23    | 302,23    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00   | 302,23    | 100% |
| 12.6.1.3 | 7643     | ORSE         | Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente                                                                                                                              | un | 4,00   | 203,16   |       | 203,16    | 812,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 4,00   | 812,64    | 100% |
| 12.6.1.3 | 086035   | AGETOP CIVIL | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2 1/2"                                                                                                                                                                                | Un | 5,00   | 132,58   |       | 132,58    | 662,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 5,00   | 662,90    | 100% |
| 12.6.1.3 | H616     | AGETOP CIVIL | TAMPA FERRO FUNDIDO (INCENDIO) 70 X 60 CM                                                                                                                                                                      | un | 1,00   | 241,08   |       | 241,08    | 241,08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00   | 241,08    | 100% |
| 12.6.1.4 |          |              | METAS                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |       | 2.048,57  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00  |        | 2.048,57  |      |
| 12.6.1.4 | 085077   | AGETOP CIVIL | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2"                                                                                                                                                                          | Un | 2,00   | 436,79   |       | 436,79    | 873,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2,00   | 873,58    | 100% |
| 12.6.1.4 | ED-48297 | SETOP        | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO, DIÂMETRO DE 2 1/2" NPT                                                                                                                                                           | U  | 1,00   | 297,58   |       | 297,58    | 297,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1,00   | 297,58    | 100% |
| 12.6.1.4 | 11151    | ORSE         | Válvula de esfera em bronze # 2 1/2" - fornecimento e instalação                                                                                                                                               | un | 3,00   | 292,47   |       | 292,47    | 877,41    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 3,00   | 877,41    | 100% |
| 12.6.1.5 |          |              | PREVENTIVO                                                                                                                                                                                                     |    |        |          |       | 7.097,78  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00  |        | 0,00      |      |
| 12.6.1.5 | C4042    | SEINFRA      | ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC, INSTALADO                                                                                                                      | UN | 3,00   | 210,76   |       | 210,76    | 632,28    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0%        |      |
| 12.6.1.5 | 101908   | SINAPI       | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PÓS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 RE                                                                                                   | UN | 20,00  | 229,29   |       | 229,29    | 4.585,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0%        |      |
| 12.6.1.5 | 12888    | ORSE         | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incendio portatil", Placa E3                                                                                                         | un | 20,00  | 15,36    |       | 15,36     | 307,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0%        |      |
| 12.6.1.5 | 97599    | SINAPI       | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                        | UN | 32,00  | 25,68    |       | 25,68     | 821,76    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0%        |      |
| 12.6.1.5 | 12887    | ORSE         | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com logotipo "Comando manual de alarme de incendio", Placa E2                                                                                        | un | 3,00   | 22,06    |       | 22,06     | 66,18     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0%        |      |
| 12.6.1.5 | 055034   | SBC          | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm                                                                                                                                                       | UN | 20,00  | 18,51    |       | 18,51     | 370,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0%        |      |
| 12.6.1.5 | 12885    | ORSE         | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc, com logotipo "Alarma de mangueira e hidrante", Placa E7                                                                                              | un | 4,00   | 19,77    |       | 19,77     | 79,08     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0%        |      |
| 12.6.1.5 | 055035   | SBC          | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x33cm                                                                                                                                                     | UN | 12,00  | 15,93    |       | 15,93     | 191,16    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0%        |      |
| 12.6.1.5 | 12884    | ORSE         | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (entrada ou saida) de saida de emergencia Placa S2                                                                    | un | 2,00   | 22,06    |       | 22,06     | 44,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0%        |      |
| 12.7     |          |              | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUAS FRIA                                                                                                                                                                          |    |        |          |       | 73.174,10 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00  |        | 22.127,25 |      |
| 12.7.1   |          |              | APARELHOS                                                                                                                                                                                                      |    |        |          |       | 18.449,78 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00  |        | 0,00      |      |
| 12.7.1.1 | 2022     | ORSE         | Chuveiro simples de plástico (tec. ref 1280 ou similar), c/ registro de pressão de pvc                                                                                                                         | un | 8,00   | 60,15    |       | 60,15     | 481,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0%        |      |

|           |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |        |                  |      |  |  |      |      |      |      |      |        |        |      |       |                 |          |      |
|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|------------------|------|--|--|------|------|------|------|------|--------|--------|------|-------|-----------------|----------|------|
| 12.7.1.2  | 8211      | ORSE         | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C36 da DECA ou similar                                                                                                                                                                                | un | 19,00  | 383,92 | 383,92 | 7.294,48         | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0%              |          |      |
| 12.7.1.3  | 86911     | SINAPI       | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020                                                                                                                                | UN | 1,00   | 80,02  | 80,02  | 80,02            | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0%              |          |      |
| 12.7.1.4  | 86913     | SINAPI       | TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020                                                                                                                                                           | UN | 26,00  | 49,97  | 49,97  | 1.299,22         | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0%              |          |      |
| 12.7.1.5  | 86931     | SINAPI       | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020                                                                                                  | UN | 13,00  | 444,92 | 444,92 | 5.783,96         | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0%              |          |      |
| 12.7.1.6  | 2070      | ORSE         | Vaso sanitário convencional, linha ravena P8, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de feição DECA SPL13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e sifonete elétrico | un | 6,00   | 585,15 | 585,15 | 3.510,90         | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0%              |          |      |
| 12.7.2    |           |              | <b>METAS</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |        | <b>2.891,44</b>  |      |  |  |      |      |      |      |      |        |        |      |       | <b>0,00</b>     |          |      |
| 12.7.2.1  | 94497     | SINAPI       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021                                                                                                                                                                 | UN | 6,00   | 108,99 | 108,99 | 653,94           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00   | 653,94 | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 100%     |      |
| 12.7.2.2  | 741760 01 | SINAPI       | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                    | UN | 5,00   | 112,98 | 112,98 | 564,90           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00   | 564,90 | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 100%     |      |
| 12.7.2.3  | 080946    | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"                                                                                                                                                                                                           | UN | 8,00   | 90,65  | 90,65  | 725,20           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00   | 725,20 | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 100%     |      |
| 12.7.2.4  | 94499     | SINAPI       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTA AF 3/4", AF_ 06/2021                                                                                                                                                              | UN | 3,00   | 302,23 | 302,23 | 906,69           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00   | 906,69 | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 100%     |      |
| 12.7.2.5  | 89353     | SINAPI       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTA AF 3/4", AF_ 06/2021                                                                                                                                                                | UN | 1,00   | 40,71  | 40,71  | 40,71            | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00   | 40,71  | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 100%     |      |
| 12.7.3    |           |              | <b>PVC ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |        | <b>799,50</b>    |      |  |  |      |      |      |      |      |        |        |      |       | <b>799,50</b>   |          |      |
| 12.7.3.1  | 86886     | SINAPI       | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020                                                                                                                                                                              | UN | 13,00  | 39,14  | 39,14  | 508,82           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 13,00 | 508,82          | 100%     |      |
| 12.7.3.2  | 86885     | SINAPI       | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020                                                                                                                                                                   | UN | 26,00  | 11,18  | 11,18  | 290,68           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 26,00           | 290,68   | 100% |
| 12.7.4    |           |              | <b>PVC MISTO SOLDÁVEL</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |        | <b>67,52</b>     |      |  |  |      |      |      |      |      |        |        |      |       | <b>67,52</b>    |          |      |
| 12.7.4.1  | 1210      | ORSE         | Luva de pvc soldável e c/rosc, marrom d = 25mm/3/4"                                                                                                                                                                                                        | un | 8,00   | 8,44   | 8,44   | 67,52            | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 8,00  | 67,52           | 100%     |      |
| 12.7.5    |           |              | <b>PVC RÍGIDO SOLDÁVEL</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |        |        | <b>11.386,37</b> |      |  |  |      |      |      |      |      |        |        |      |       | <b>9.094,15</b> |          |      |
| 12.7.5.1  | 89383     | SINAPI       | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                           | UN | 20,00  | 5,41   | 5,41   | 108,20           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 20,00           | 108,20   | 100% |
| 12.7.5.2  | 89596     | SINAPI       | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                                    | UN | 18,00  | 8,69   | 8,69   | 156,42           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 18,00           | 156,42   | 100% |
| 12.7.5.3  | 1083      | ORSE         | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm                                                                                                                                                                                    | un | 5,00   | 15,34  | 15,34  | 76,70            | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 5,00            | 76,70    | 100% |
| 12.7.5.4  | 1089      | ORSE         | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm                                                                                                                                                                                    | un | 1,00   | 32,99  | 32,99  | 32,99            | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 1,00            | 32,99    | 100% |
| 12.7.5.5  | 89408     | SINAPI       | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                                                               | UN | 52,00  | 7,05   | 7,05   | 366,60           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 52,00           | 366,60   | 100% |
| 12.7.5.6  | 103984    | SINAPI       | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                                                               | UN | 29,00  | 16,03  | 16,03  | 464,87           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 29,00           | 464,87   | 100% |
| 12.7.5.7  | 89513     | SINAPI       | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                                                                             | UN | 7,00   | 87,24  | 87,24  | 610,68           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 7,00            | 610,68   | 100% |
| 12.7.5.8  | 89556     | SINAPI       | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                                                                             | M  | 119,20 | 19,23  | 19,23  | 2.292,22         | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,20 | #####  | 0,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00     | 100% |
| 12.7.5.9  | 103979    | SINAPI       | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                                                                          | M  | 122,90 | 25,04  | 25,04  | 3.077,42         | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 122,90          | 3.077,42 | 100% |
| 12.7.5.10 | 89451 0   | SINAPI       | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                                                                                        | M  | 51,30  | 40,85  | 40,85  | 2.095,61         | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 51,30           | 2.095,61 | 100% |
| 12.7.5.11 | 89440 1   | SINAPI       | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                                                                            | UN | 29,00  | 9,78   | 9,78   | 283,62           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 29,00           | 283,62   | 100% |
| 12.7.5.12 | 104004 2  | SINAPI       | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                                                                            | UN | 8,00   | 24,40  | 24,40  | 195,20           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 8,00            | 195,20   | 100% |
| 12.7.5.13 | 89629 3   | SINAPI       | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                                                                                          | UN | 1,00   | 67,47  | 67,47  | 67,47            | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 1,00            | 67,47    | 100% |
| 12.7.5.14 | 104006 4  | SINAPI       | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                                                          | UN | 7,00   | 20,78  | 20,78  | 145,46           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 7,00            | 145,46   | 100% |
| 12.7.5.15 | 052208 5  | SBC          | TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75x50mm                                                                                                                                                                                                                            | UN | 2,00   | 72,34  | 72,34  | 144,68           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 2,00            | 144,68   | 100% |
| 12.7.5.16 | 94713 6   | SINAPI       | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016                                                       | UN | 6,00   | 207,18 | 207,18 | 1.243,08         | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 6,00            | 1.243,08 | 100% |
| 12.7.5.17 | 081540 7  | AGETOP CIVIL | CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 90 MM                                                                                                                                                                                                                     | Un | 1,00   | 25,15  | 25,15  | 25,15            | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 1,00            | 25,15    | 100% |
| 12.7.6    |           |              | <b>PVC SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |        | <b>895,69</b>    |      |  |  |      |      |      |      |      |        |        |      |       | <b>895,69</b>   |          |      |
| 12.7.6.1  | 89366     | SINAPI       | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                                        | UN | 8,00   | 13,61  | 13,61  | 108,88           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 8,00            | 108,88   | 100% |
| 12.7.6.2  | 90373     | SINAPI       | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022                                                                                                        | UN | 33,00  | 10,82  | 10,82  | 357,06           | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 33,00           | 357,06   | 100% |

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]