

1. ORGÃO: CEF

CONVÊNIO 946172/2023 - SICONV-OPERA POR OBTV (Conta nº 647.115-7)

OBJETO: Estruturação Da Rede De Serviços Do Sistema Único De Assistência Social - Suas - Ampliação E Reforma De Centro De Referência De Assistência Social – CRAS

VIGÊNCIA: 06/11/2026

VALOR CONVENIADO: R\$ 478.000,00

Repasse: R\$ 477.500,00

Contrapartida R\$ 500,00

VALOR DESEMBOLSADO: R\$ 477.140,00

VALOR A DESEMBOLSAR: R\$ 360,00

SITUAÇÃO:

- Situação do Convênio: Em Execução;
- Concorrência 002/2024 Aceito/ A B K Engenharia Ltda/Valor Licitado R\$ 477.870,03
- Valor Pago Obra: R\$ 0,00

2. ORGÃO: CEF

CONVÊNIO 946403/2023 - SICONV-OPERA POR OBTV (Conta nº 647.116-5)

OBJETO: Estruturação Da Rede De Serviços Do Sistema Único De Assistência Social - Suas - Construção De Centro De Referência De Assistência Social – CRAS

VIGÊNCIA: 06/11/2026

VALOR CONVENIADO: R\$ 535.400,00

Repasse: R\$ 534.800,00

Contrapartida R\$ 600,00

VALOR DESEMBOLSADO: R\$ 534.800,00

VALOR A DESEMBOLSAR: R\$ 0,00

SITUAÇÃO:

- Situação do Convênio: Em Execução;
- Concorrência 004/2024 aceita/Empresa Vencedora Costa e Carvalho Ltda – Valor R\$ 535.174,88.
- Valor Pago Obra: R\$ 0,00

3. ORGÃO: CEF

CONVÊNIO 944408/2023- SICONV-OPERA POR OBTV (Conta nº 647.109-2)

OBJETO: Pavimentação De Vias Públicas No Perímetro Urbano

VIGÊNCIA: 06/11/2027

VALOR CONVENIADO: R\$ 4.790.719,00

Repasse: R\$ 4.785.919,00

Contrapartida R\$ 4.800,00

VALOR DESEMBOLSADO: R\$ 4.785.919,00

VALOR A DESEMBOLSAR: R\$ 0,00

SITUAÇÃO:

- Situação do Convênio: Em Execução;
- Convite 003/2023 aceite/ VERMELHA CONSULTORIA LTDA – Valor R\$ 135.327,60;
- Concorrência 001/2024 aceite/AF ENGENHARIA LTDA – Valor R\$ 847.500,00 (Lote 01) e Construtora Renata – Valor R\$ 3.478.500,00 (Lote 02)
- Valor Pago Obra (Construtora Renata): R\$ 1.857.905,71:
 - **LOTE 01 (AF ENGENHARIA LTDA): R\$ 479.258,70**
 - 1ª Medição R\$ 300.948,82 paga em 02/09/2024;
 - 2ª Medição R\$ 178.309,88 paga em 07/03/2025.
 - **LOTE 02 (CONSTRUTORA RENATA LTDA): R\$ 3.466.226,85**
 - 1ª Medição R\$ 947.183,80 paga em 15/07/2024;
 - 2ª Medição R\$ 910.721,91 paga em 25/07/2024;
 - 3ª Medição R\$ 577.169,27 paga em 12/11/2024;
 - 4ª Medição R\$ 1.031.151,87 paga em 07/03/2025.
- Valor Pago Projeto: R\$ 135.327,60 pago em 19/08/2024, prestação de contas parcial aprovada.

4. ORGÃO: FUNASA

CONVÊNIO 924186/2021 - SICONV-OPERA POR OBTV (Conta nº 36.877-6)

OBJETO: Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares em Áreas Rurais

VIGÊNCIA: 31/12/2025

VALOR CONVENIADO: R\$ 964.340,07

Repasse: R\$ 964.340,07

Contrapartida R\$ 0,00

VALOR DESEMBOLSADO: R\$ 482.170,03

VALOR A DESEMBOLSAR: R\$ 482.170,04

SITUAÇÃO:

- Situação do Convênio: Em Execução;
- Tomada de Preço 003/2022 – aceito/A B K ENGENHARIA LTDA/Valor Licitado R\$ 964.340,07;
- Valor Pago Obra: R\$ 314.165,11
 - 1ª Medição: R\$ 95.181,57 - pago em 25/03/2024
 - 2ª Medição: R\$ 109.491,77 - pago em 12/06/2024
 - 3ª Medição: R\$ 109.491,77 - pago em 23/07/2024
 - 4ª Medição: R\$ 167.396,54 – pago em 16/01/2025

5. ORGÃO: FUNASA

CONVÊNIO 925607/2021 - SICONV-OPERA POR OBTV (Conta nº 36.878-4)

OBJETO: Implantação de Sistema de Abastecimento de água

VIGÊNCIA: 31/12/2025

VALOR CONVENIADO: R\$ 500.000,00

Repasse: R\$ 500.000,00

Contrapartida R\$ 0,00

VALOR DESEMBOLSADO: R\$ 14.550,00

VALOR A DESEMBOLSAR: R\$ 485.450,00

SITUAÇÃO:

- Situação do Convênio: Em Execução
- Tomada de Preço 001/2023 Aceito/Empresa Vencedora PATROL - INDÚSTRIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA – Valor R\$ 485.450,00;
- Valor Pago Obra: R\$ 0,00.