

**RELAÇÃO DAS OBRAS, QUANTITATIVOS, E OS PREÇOS CONTRATADOS EM OBRAS POR ANO**

Ano	Licitação	Descrição da Obra	Emp. Responsável	CNPJ	Início	Valor	Previsão	Status
2023	TP 001/2023	Implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades rurais	Ruan Construções e Serviços de Engenharia LTDA	03.707.356/0001-58	10/02/2023	R\$ 249.881,67	2023	Finalizada
2023	TP 002/2023	Implantação de sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica	Não contratada (revogada)	-	-	R\$ 1.699.251,01	2023	Revogada
2023	TP 003/2023	Reforma e ampliação da U.E João Rodrigues de Almeida	Não contratada (revogada)	-	-	R\$ 434.404,50	2023	Revogada
2023	RDC 001/2023	Implantação de sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica	Albino Cândido de Oliveira LTDA	44.125.165/0001-65	28/07/2023	R\$ 1.424.701,45	2023	Finalizada
2023	RDC 002/2023	Adequação de estradas vicinais no município	Gustavo J de C Albuquerque Santos	50.136.556/0001-88	21/11/2023	R\$ 953.297,73	2024	Finalizada
2023	RDC 003/2023	Construção de academia de saúde no município	Ruan Construções e Serviços de Engenharia LTDA	03.707.356/0001-58	06/12/2023	R\$ 196.092,44	2023	Finalizada
2023	Dispensa de Licitação 010/2023	Reforma do CRAS e CREAS/Conselho Tutelar do município	Gustavo J de C Albuquerque Santos	50.136.556/0001-88	30/11/2023	R\$ 113.343,24	2023	Finalizada

2023	Dispensa de Licitação 005/2023	Reforma da Sala Especial da Prefeitura Municipal	Resilencia Engenharia e Serviços	35.034.470/0001-50	13/04/2023	R\$ 52.550,92	2023	Finalizada
2023	Dispensa de Licitação 004/2023	Reforma do prédio público da Prefeitura Municipal	Resilencia Engenharia e Serviços	35.034.470/0001-50	13/04/2023	R\$ 42.133,24	2023	Finalizada
2023	Carta Convite 002/2023	Ampliação do Núcleo Municipal de Educação	Gustavo J de C Albuquerque Santos	50.136.556/0001-88	13/07/2023	R\$ 259.149,43	2023	Finalizada
2023	Carta Convite 003/2023	Ampliação de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas	Gustavo J de C Albuquerque Santos	50.136.556/0001-88	01/09/2023	R\$ 264.604,35	2023	Finalizada
2023	Concorrência 001/2023	Construção de uma escola com 5 salas	WJ de Jesus Cavalcante Ltda	32.098.679/1001-90	29/02/2024	R\$ 6.331.737,61	2025	Em andamento

Total com as Revogadas  
12.021.147,59

Total Sem as Revogadas  
9.887.492,08

**Quantitativo de Obras 12**

**Concluídas 9**

**Em execução 1**

**Aguardando Liberação de Recurso 0**

**Aguardando Execução 0**

**Revogada 2**