



~								
	DIVULGAÇÃO DE OBRAS – 2022							
OBRA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	ETAPA/ MEDIÇÃO	STATUS	EMPRESA CONTRATADA	OBSERVAÇÃO
1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE FLORIANO - AVANÇAR CIDADES	01/03/2022	-	-	06 E 07 MEDIÇÃO	EM ANDAMENTO	V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME	
	DIVULGAÇÃO DE OBRAS – 2023							
OBRA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	ETAPA/ MEDIÇÃO	STATUS	EMPRESA CONTRATADA	OBSERVAÇÃO
1	PLAMOB - PLANO DE MOBILIDADE URBANA	28/08/2023	-	-	8BM/ETAPA 2	EM ANDAMENTO	CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	
	DIVULGAÇÃO DE OBRAS – 2024							
OBRA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	ETAPA/ MEDIÇÃO	STATUS	EMPRESA CONTRATADA	OBSERVAÇÃO
1	REFORMA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO SIMPLÍCIO NO BAIRRO TABOCA	04/10/2024	01/07/2025	95%	-	EM ANDAMENTO	CONSTRUTORA BRATA LTDA	





2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRUTUOSO PACHECO – ALTO DA GUIA	03/06/2024	31/10/2024	99%	6ª MEDIÇÃO	CONCLUÍDA	AR ENGENHARIA	
3	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO EXPEDITO – LOCALIDADE EXU	03/06/2024	13/12/2024	99%	6ª MEDIÇÃO	CONCLUÍDA	AR ENGENHARIA	TROCAR PADRÃO TRIFÁSICO
4	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALDENIRA NUNES – LOCALIDADE L3	19/08/2024	30/06/2025	87%	7ª MEDIÇÃO	EM ANDAMENTO	AR ENGENHARIA	

## **DIVULGAÇÃO DE OBRAS – 2025**

OBRA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	ETAPA/ MEDIÇÃO	STATUS	EMPRESA CONTRATADA	OBSERVAÇÃO
1	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ALARGAMENTO DE 01 (UM) PONTILHÃO NA RODOVIA DA LOCALIDADE BOCA DA ENTRADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FLORIANO/PI	07/03/2025	01/07/2025	95%	2ª MEDIÇÃO	EM ANDAMENTO	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA EPP	
2	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV), NAS MODALIDADES AUDITIVA, FÍSICA, INTELECTUAL E VISUAL,	27/02/2025	27/02/2026	10%	1ª MEDIÇÃO	EM ANDAMENTO	V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO	





OBRAS PARALISADAS						
MOTIVO/JUSTIFICATIVA	RESPONSÁVEL PELA	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO				
	PARALISAÇÃO					
SEM OBRAS PARALISADAS ATÉ O MOMENTO DE 2025						



