



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA  
CNPJ: 06.554.760/0001-27  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

RELAÇÃO DAS OBRAS, QUANTITATIVOS, E OS PREÇOS CONTRATADOS EM OBRAS POR ANO

| ANO                             | CONTRATO         | DESCRIÇÃO DA OBRA                                                                                                                                    | EMP. RESPONSÁVEL                                      | CNPJ               | INÍCIO     | VALOR                | PREVISÃO TÉRMINO | STATUS    | LINK                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025                            | 01.2804/2025     | Reforma Samu                                                                                                                                         | Ares Engenharia e Construção LTDA                     | 18.802.377/0001-20 | 28/05/2025 | R\$ R\$ 132.963,25   | 28/08/2025       | CONCLUÍDA | <a href="https://drive.google.com/file/d/1aYDZQ0fndk_gk4MT1ataYY2UjYV0G/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1aYDZQ0fndk_gk4MT1ataYY2UjYV0G/view?usp=sharing</a>             |
| 2025                            | 001.0007027/2024 | Ampliação da sec de Educação                                                                                                                         | ABK ENGENHARIA                                        | 18.802.377/0001-20 | 22/01/2025 | R\$ 939.955,56       | 22/04/2025       | ANDAMENTO | <a href="https://drive.google.com/file/d/13vKCTeHajm7ZOH_kED8at60haxsT/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/13vKCTeHajm7ZOH_kED8at60haxsT/view?usp=sharing</a>               |
| 2025                            | 01.2803/2025     | Construção de Unidade Básica de Saúde Porte 1                                                                                                        | Ares Engenharia e Construção LTDA                     | 18.802.377/0001-20 | 28/03/2025 | R\$ R\$ 1.990.115,06 | 28/03/2026       | ANDAMENTO | <a href="https://drive.google.com/file/d/1cXSPuGtAobwF30_wqTl_gq8BwGp1T/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1cXSPuGtAobwF30_wqTl_gq8BwGp1T/view?usp=sharing</a>             |
| 2025                            | 001.0005250/2024 | construção de Centro de Referência de Assistência Social CRAS                                                                                        | COSTA E CARVALHO LTDA                                 | 06.554.760/0001-27 | 02/09/2024 | R\$ 535.174,88       | 02/09/2026       | ANDAMENTO | <a href="https://drive.google.com/file/d/1rffCg6DAvMvqph06_gq1P80XQVZ8ay/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1rffCg6DAvMvqph06_gq1P80XQVZ8ay/view?usp=sharing</a>           |
| 2025                            | 02.2804/2025     | REFORMA DA PRAÇA MATRIZ-ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PISO INTERTRAVADO                                                                        | AF ENGENHARIA LTDA                                    | 34.503.188/0001-02 | 28/05/2025 | R\$ 615.716,90       | 28/05/2026       | CONCLUÍDA | <a href="https://drive.google.com/file/d/11chbu2agwef1gRc6NAMIudJGd0Dzf/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/11chbu2agwef1gRc6NAMIudJGd0Dzf/view?usp=sharing</a>             |
| 2025                            | 01.1106/2025     | PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA                                                                                                                          | L A PORTELA                                           | 39.606.969/0001-46 | 11/06/2025 | R\$ 119.603,47       | 11/09/2025       | CONCLUÍDA | <a href="https://drive.google.com/file/d/179qUfVyoMziBukBosvKFKz4H6Dv_/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/179qUfVyoMziBukBosvKFKz4H6Dv_/view?usp=drive_link</a>         |
| 2025                            | 01.1206/2025     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRODUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS | PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS | 06.164.260.0001-89 | 12/06/2025 | R\$ 98.000,00        | 12/06/2026       | ANDAMENTO | <a href="https://drive.google.com/file/d/1a3aK3b4B42U5pzd_3m6n1a690BK_5Ch2/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1a3aK3b4B42U5pzd_3m6n1a690BK_5Ch2/view?usp=drive_link</a> |
| 2025                            | 01.2410/2025     | Construção de 10 unidades de sistema simplificado de abastecimento de água de poço tubular                                                           | JRS CONSTRUÇOES LTDA                                  | 08.974.524/0001-95 | 24/10/2025 | R\$ 1.592.000,00     | 24/10/2026       | ANDAMENTO | <a href="https://drive.google.com/file/d/1cLdt_7h2zXzjAq0VqHwMfw11nCA/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1cLdt_7h2zXzjAq0VqHwMfw11nCA/view?usp=drive_link</a>           |
| 2025                            | 02.0406/2025     | AQUISIÇÃO DE BANCO PARA PRAÇAS MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA                                                                                             | DISBRAPLAC                                            | 06.554.760/0001-27 | 04/06/2025 | R\$ 47.960.000,00    | 04/06/2026       | ANDAMENTO | <a href="https://drive.google.com/file/d/13oG06w_fig_30Uf_1NFaXobOE1u6cz/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/13oG06w_fig_30Uf_1NFaXobOE1u6cz/view?usp=drive_link</a>     |
| 2025                            | 02.1106/2025     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVOS QUIOSQUES NA PRAÇA DE EVENTOS  | COSTA CRUZ ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 15.207.818/0001-57 | 11/06/2025 | R\$ 17.457,76        | 11/06/2026       | CONCLUÍDA | <a href="https://drive.google.com/file/d/1G3qg60hZDmncDe7Z0hkyNnVatYc/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1G3qg60hZDmncDe7Z0hkyNnVatYc/view?usp=drive_link</a>           |
| 2025                            | 02.2209/2025     | CONFECCÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL                                                                                                          | A G M SILVA LTDA                                      | 34.318.351/0001-67 | 22/09/2025 | R\$ 85.976,00        | 22/09/2026       | CONCLUÍDA | <a href="https://drive.google.com/file/d/1oLXvX2u6AM0BfG0w_2u8Kt1H4wC/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1oLXvX2u6AM0BfG0w_2u8Kt1H4wC/view?usp=drive_link</a>           |
| 2025                            | 04.2209/2025     | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA O ALOJAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL                                                                                       | A L SILVA SANTOS LTDA                                 | 36.338.264/0001-05 | 22/09/2025 | R\$ 42.928,52        | 22/09/2026       | CONCLUÍDA |                                                                                                                                                                                           |
| 2025                            |                  |                                                                                                                                                      |                                                       |                    |            |                      |                  |           |                                                                                                                                                                                           |
|                                 |                  |                                                                                                                                                      |                                                       |                    |            |                      |                  |           |                                                                                                                                                                                           |
|                                 |                  |                                                                                                                                                      |                                                       |                    |            |                      |                  |           |                                                                                                                                                                                           |
|                                 |                  |                                                                                                                                                      |                                                       |                    |            |                      |                  |           |                                                                                                                                                                                           |
|                                 |                  |                                                                                                                                                      |                                                       |                    |            |                      |                  |           |                                                                                                                                                                                           |
| 2025                            |                  |                                                                                                                                                      |                                                       |                    |            |                      |                  |           |                                                                                                                                                                                           |
| Quantitativo de Obras           |                  |                                                                                                                                                      | 12                                                    |                    |            |                      |                  |           |                                                                                                                                                                                           |
| Concluídas                      |                  |                                                                                                                                                      | 6                                                     |                    |            |                      |                  |           |                                                                                                                                                                                           |
| Em execução                     |                  |                                                                                                                                                      | 0                                                     |                    |            |                      |                  |           |                                                                                                                                                                                           |
| Aguardando Liberação de Recurso |                  |                                                                                                                                                      | 0                                                     |                    |            |                      |                  |           |                                                                                                                                                                                           |
| Aguardando Execução             |                  |                                                                                                                                                      | 0                                                     |                    |            |                      |                  |           |                                                                                                                                                                                           |
| Paralisadas                     |                  |                                                                                                                                                      | 0                                                     |                    |            |                      |                  |           |                                                                                                                                                                                           |