



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Obras

RELAÇÃO DE OBRAS –2025

1	Ampliação e Otimização do Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana do município. Convênio SICONV nº: 864770/2018 - PRÓPRIO	EXECUTADO Paga 100%	CONCLUÍDA	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI CONTRATO 72/2020	INICIO 08/07/2020	FINAL 30/12/2025
2	Ampliação e Otimização do Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana do município. Convênio SICONV nº: 907371 - FUNASA	Pagamento parcial de R\$ 99.288,65	PARALISADA	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI CONTRATO 0036/2023	INICIO 20/04/2023	FINAL
3	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA E QUADRA DE ESPORTES PADRÃO FNDE	Pagamento parcial de Ver valor pago com fiandeiro	EM EXECUÇÃO	CONSTRUTORA BRATA EIRELE CONTRATO 144/2022	INICIO 21/12/2022	FINAL
4	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS (NOVA VEREDA) - PRÓPRIO	Pagamento parcial de R\$ 231.036,15	PARALISADA	VIPCON PROJETOS E CONSTRUCÃO CONTRATO 51/2024	INICIO 10/01/2025	FINAL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Obras

5	REFORMA POSTO DE SAUDE CALDEIRÃO	Executada - Sem pagamentos em 2025	CONCLUÍDA	VIPCON PROJETOS E CONSTRUCAO CONTRATO 164/2024	INICIO 06/10/2025	FINAL 19/12/2025
6	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA – CRUZEIRO, FUNASA.	Pagamento parcial de xxx Ver valor pago com fiandeiro	CONCLUÍDA	VM PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELI CONTRATO 131/2021	INICIO 25/11/2021	FINAL 30/12/2025
7	AMPLIAÇÃO REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA LOCALIDADE RECREIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ	0,00% EXECUTADO	NÃO INICIADA	Ver com a licitação CONTRATO /2025		
8	REFORMA DO PRÉDIO QUE SEDIARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAJEÚ DO PIAUÍ-PI.	Pagamento parcial de R\$104.507,12	CONCLUÍDA	HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATO 36/2025	INICIO 17/02/2025	FINAL 17/04/2025



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Obras

9	SERVIÇOS DE MELHORIAS NA UNIDADE ESCOLAR CÍCERO CABEDO NO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ-PI	Pagamento parcial de R\$ 33.406,03	CONCLUÍDA	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA CONTRATO 98/2025	INICIO 28/03/2025	FINAL 19/12/2025
10	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JACINTO VIEIRA PIAUILINO	Pagamento parcial de R\$ 232.633,32	EM EXECUÇÃO	Osório Engenharia e Construções LTDA CONTRATO 228/2025	INICIO 23/12/2025	FINAL
11	REABERTURA DO POÇO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E RESERVAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE PÉ DA LADEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ-PI.	Pagamento parcial de R\$ 36.085,73	EM EXECUÇÃO	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA CONTRATO 109/2025	INICIO 26/05/2025	FINAL
12	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PI-463 EM PAJEÚ DO PIAUÍ À DIVISA DO MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ.	Pagamento parcial de xxx Ver valor pago com fiandeiro	CONCLUÍDA	N B PEREIRA CONSTRUÇÃO – EPP CONTRATO xx/2024	INICIO xxxxxxxx	FINAL xxxxxx



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Obras

13	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE VILA CARPINA, ZONA RURAL DE PAJEU DO PIAUÍ	100% EXECUTADO	CONCLUÍDA	VIPCON PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATO 135/2024	INICIO 01/10/2024	FINAL 23/01/2025
14	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ, REFERENTE AO CONVÊNIO (INSTRUMENTO 964904 /2024)	100% EXECUTADO	CONCLUÍDA	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA CONTRATO 204/2025	INICIO 01/10/2025	FINAL 29/11/2025
15	ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO BREJINHO AO ASSENTAMENTO FEITORIA / DIVISA COM RIBEIRA DO PIAUÍ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ	Pagamento parcial de R\$ 401.449,11	CONCLUÍDA	N B PEREIRA CONSTRUÇÃO – EPP CONTRATO 215/2025	INICIO 22/10/2025	FINAL 22/12/2025
16	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ-PI.	EXECUTADO Ver o valor pago em 2025 com o financeiro	EM EXECUÇÃO	N B PEREIRA CONSTRUÇÃO – EPP CONTRATO 131/2023	INICIO xxxxxx	FINAL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Obras

17	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ	Pagamento parcial de R\$ 408.005,60	CONCLUÍDA	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA CONTRATO 223/2025	INICIO 01/12/2025	FINAL 23/12/2025
18	CAPINA, PODA DE ARVORES, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PÚBLICAS, COLETA DO LIXO DOMICILIAR E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES DO POVOADO CALDEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE PAJEU DO PIAUÍ-PI	100% EXECUTADO	CONCLUÍDA	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAMBIRA CONTRATO 109/2025	INICIO 28/04/2025	FINAL 30/04/2025