

RELATORIO DE OBRAS (CONSTRUÇÃO)					
OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	SITUAÇÃO ATUAL	% DA EXECUÇÃO	INICIO	TERMINO
Cons, de uma Praça Pública e um Chafariz na loc. Lagoa da Entrada	A II EMPREENDIMENTOS	CONCLUÍDO	100%	out/25	jul/26
Construção de um restaurante Popular	R A C MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE ENGENHARIA	EM ANDAMENTO	41%	mar/26	ago/26
Pavimentação de vias públicas	R A C MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE ENGENHARIA	EM ANDAMENTO	50%	jun/26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUI
ATUALIZADO EM 28/07/2026