



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI
CNPJ: 06.553.838/0001-99

Obra
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ALTO LONGÁ -
PI

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Piauí
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 01/2025 - Bahia

B.D.I.
23,65%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Inseridos nas
composições

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	MESES					
				1º MÊS (R\$)	2º MÊS (R\$)	3º MÊS (R\$)	4º MÊS (R\$)	5º MÊS (R\$)	6º MÊS (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,21%	177.999,73	R\$ 83.498,73	R\$ 18.900,20	R\$ 18.900,20	R\$ 18.900,20	R\$ 18.900,20	R\$ 18.900,20
				46,91%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,49%	26.020,70	R\$ 26.020,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	6,82%	118.857,01	R\$ 35.657,10	R\$ 35.657,10	R\$ 47.542,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	ESQUADRIAS	12,42%	216.515,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.954,67	R\$ 151.560,89	R\$ -	R\$ -
				0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%
5	SISTEMAS DE COBERTURA	5,79%	100.897,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.897,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,50%	26.206,27	R\$ -	R\$ 26.206,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	8,71%	151.860,02	R\$ -	R\$ 113.895,02	R\$ 37.965,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
				0,00%	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	11,06%	192.752,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.376,46	R\$ 96.376,46	R\$ -	R\$ -
				0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	5,73%	99.960,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.992,10	R\$ 79.968,41
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,97%	34.373,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.749,25	R\$ 10.311,94	R\$ 10.311,94	R\$ -
				0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%
11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,79%	31.275,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.382,65	R\$ 21.892,86
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2,76%	48.051,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.636,16	R\$ 14.415,50	R\$ -	R\$ -
				0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%
13	LOUÇAS E METAIS	3,57%	62.287,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.343,10	R\$ 52.944,22
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	85,00%
14	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,41%	7.225,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.806,34	R\$ 3.973,94	R\$ 1.445,07
				0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	55,00%	20,00%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	2,44%	42.485,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.248,51	R\$ 12.745,52	R\$ 21.242,54	R\$ 4.248,51
				0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,06%	192.780,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.195,18	R\$ 28.917,11	R\$ 86.751,32	R\$ 28.917,11
				0,00%	0,00%	25,00%	15,00%	45,00%	15,00%
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,52%	9.137,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.482,24	R\$ 3.654,83



17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,42%	3.137,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
18	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	2,18%	37.969,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.969,56	R\$ -
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
19	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,23%	3.990,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,50	R\$ -
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3,22%	56.208,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.208,10	R\$ -
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,88%	102.454,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.490,97	R\$ 81.963,88
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
22	SERVIÇOS FINAIS	0,24%	4.222,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.222,12
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 1.743.530,65	R\$ 1.743.530,65	R\$ 145.176,53	R\$ 194.658,59	R\$ 466.465,23	R\$ 335.033,95	R\$ 304.039,15	R\$ 298.157,20
	TOTAL (%)	100,00%	100,00%	8,33%	11,16%	26,75%	19,22%	17,44%	17,10%