



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



ANO	LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA	EMP. RESPONSÁVEL	CNPJ	INÍCIO	VALOR	PREVISÃO	STATUS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
2023	TP 08/2023	Pavimentação em paralelepípedo em vias públicas no Município de Pajeú do Piauí-PI	CONSTRUTORA LOCAL EIRELI EPP	29.619.312/0001-60	28/08/2023	R\$ 1.147.344,90	01/04/2024	CONCLUÍDA	100%
2023	TP 12/2023	Construção de 01 (um) campo de futebol na sede do Município de Pajeú do Piauí -PI	PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	33261896/0001-11	14/08/2023	R\$ 830.292,38	29/06/2024	CONCLUÍDA	100%
2023	TP 06/2023	2ª etapa - da obra de construção de 01 (um) campo de futebol na sede do Município de Pajeú do Piauí	N B PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP	28.341.992/0001-30	14/08/2023	R\$ 980.977,75	29/06/2024	CONCLUÍDA	100%
2023	TP 11/2023	Recuperação de pavimentos das vias urbanas do Município de Pajeú do Piauí-PI	N B PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP	28.341.992/0001-30	10/11/2023	R\$ 360.608,00	31/12/2024	CONCLUÍDA	100%
2023	CC 03/2023	Execução do serviço de pavimentação nas Ruas Jesuíno José rodrigues e Rua José Martins Ferreira, Trecho 4, e Trecho 5, no Município de Pajeú do Piauí – PI, conforme especificações contidas no Projeto Básico e edital.)	VIPCON PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	49.793.449/0001-43	22/09/2023	R\$ 157.463,67	22/01/2024	CONCLUÍDA	100%
2023	TP 15/2023	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE CAPITÃO DE CAMPO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ	N B PEREIRA CONSTRUÇÃO - EPP	28.341.992/0001-30	29/11/2023	R\$ 319.389,80	29/02/2024	CONCLUÍDA	100%
2023	TP 16/2023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA LOCALIDADE CAJÁS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ	L SILVA MESQUITA EIRELI	42.011.949/0001-37	26/12/2023	R\$ 996.852,96	26/03/2024	CONCLUÍDA	100%
2023	TP 18/2023	Recuperação de 16,27 km de estrada vicinal, trecho compreendido entre a Sede/Quero Ver e a Rodovia PI-248, Zona Rural do Município de Pajeú do Piauí	PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	33261896/0001-11	11/01/2024	R\$ 1.184.389,06	20/08/2024	CONCLUÍDA	100%
2023	disp. 3/2023	Reforma da Escola Joana Vieira de Miranda, na Localidade Nova Esperança, Zona Rural de Pajeú do Piauí -PI	mp engenharia e locação de equipamentos para construção ltda	32.927.465/0001-89	15/12/2023	R\$ 69.990,30	15/01/2024	CONCLUÍDA	100%
2022	TP 01/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULAS em PAJEÚ DO PIAUÍ -PI	CONSTRUTORA BRATA EIRELI	40.291.416/0001-20	17/06/2022	R\$ 1.518.952,44	17/06/2024	CONCLUÍDA	100%
2022	TP 02/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULAS, E QUADRA PAJEÚ DO PIAUÍ -PI	CONSTRUTORA BRATA EIRELI	40.291.416/0001-20	21/12/2022	R\$ 2.213.231,82	21/12/2025	EM ANDAMENTO	60%
2024	disp.10/2024	Abertura e regularização de leito de via no município de Pajeú do Piauí	VIPCON PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	49.793.449/0001-43	14/06/2024	R\$ 105.000,00	30/06/2024	CONCLUÍDA	100%
2024	disp.17/2024	Recuperação de estrada vicinal na localidade Vila Carpina, zona rural de Pajeú do Piauí	VIPCON PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	49.793.449/0001-43	01/10/2024	R\$ 70.000,00	16/10/2024	CONCLUÍDA	100%



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



ANO	LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA	EMP. RESPONSÁVEL	CNPJ	INÍCIO	VALOR	PREVISÃO	STATUS	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
2024	disp.09/2024	Locação de retroscavadeira hidráulica de esteira com operador	VIPCON PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	49.793.449/0001-43	24/05/2024	R\$ 43.000,00	15/06/2024	CONCLUÍDA	100%
2023	TP 22/2023	INSTALAÇÃO DE QUATRO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA	A. DA SILVA CONSTRUÇÕES - EPP	36.781.447/0001-92	01/02/2024	R\$ 2.296.524,27	01/05/2025	CONCLUÍDA	100%
2024	TP 23/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA DE ESPORTE "O DOMINGÃO" QUE FICA LOCALIZADA NA RUA MARIA RIBEIRO ANTUNES, SN, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAJEÚ DO PIAUÍ	mp engenharia e locação de equipamentos para construção Ltda	32.927.465/0001-89	08/03/2024	R\$ 578.000,00	30/10/2024	CONCLUÍDA	100%
2024	CE 01/2024	PRAÇA PÚBLICA DA CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA NA LOCALIDADE CALDEIRÃO BEM COMO ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CALDEIRÃO	LUSTOSA CONTRUTORA EIRELI	02.664.140/0001-90	15/03/2024	R\$ 190.326,00	30/04/2024	CONCLUÍDA	100%
2024	CE 02/2024	Reforma e ampliação de unidades de ensino de Pajeú do Piauí	LUSTOSA CONTRUTORA EIRELI	02.664.140/0001-90	17/04/2024	R\$ 439.999,96	15/06/2024	CONCLUÍDA	100%
2024	CE 04/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO PAJEÚ DO PIAUÍ	VIPCON PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	49.793.449/0001-43	07/05/2024	R\$ 409.999,00	30/10/2024	CONCLUÍDA	100%
2024	CE 06/2024	Pavimentação de Vias Públicas na Zona Urbana do Município Pajeú do Piauí	mp engenharia e locação de equipamentos para construção Ltda	32.927.465/0001-89	25/06/2024	R\$ 920.179,56	22/11/2024	CONCLUÍDA	100%
2024	CE 07/2024	Construção do portal de acesso ao Município Pajeú do Piauí	mp engenharia e locação de equipamentos para construção Ltda	32.927.465/0001-89		R\$ 640.108,05		NÃO INICIADA	0%
2024	CE 10/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO PAJEÚ DO PIAUÍ – PI, CONFORME INSTRUMENTO TRANSFERE.GOV 945250	VIPCON PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	49.793.449/0001-43	01/10/2024	R\$ 311.778,20	24/02/2025	CONCLUÍDA	100%
2024	CE 11/2024	Ampliação da UBS santa Rita 2 e posto de saúde Santa Rita no Município de Pajeú do Piauí	OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	54.943.123/0001-95	17/10/2024	R\$ 380.750,40	30/12/2024	CONCLUÍDA	100%
2024	CE 12/2024	CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA	VIPCON PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	49.793.449/0001-43	03/06/2025	R\$ 378.700,00	03/09/2025	EM EXECUÇÃO	90%
2023	TP 03/2023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PAJEÚ DO PIAUÍ	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI EPP	29.619.312/0001-60	20/04/2023	R\$ 498.500,00	30/12/2025	AGUARDANDO REPASSE FUNASA	50%

QUANTITATIVO DE OBRAS	26
CONCLUÍDAS	21
EM EXECUÇÃO	3
AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO	1
AGUARDANDO EXECUÇÃO	1
PARALISADAS	0