



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920260006151

1. Responsável Técnico

HITALO MARCELO FERREIRA BASTOSTítulo profissional: **Engenheiro Civil**Empresa Contratada: **CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**RNP: **1917426453**Registro: **32889**Registro: **0000033160EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO SAO PEDO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **01000359000121**Logradouro: **RUA 15 DE NOVEMBRO**Nº: **199**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **SAO PEDRO DO PIAUI**UF: **PI**CEP: **64430-000**Contrato: **015/2025**celebrado em **15/12/2025**

Vinculado à ART:

Valor: R\$ **768.272,60**Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**Ação Institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **15 de Novembro**Nº: **199**

Complemento:

Bairro: **Centro**Cidade: **São Pedro do Piauí**UF: **PI**CEP: **64430-000**Data de Início: **14/01/2026**Previsão de Término: **15/01/2027**Coordenadas Geográficas: **-5.9250855, -42.7231477**Finalidade: **OUTRO**

Código:

Proprietário: **MUNICIPIO SAO PEDO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **01000359000121**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
EXECUÇÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	350,0000	metro
EXECUÇÃO DE OBRA DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS	44,0000	metro cúbico
EXECUÇÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	250,0000	metro quadrado
EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	250,0000	metro quadrado
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA	1.150,0000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONFORME TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE READEQUAÇÃO, REABILITAÇÃO E READEQUAÇÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DE EDIFICAÇÕES, SEGUE OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m2 3,00; ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 6,00; SERVIÇOS PRELIMINARES: Demolição de alvenaria de tijolo furado, de forma manual, sem reaproveitamento m3 15,00; Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento m3 15,00; Demolição de pilares e vigas de concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento m3 14,00; Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento m3 15,00; Demolição de reboco (argamassa), de forma manual, sem reaproveitamento m2 80,00; Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento m2 50,00; MOVIMENTOS EM TERRA: Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada m2 3.000,00; Capina e limpeza manual de terreno de áreas de prédios públicos m2 10.000,00; Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m3 60,00; Apiloamento de fundo de valas com largura menor de 1,5 m em local com nível baixo de interferência m2 60,00; Reaterro manual apiloado com soquete m3 25,00; Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada m3 75,00; INFRAESTRUTURA: Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento m3 20,00; Baldrame em tijolo cerâmico furado de 9x14x19 cm (espessura 14 cm) de paredes e assentado com argamassa no traço 1:8 (cimento e areia grossa), preparo manual m2 50,00; Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto m 175,00; Pilaretos de concreto armado estrutural no traço 1:3:5 (cimento, areia e brita nº2), fck=20 Mpa m 175,00; PAREDES E PAINÉIS: Alvenaria de vedação de tijolo cerâmico furado de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) de paredes e assentada com argamassa no traço 1:8 com preparo manual m2 1.000,00; Alvenaria de vedação de tijolo cerâmico furado de 9x14x19 cm (espessura 14 cm) de paredes e assentada com argamassa no traço 1:8 com preparo manual m2 150,00; ESQUADRIAS: Remoção de portas, de forma manual, sem aproveitamento m2 25,00; Remoção de janelas, de forma manual, sem aproveitamento m2 15,00; Kit de porta de madeira para pintura, semi oca, padrão médio, 80x210 cm, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação und 9,00; Instalação de vidro liso incolor 4mm m2 40,00; COBERTURAS: Remoção de telhas cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento m2 250,00; Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento m2 250,00; Recolocação de telhas cerâmicas considerando reaproveitamento m2 300,00; IMPERMEABILIZAÇÕES: Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm m2 20,00; Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi flexível, 3 demãos m2 100,00; REVESTIMENTOS: Chapisco de aderência em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual e aplicado a colher de pedreiro m2 1.500,00; Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa no traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes internas, espessura 2 cm, com execução de taliscas m2 600,00; Reboco, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em paredes internas, espessura 2 cm. M2 1.000,00; Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes m2 250,00; Demolição/remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento m2 50,00; Limpeza de forro m2 200,00; Forro em placas de gesso m2 500,00; PINTURA: Caição interna ou externa sobre revestimento liso com adoção fixador com duas demãos m2 500,00; Emassamento de paredes em duas demãos m2 500,00; Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m2 1.250,00; Pintura com tinta látex PVA, aplicado manualmente em paredes, duas demãos m2 1.400,00; Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos m2 400,00; Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920260006151

1. Responsável Técnico

HITALO MARCELO FERREIRA BASTOS

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **CONSTRUMAI S EMPREENDIMENTOS LTDA**

RNP: **1917426453**

Registro: **32889**

Registro: **0000033160EMPI**

superfície metálica m2 500,00; Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos m2 1.000,00; PAVIMENTAÇÕES: Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm m2 250,00; Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10 cm, espessura 8 cm m2 100,00; Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_02/2023_pe m2 250,00; Instalações elétricas: Remoção de interruptores/ tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento und 50,00; Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento m 500,00; Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento und 60,00; Ponto de iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) und 40,00; Ponto de iluminação incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) und 15; Ponto de tomada incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento und 15; Ponto de tomada incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento und 9,00; Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36 W - fornecimento e instalação und 40,00; Instalações hidráulicas e manutenção de redes: Remoção de tubulações de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. m 300,00; Ponto de consumo terminal de água fria com tubulação de PVC, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria und 10,00; Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 m 265,00; Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 m 175,00; Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 m 115,00; Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021 und 2,00; Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 und 2,00; Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 und 5,00; Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar und 5,00; Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 und 5,00; Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 und 7,00; Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020 und 2,00; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 m 100,00; Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 m 50,00; Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 und 5,00; Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 und 5,00; Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). Und 2,00;

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SAO PEDRO DO PIAUI - PI

Local

22 de Janeiro de 2026

Data



Documento assinado eletronicamente com
credenciais de login e senha por:
HITALO MARCELO FERREIRA BASTOS
RNP: 1917426453
Data: 22/01/26 17:36

HITALO MARCELO FERREIRA BASTOS - CPF: 81130350363

MUNICIPIO SAO PEDRO DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL - CPF/CNPJ: 01000359000121

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

